

Отчет ОАО "ЭлС"
об исполнении инвестиционной программы за 4-й квартал 2011 года,
млн. рублей с НДС



Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЭлС"
С.А. Ольховиков
2012 года

М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимост и на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Осталось профинансир овать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.руб лей	%	в том числе за счет уточнения стоимости по результата м		уточнения стоимости по результат м
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
ВСЕГО.			6,615	6,615	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,575	1,575	6,616	4,147	6,616	4,147	0,000	0,001	0,137	-0,136		
1.	Техническое перевооружение и реконструкция																					
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
1	Замена вводных и секционных выключателей в ТП-1-8 (инв.№ 2061)		0,670	0,670	0,223	0,223	0,223	0,223	0,224	0,224	0,000	0,000	0,685	0,685	0,685	0,685	0,000	0,015	0,015			
2	Замена автоматических выключателей на ТП-1-1 (инв.№ 11167)		1,707	1,707	0,045	0,045	0,045	0,045	0,042	0,042	1,575	1,575	1,671	1,671	1,671	1,671	0,000	-0,036	0,164	-0,200		
3	ЛЭП 10кВ бмкр. № 305, 306 замена деревянных опор и провода на участке до ТП-3-13 (инв. № 11172)		1,246	1,246	0,415	0,415	0,415	0,415	0,416	0,416	0,000		1,246		1,246		0,000	0,000	0,000			
4	ВЛ-6кВ № 625 Замена деревянных опор на железобетонные на линейном ответвлении к КНС-ИПДв и замена провода (инв.№		0,286	0,286	0,095	0,095	0,095	0,095	0,096	0,096	0,000		0,285		0,285		0,000	-0,001	-0,001			
5	ВЛ-6кВ № 616 замена деревянных опор и провода(инв. № 11176)		0,451	0,451	0,150	0,150	0,150	0,150	0,151	0,151	0,000		0,451		0,451		0,000	0,000	0,000			
6	Частичная замена кабельных линий 10кВ от ЦРП-1 до ТП-1-17 (инв.№ 11170 "ЛЭП 10кВ кабельные ввода в ЦРП-1,2")		0,887	0,887	0,296	0,296	0,296	0,296	0,295	0,295	0,000	0,000	0,897	0,897	0,897	0,897	0,000	0,010	-0,053	0,063		
7	Замена кабельных линий 10кВ от ЦРП-1 до ТП-1-14 (инв.№ 11170 "ЛЭП 10кВ кабельные ввода в ЦРП-1,2")		0,882	0,882	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,000	0,000	0,894	0,894	0,894	0,894	0,000	0,012	0,011	0,001		
8	ВЛ-604. Замена кабельного ввода ВЛ-6кВ в ЗРУ-6кВ. (инв.№ 11178)		0,175	0,175	0,058	0,058	0,058	0,058	0,059	0,059	0,000		0,175		0,175		0,000	0,000	0,000			
9	ВЛ-605. Замена участка кабельного ввода в ЗРУ-6кВ. (инв.№ 11169)		0,125	0,125	0,042	0,042	0,042	0,042	0,041	0,041	0,000		0,125		0,125		0,000	0,000	0,000			
10	ВЛ-603. Замена кабельного ввода ВЛ-6кВ в ЗРУ-6кВ. (инв.№ 11174)		0,186	0,186	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,000		0,187		0,187		0,000	0,001	0,001			

Начальник ПЭО ОАО "ЭлС"

А.С. Шлекторов

А.С.Шлекторов

Начальник ПТО ОАО "ЭлС"

С.Р. Караулова

С.Р.Караулова

Отчет ОАО "ЭлС"
об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы за 4-й квартал 2011 года,
млн. рублей с НДС

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЭлС"
С.А. Ольховиков
2012 года
М.П.

№/№	Наименование объекта*	Планируемый объем финансирования, млн. руб.*					Фактически профинансировано, млн. руб.					Окладнение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики объектов																	
		Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Генерирующие объекты			Подстанции			Линии электропередачи				Иные объекты							
ВСЕГО,																						год ввода в эксплуатац.	Нормативный срок службы,	мощность, МВт	тепло за год, тыс. т	год ввода в эксплуатац.	Нормативный срок службы,	Количество и марка	Мощность, МВ	год ввода в эксплуатац.	Нормативный срок службы, лет		Тип опор	Марка кабелей	протяженность, км				
1	Техническое перевооружение и реконструкция	6,615		3,083	3,532	6,615		3,083	3,532		0,001		0,137	-0,136		6,616		3,220	3,396																				
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																																						
1	Замена вводных и секционных выключателей в ТП-1-8 (инв. № 2061)	0,670		0,449	0,221	0,670		0,449	0,221		0,015		0,015	0,000		0,685		0,464	0,221																		ВА-55-41, 1шт, ВА-55-43, 2шт		
2	Замена автоматических выключателей на ТП-1-1 (инв. № 11167)	1,707		0,787	0,920	1,707		0,787	0,920		-0,036		0,164	-0,200		1,671		0,951	0,720																	ВА-53-41, 8шт			
3	ЛЭП 10кВ бмкр. № 305, 306 замена деревянных опор и провода на участке до ТП-3-13 (инв. № 11172)	1,246		0,477	0,769	1,246		0,477	0,769		0,000		0,000	0,000		1,246		0,477	0,769																	СВ-110-3.5, СВ-112-2-1-3.5	АС-50, АС-70	3,4км, 0,2км	
4	ВЛ-6кВ № 625 Замена деревянных опор на железобетонные на линейном ответвлении к КНС-П/Дв и замена провода (инв. № 11179)	0,286		0,114	0,172	0,286		0,114	0,172		-0,001		-0,001	0,000		0,285		0,113	0,172																	АС-70, АС-35	0,1км, 0,5км		
5	ВЛ-6кВ № 616 замена деревянных опор и провода (инв. № 11176)	0,451		0,207	0,244	0,451		0,207	0,244		0,000		0,000	0,000		0,451		0,207	0,244																	СВ-110-3.5	АС-50	0,56км	
6	Частичная замена кабельных линий 10кВ от ЦРП-1 до ТП-1-17 (инв. № 11170 "ЛЭП 10кВ кабельные вводы в ЦРП-1,2")	0,887		0,458	0,429	0,887		0,458	0,429		0,010		-0,053	0,063		0,897		0,405	0,492																		ААШ в 3х150	0,72	
7	Замена кабельных линий 10кВ от ЦРП-1 до ТП-1-14 (инв. № 11170 "ЛЭП 10кВ кабельные вводы в ЦРП-1,2")	0,882		0,363	0,519	0,882		0,363	0,519		0,012		0,011	0,001		0,894		0,374	0,520																			ААШ в 3х150	0,76
8	ВЛ-604. Замена кабельного ввода ВЛ-6кВ в ЗРУ-6кВ. (инв. № 11178)	0,175		0,085	0,090	0,175		0,085	0,090		0,000		0,000	0,000		0,175		0,085	0,090																			ААШ в 3х120	0,10
9	ВЛ-605. Замена участка кабельного ввода в ЗРУ-6кВ. (инв. № 11169)	0,125		0,058	0,067	0,125		0,058	0,067		0,000		0,000	0,000		0,125		0,058	0,067																			ААШ в 3х120	0,10
10	ВЛ-603. Замена кабельного ввода ВЛ-6кВ в ЗРУ-6кВ. (инв. № 11174)	0,186		0,085	0,101	0,186		0,085	0,101		0,001		0,001	0,000		0,187		0,086	0,101																			ААШ в 3х120	0,11

Начальник ПЭО ОАО "ЭлС"

А.С. Шлехторов

А.С. Шлехторов

Начальник ПТО ОАО "ЭлС"

С.Р. Караулова

С.Р. Караулова

Отчет ОАО "ЭлС" об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4-й квартал 2011 года

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЭлС"
С.А.Ольховиков
2012 года
М.П.



по состоянию на 20 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику *	Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Замена вводных и секционных выключателей в ТП-1-8 (инв.№ 2061)	01.11.2011	30.12.2011	01.11.2011	30.12.2011	100%	100%		
2	Замена автоматических выключателей на ТП-1-1 (инв.№ 11167)	01.11.2011	30.12.2011	01.11.2011	30.01.2012	100%	100%		
3	ЛЭП 10кВ бмкр. № 305, 306 замена деревянных опор и провода на участке до ТП-3-13 (инв. № 11172)	01.05.2011	30.06.2011	01.05.2011	30.06.2011	100%	100%		
4	ВЛ-6кВ № 625 Замена деревянных опор на железобетонные на линейном ответвлении к КНС-1ПДв и замена провода (инв.№ 11179)	01.07.2011	30.09.2011	01.07.2011	30.09.2011	100%	100%		
5	ВЛ-6кВ № 616 замена деревянных опор и провода(инв. № 11176)	01.07.2011	30.09.2011	01.07.2011	30.09.2011	100%	100%		
6	Частичная замена кабельных линий 10кВ от ЦРП-1 до ТП-1-17 (инв.№ 11170 "ЛЭП 10кВ кабельные ввода в ЦРП-1,2")	01.08.2011	31.10.2011	01.08.2011	31.10.2011	100%	100%		
7	Замена кабельных линий 10кВ от ЦРП-1 до ТП-1-14 (инв.№ 11170 "ЛЭП 10кВ кабельные ввода в ЦРП-1,2")	01.08.2011	31.10.2011	01.08.2011	31.10.2011	100%	100%		
8	ВЛ-604. Замена кабельного ввода ВЛ-6кВ в ЗРУ-6кВ. (инв.№ 11178)	01.07.2011	30.09.2011	01.07.2011	30.09.2011	100%	100%		
9	ВЛ-605. Замена участка кабельного ввода в ЗРУ-6кВ. (инв.№ 11169)	01.07.2011	30.09.2011	01.07.2011	30.09.2011	100%	100%		
10	ВЛ-603. Замена кабельного ввода ВЛ-6кВв ЗРУ-6кВ. (инв.№ 11174)	01.07.2011	30.09.2011	01.07.2011	30.09.2011	100%	100%		

Начальник ПЭО ОАО "ЭлС"



А.С.Шпекторов

Начальник ПТО ОАО "ЭлС"



С.Р.Караулова

Отчет ОАО "ЭлС"
об источниках финансирования инвестиционных программ за 4-й квартал 2011 года,
млн. рублей



Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЭлС"
С.А. Ольховиков
20.01.2012 года
М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	6,615	6,615	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,575	1,575	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	6,615	6,615	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,575	1,575	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	6,615	6,615	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,575	1,575	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация											
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе											
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	6,615	6,615	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,575	1,575	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

Начальник ПЭО ОАО "ЭлС"

А.С. Шпекторов

Начальник ПТО ОАО "ЭлС"

С.Р. Караулова

Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)

Финансовые показатели ОАО "ЭЛС"
за отчетный период 4 квартал 2011 года



Утверждаю
Генеральный директор
С.А.Ольховиков
(подпись)
« » 2011 года
М.П.

Наименование показателя		
Метод учета	На конец отчетного квартала/За отчетный квартал, тыс.руб	На конец 2010 года / За 2010 год, тыс.руб
	1	2
Выручка	29 712	92 935
Чистая прибыль	1 078	98
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		65
другое (расшифровать)		33
ЕВТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	9 247	9 869
покупатели и заказчики	4 645	6 128
авансы выданные	2 833	2 883
Собственный капитал		4 707
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		5 581
кредиты		3 530
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		2 051
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	12 684	18 931
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	12 684	18 927
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	50	368
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		
Профинансировано на отчетную дату		
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования		
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010-2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

Главный бухгалтер

Беседина Л.В.