

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и объектов коммунальной инфраструктуры»
за 2024 год

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Борисов Николай Игоревич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00ee5e7e70d3999618d1d4e0cbb41344f4
Владелец: Борисов Николай Игоревич
Действителен: с 18.12.2023 по 12.03.2025
Дата подписания: 17.02.2025

Дата утверждения отчета: 17.02.2025

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Созданы условия для снижения потребления энергоресурсов, используемых для отопления жилого фонда												
1.		Количество домохозяйств, для которых улучшено качество коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению	ВП	Квартира	8	8	X	Отчет "Отчет о реализации ведомственного проекта № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и объектов коммунальной инфраструктуры» за 2024 года" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.01.2025 № 6/н		8		Исполнено
Созданы условия для экономии энергоресурсов в уличном освещении												
1.		Экономия электроэнергии за счет установки энергоэффективных светильников уличного освещения вместо традиционных	ВП	Киловатт-час	12 088,8	12 088,8	X	Отчет "Отчет о реализации ведомственного проекта № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и объектов коммунальной инфраструктуры» за 2024 года" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.01.2025 № 6/н		12 088,8		Исполнено

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Сведения о помесачном достижении показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сеп.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Созданы условия для снижения потребления энергоресурсов, используемых для отопления жилого фонда														
1.1. Количество домохозяйств, для которых улучшено качество коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, Квартира														
План		ВП	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	8
Факт/прогноз			X	X	-	X	X	-	X	X	0	X	X	0
2. Созданы условия для экономии энергоресурсов в уличном освещении														
2.1. Экономия электроэнергии за счет установки энергоэффективных светильников уличного освещения вместо традиционных, Киловатт-час														
План		ВП	X	X	0	X	X	1 200	X	X	5 700	X	X	12 088,8
Факт/прогноз			X	X	-	X	X	-	X	X	5 700	X	X	-

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Созданы условия для снижения потребления энергоресурсов, используемых для отопления жилого фонда													
1.1.	Мероприятие (результат) " Многоквартирные дома переведены на индивидуальное газовое отопление"	Единица	1	1	X	1	1	1	31.12.2024	04.12.2024	X	Петрова Ирина Викторовна - Консультант	Акт приема-передачи "АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по муниципальному контракту № 03-жк/2024 от 07.10.2024 Выполнение работ по переводу на индивидуальное газовое отопление жилого дома по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж, ул. Урицкого, 35" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО	Исполнено
1.1.1.	Количество выполненных мероприятий	Единица	X	1	X	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.K.1.	С муниципальными образованиями Смоленской области заключены соглашения о предоставлении субсидий (межбюджетных трансфертов) на перевод жилищного фонда на индивидуальное газовое отопление	Единица	X	1	X	-	-	-	25.03.2024	25.03.2024	X	Борисов Николай Игоревич - Министр	Соглашение "Соглашение о предоставлении в 2024 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области "	
													МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.02.2024 № №	

1.1.K. 2.	Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ	Единица	1	1	X	-	-	-	01.10.2024	25.09.2024	X	Борисов Николай Игоревич - Министр	Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.09.2024 № №0163300013124000048	Исполнено
1.1.K. 3.	Проведен конкурс по выбору исполнителя работ	Единица	1	1	X	-	-	-	02.10.2024	02.10.2024	X	Борисов Николай Игоревич - Министр	Протокол "Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) " МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.10.2024 № № 0163300013124000048	Исполнено
1.1.K. 4.	Заклочен муниципальный контракт (договор) на закупку товаров, работ, услуг	Единица	1	1	X	-	-	-	10.10.2024	07.10.2024	X	Борисов Николай Игоревич - Министр	Договор (Контракт) "Электронный контракт, сформированный с использованием ЕИС" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.10.2024 № 03-зк/2024г	Исполнено

1.1.K. 5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Единица	1	1	X	-	-	-	28.12.2024	04.12.2024	X	Борисов Николай Игоревич - Министр	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме "АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по муниципальному контракту №03-ж/2024г от 07.10.2024 Выполнение работ по переводу на индивидуальное газовое отопление жилого дома по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж,	Исполнено
1.1.K. 6.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	Единица	1	1	X	-	-	-	28.12.2024	24.12.2024	X	Борисов Николай Игоревич - Министр	Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.12.2024 № №522. Платежное поручение (платежный документ) "ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ " МИНИСТЕРСТВО	Исполнено
1.2.	Мероприятие (результат) "Разработана проектно-сметная документация по переводу многоквартирных домов на индивидуальное газовое отопление"	Единица	3	3	X	3	0	0	31.12.2024	23.09.2024	X	Петрова Ирина Викторовна - Консультант	Акт выполненных работ "Счет, Акт, Счет-фактуры" АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОРОГОбУЖСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.09.2024 № №84, №75, №170, №85, №76, №171, №82, №74, №169. Акт выполненных работ "Счет, Акт, Счет-фактуры" АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОРОГОбУЖС	Исполнено

1.2.1.	Количество мероприятий	Единица	X			0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.K.1.	Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ	Единица	X	1	X	-	-	-	25.03.2024	25.03.2024	X	Борисов Николай Игоревич - Министр	Извещение "Извещение" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.03.2024 № 0163300013124000	
1.2.K.2.	С муниципальными образованиями Смоленской области заключены соглашения о предоставлении субсидий (межбюджетных трансфертов) на разработку проектно-сметной документации на мероприятия, планируемые к реализации в рамках Государственной программы, и ее экспертизу	Единица	X	1	X	-	-	-	25.03.2024	25.03.2024	X	Борисов Николай Игоревич - Министр	Соглашение "Соглашение о предоставлении в 2024 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.02.2024 № №	
1.2.K.3.	Проведен конкурс по выбору исполнителя работ	Единица	X	1	X	-	-	-	30.04.2024	30.04.2024	X	Борисов Николай Игоревич - Министр	Протокол "Извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для закупки №0163300013124000025 " МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.03.2024 № 6/н	В связи с долгими сроками проведения работ по разработке проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы ПСД на перевод на индивидуальное газовое отопление жилых домов по ул. Карла-Маркса, д. 33, ул. Ленина, д.75, ул. Урицкого д.35 Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области (далее - работ) электронный

[illegible]

2.1.	Мероприятие (результат) "Установлены и модернизированы светильники уличного освещения"	Единица	16	16	X	16	2	2	31.12.2024	22.04.2024	X	Петрова Ирина Викторовна - Консультант	Акт выполненных работ "Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Акт о приемке выполненных работ (КС-2)" АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА от 22.04.2024 № № 1. Акт выполненных работ "Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Акт о приемке выполненных работ (КС-2)" АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА от 22.04.2024 № № 1	Исполнено
2.1.1.	Количество светильников	Единица	X			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.K.1.	Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ	Единица	X	1	X	-	-	-	25.03.2024	25.03.2024	X	Борисов Николай Игоревич - Министр	Извещение "Извещение" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.03.2024 № ИМЗ-2024-004137. Извещение "Извещение" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ	
2.1.K.2.	С муниципальными образованиями Смоленской области заключены соглашения о предоставлении субсидий (межбюджетных трансфертов) на устройство и модернизацию уличного освещения	Единица	X	1	X	-	-	-	25.03.2024	25.03.2024	X	Борисов Николай Игоревич - Министр	Соглашение "Соглашение о предоставлении в 2024 году субсидии из областного бюджета бюджету города Смоленска" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.02.2024 № № 66701000-1-2024-019	

2.1.K. 3.	Проведен конкурс по выбору исполнителя работ	Единица	X	1	X	-	-	-	08.04.2024	08.04.2024	X	Борисов Николай Игоревич - Министр	Протокол "ПРОТОКОЛ рассмотрения заявок на закупку и определения победителя " ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕГУЛИРОВАНИ Ю КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ от 28.03.2024 № П- ИМЗ-2024-004137- 3791; № П-ИМЗ- 2024-004133-3790	
2.1.K. 4.	Заключен муниципальный контракт (договор) на закупку товаров, работ, услуг	Единица	X	1	X	-	-	-	11.04.2024	11.04.2024	X	Борисов Николай Игоревич - Министр	Договор (Контракт) "Договор на выполнение работ по устройству и модернизации уличного освещения в городе Смоленске в районе дома 2А по улице Рыленкова (участок от дома 48 по улице 25 Сентября до улицы дома 4В по улице Рыленкова, (МБДОУ «Детский сад № 56 «Загадка»)" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНО ГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕ РГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ	
2.1.K. 5.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Единица	1	1	X	-	-	-	15.10.2024	19.06.2024	X	Борисов Николай Игоревич - Министр	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме "Акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС- 3)" АДМИНИСТРАЦИ Я ГОРОДА СМОЛЕНСКА от 22.04.2024 № 1. Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной	

2.1.K. 6.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	Единица	1	1	X	-	-	-	21.10.2024	19.06.2024	X	Борисов Николай Игоревич - Министр	Платежное поручение (платежный документ) "ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ " АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА от 13.06.2024 № № 1096, № 1097, № 1103, № 1104	
--------------	--	---------	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	------------------------------------	---	--

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Созданы условия для снижения потребления энергоресурсов, используемых для отопления жилого фонда, всего:	7 804,22	7 414,02	7 414,02	0,00	6 053,60	81,65	
Мероприятие (результат) " Многоквартирные дома переведены на индивидуальное газовое отопление" (всего), в том числе:	5 529,47	5 253,00	5 253,00	0,00	3 778,85	71,94	Произведена оплата по факту выполненных работ
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	5 253,00	5 253,00	5 253,00	0,00	3 589,91	68,34	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	5 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	5 529,47	0,00	0,00	0,00	188,94		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Разработана проектно-сметная документация по переводу многоквартирных домов на индивидуальное газовое отопление" (всего), в том числе:	2 274,75	2 161,02	2 161,02	0,00	2 274,75	105,26	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2 161,02	2 161,02	2 161,02	0,00	2 161,02	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	2 161,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	2 274,75	0,00	0,00	0,00	113,73		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Созданы условия для экономии энергоресурсов в уличном освещении, всего:	906,96	861,61	861,61	0,00	906,96	105,26	
Мероприятие (результат) "Установлены и модернизированы светильники уличного освещения" (всего), в том числе:	906,96	861,61	861,61	0,00	906,96	105,26	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	861,61	861,61	861,61	0,00	861,61	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	861,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	906,96	0,00	0,00	0,00	45,35		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	8 711,18	8 275,63	8 275,63	0,00	6 960,56	84,11	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	8 275,63	8 275,63	8 275,63	0,00	6 612,54	79,90	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	8 275,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8 711,18	0,00	0,00	0,00	348,02		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и объектов коммунальной инфраструктуры (всего)	0,00	0,00	0,00		
---	------	------	------	--	--

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

[illegible]

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
Риски отсутствуют							