

СВЕДЕНИЯ

О выполнении плана-графика реализации областной государственной программы на 2017 год «Энергоэффективность и развитие энергетики в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы

№ п/п	Наименование основного мероприятия и показателя	Исполнитель (фамилия, имя, отчество)	Источник финансирования (расшифровать)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)			Значение показателя		Примечание
				план на 12 месяцев	фактически освоено на 12 месяцев	Процент освоения	плановое на 12 месяцев	фактическое на 12 месяцев	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
подпрограмма 1 государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Смоленской области»									
1.	Основное мероприятие 1 государственной программы: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных (муниципальных) учреждениях и иных организациях с участием государства и муниципальных образований Смоленской области	Дмитриев Юрий Викторович	областной бюджет средства бюджетов муниципальных образований	19 826,2 0,0	19 117,4 0,0	96,4% 0,0%	x 	x 	x
1.1	Показатель 1: Количество государственных (муниципальных) учреждений и иных организаций с участием государства и муниципальных образований Смоленской области (ед.): - в которых модернизированы системы освещения - в которых проведена модернизация, капитальный ремонт и (или) ремонт автономных, систем отопления и потребления энергетических ресурсов - в которых проведены работы по повышению тепловой защиты зданий - в которых проведена установка, замена и госповерка приборов учета	x	x	x	x	x	13 4 12 1	13 3 12 1	мероприятие по модернизации, капитальному ремонту и (или) ремонту автономных котельных, систем отопления и потребления энергетических ресурсов не выполнено в 1 бюджетном учреждении. В СОГБУ «Издешковский психоневрологический интернат для инвалидов молодого возраста» - в связи с необходимостью замены подрядчиком части уже установленного им оборудования (выявлены дефекты производителя). Подрядчиком планируется завершить работы по замене оборудования в 2018 году.

1.2	Показатель 2: Количество государственных (муниципальных) учреждений и иных организаций с участием государства и муниципальных образований Смоленской области, в которых выполнены мероприятия по энергосбережению энергетической эффективности, для которых разработана проектно-сметная документация (ед.)	x	x	x	x	x	1	1	
1.3	Показатель 3: Количество государственных (муниципальных) учреждений и иных организаций с участием государства и муниципальных образований Смоленской области, в которых выполнены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, для которых построена встроенная газовая котельная с устройством отопления (ед.)	x	x	x	x	x	1	1	
2.	Основное мероприятие 3 государственной программы: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	Дмитриев Юрий Викторович	областной бюджет	15 580,2	15 110,6	97,0 %	x	x	x
			средства бюджетов муниципальных образований	820,0	1 273,2	155,3 %			
2.1	Показатель 1: Протяженность построенных, реконструкционных, капитально отремонтированных тепловых сетей с использованием современных технологий и изоляционных материалов (м (в 4-х трубном исчислении))	x	x	x	x	x	539	539	
2.2	Показатель 2: Количество объектов водоснабжения, оснащенных частотно-регулируемым приводом (ед.)	x	x	x	x	x	6	6	
2.3	Показатель 3: Количество объектов построенных, модернизированных и реконструированных систем теплоснабжения (ед.)	x	x	x	x	x	1	1	Причины неполного освоения средств областного бюджета по мероприятию по строительству, модернизация и реконструкция систем теплоснабжения (строительство блочно-модульной котельной по ул. Кутузова в районе жилого

										дома № 15 в г. Смоленске) - органом местного самоуправления не представлены документы на оплату части фактически выполненных работ (планируется представить в 2018 году).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------