Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114

Форма представления показателей финансовой отчетности за 12 месяцев 2011 г.
(представляется ежеквартально)
филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"
Финансовые показатели за отчетный период [12 месяцев 2011 года/ 2010 год]

Утверждаю

Заместитель директора по техническим вопросам -
Главный инженер филиала ОАО "МРСК Центра" -
"Смоленскэнерго"

_____ Н.П. Киреенко

«____» _____ 20__ года
М.П.

Наименование показателя		
Метод учета	**На конец отчетного квартала/За отчетный квартал**	**На конец 2010 года / За 2010 год**
1	**2**	**3**
Выручка	4 693	4 128
Чистая прибыль	(9)	(210)
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
EBITDA	326	229
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	297	415
покупатели и заказчики	159	167
авансы выданные	71	72
Собственный капитал	2 332	2 284
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	1 820	1 268
кредиты	1 820	1 268
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	642	355
кредиты и займы*	-	-
кредиторская задолженность, в т.ч.:	642	355
по строительству	241	70
по ремонтам	4	6
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		
Профинансировано на отчетную дату		
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования		
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010-2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств

Приложение № 6.2.
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за 2011 г., млн. рублей
(представляется ежегодно)

Утверждаю
Заместитель директора по техническим вопросам -
Главный инженер филиала ОАО "МРСК Центра" -
"Смоленскэнерго"

Н.П. Киреенко

«___»_____ 20__ года
М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год)		Причины отклонений
		всего		
		план*	факт**	
1	Собственные средства	**1 145,477**	**404,423**	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	616,716	0,000	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	616,716	0,000	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)			
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	x		
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	x		
1.1.4.	Прочая прибыль			
1.2.	Амортизация	528,760	404,423	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе			
1.2.2.	Прочая амортизация			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3.	Возврат НДС			
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	**388,523**	**1 052,775**	
2.1.	Кредиты	388,523	1 052,775	
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	
	ВСЕГО источников финансирования	**1 534,000**	**1 457,198**	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114

Отчет о вводах/выводах объектов за 2011 г.

Утверждаю:
Заместитель директора по техническим вопросам -
главный инженер филиала ОАО "МРСК Центра" -
"Смоленскэнерго"

_____Н.П. Киреенко

«_____» _____ 2012 года

М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план*	факт	план*	факт
		км / МВА	км / МВА	км / МВА	км / МВА
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области	177,06 / 0	41,18 / 0		
2	Реконструкция ТП при реконструкции ВЛ-0,4-10кВ	0 / 1,90	0 / 1,56		
3	Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области (снятие ограничений)		0,89 / 0		
4	Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области (школы и детские учреждения-предписание надзорных органов)	2,50 / 0			
5	Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в г.Смоленске и Смоленской области (техприсоединение)	37,17 / 0,10	2.94/ 0.06		
6	Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ (для ТП потребителей свыше 15 кВт)	24,00 / 0			
7	Реконструкция КЛ-0,4-10кВ в г.Смоленске и Смоленской области	2,69 / 0	0,50 / 0		
8	Рек-ция ТП-51 (Октябрьской революции д.1/2)	0 / 1,26			
9	Стр-во ТП-10/0,4 кВ (УКС по Смол. Обл. -архив)	0 / 1,26			
10	Строительство ВЛ-0.4 кВ (физ.юр. лица до 15 кВт)	55,04 / 0	140,53 / 0		
11	Строительство ТП при строительстве ВЛ-0,4-10кв (физ.юр. лица до 15 кВт)	0 / 5,95	0 / 6,98		
12	Стр-во КЛ-0,4; 6кВ, ТП (78-ти кв. жил.дом г.Сафоновоул.Вахрушева, Энгельса)		0,38 / 0,16		
13	Стр-во КЛ-0,4кВ от 3ТП-42 ПС Трубная и от 3ТП-34 ПС Гагарин г.Гагарин (ЗАО Тандер)		0,61 / 0		
14	*Стр-во ВЛ-10кВ и ТП для элснабжения* Новодугинского АПК (свиноводческий комплекс)	5,00 / 2,8			
15	Рек-ция ТП-317 д/тех.пр. пристройки к гимназии №20 ул.Багратиона г.Смоленск		0 / 0,63		
16	Э/снаб. неж.пом. ООО Феникс г.Смоленск Багратиона 8/1 (ТП-491)		0,32 / 0		
17	Рек-ция ТП-462 (ФСБ РФ - 72-квартир.дома *г.Смоленск)*		0,51 / 0		
18	Стр-во КЛ-0,4 (ООО Далепс 18-ти кв. жил.дом) г.Сафоново Энгельса и Гагарина		0,08 / 0		
19	Реконструкция КЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области (снятие ограничений)		0,89 / 0		
20	Модернизация делительной автоматики ПС 110 кВ Светотехника		3,50 / 0		
21	Рек-ция ТП-475 (ООО ФСК ВЕЖ) ул.Ак.Петрова г.Смоленск		0 / 1,26		
22	Рек. ТП-446 (Будчук М.Н.-адм.зд.) ПС Смоленск-1 г.Смоленск		0 / 0,40		
23	ВОЛС ПС Вязьма-1 - база РЭС - Вяземский РЭС (ПИР, поставка, СМР и ПНР)		6,80 / 0		
24	Организация цифровых каналов связи с ПС Светотехника (ВОЛС) (ПИР, поставка, СМР и ПНР)		8,60 / 0		
25	Стр-во КЛ, КТП, замена ячейки (Адм.здание РДУ, ул.Аптечная д.1)		2,20 / 0,80		
26	Стр-во КЛ-0,4; замена тр-ра (ООО Далепс 18-ти кв. жил.дом) г.Сафоново Энгельса		0,05 / 0,40		
27	Рек. и стр. КЛ-0,4 (ООО Сафоновострой-Инвест) многокварт. дом ПС Электромашин г.Сафоново, Смол. обл.		0,05 / 0,40		
28	Инвентаризация бесхозяйных объектов (ВЛ 0,4-10 кВ)		83,42 / 0		
29	Инвентаризация бесхозяйных объектов (РП, ТП)		0 / 3,41		
30	Воздушная изолированная линия электропередач 0,38 кВ протяженностью 1,8км (МО "Темкинский район")		1,80 / 0		
	ИТОГО	**303,45 / 13,27**	**295,22 / 16,06**		

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

приняли без сопроф. письма 16.04.12

Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2011 г., млн. рублей

Утверждаю
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер
филиала ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"
_____ Н.П. Киреенко
«____» _____ 2012 года
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования млн.рублей с НДС [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей без НДС	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода млн. руб. с НДС*	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн.рублей с НДС	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатм закупочных процедур	
	ВСЕГО,	**2 304.282**	**1 534.000**	**1 457.198**	**1 234.915**	**572.365**	**374.398**	**-76.802**	**-5**			
1.	**Техническое перевооружение и реконструкция**	**2 154.764**	**1 407.397**	**1 183.743**	**1 003.173**	**369.694**	**265.703**	**-223.654**	**-16**			
1.1.	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**	**1 583.215**	**1 004.646**	**891.819**	**755.780**	**258.652**	**191.241**	**-112.827**	**-11**			
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)	ВЛ-110 кВ Сафоново - Издешково-тяговая (№125) (Система температурного	6.149	6.149	4.800	4.068			-1.349	-22		-1.349	Уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)	Реконструкция ВЛ-110 кВ № 121, 122 на участке опор №1-№33	61.369						0.000				
ВЛЭП 35 кВ (СН1)	Реконструкция ВЛ-35-110кВ с расширением просек		75.024	59.586	50.497		15.176	-15.438	-21			Валка 100%, уборка частично (заболоченность). Продление срока исполнения договора через ЦКК
ВЛЭП 35 кВ (СН1)	Рек-ция ВЛ-35 кВ Красный-Крюково, Мерлино-Крюково на 2-х цепном участке	15.928	16.516	8.332	7.061			-8.184	-50			Несвоевременное проведение кокурентных процедур
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)	Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области	424.165	146.077	255.449	216.482	43.231	98.346	109.372	75			Невыполнение подрядчиком обязательств
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Реконструкция ТП при реконструкции ВЛ-0,4-10кВ	60.828	3.161	3.161	2.679	4.034		0.000	0			
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)	Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области (школы и детские учреждения-предписание надзорных органов)	5.900		4.797	4.065		0.094	4.797				Предписание надзорных органов
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)	Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области (снятие ограничений)	0.035	3.575	2.356	1.997	0.694	0.350	-1.219	-34			Заявление от потребителя на снятие ограничений
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)	Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в г.Смоленске и Смоленской области (техприсоединение)	4.664	54.924	4.860	4.120	3.016	0.076	-50.064	-91			Заявление от потребителя на тех.присоединение
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)	Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ (для ТП потребителей свыше 15 кВт)		102.246					-102.246	-100			Заявление от потребителя на тех.присоединение
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)	Обеспечение электроснабжения по 2-ой категории социально-значимых объектов	0.708						0.000				Отсутствует ТЗ
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	Замена МВ на ВВ в ячейках №1005, 1006 ПС Ольша Смол. р-н (Карго Лайн Смоленск)		0.590	0.601	0.509	0.509		0.011	2			
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)	Реконструкция КЛ-10 кВ г.Вязьма Смоленской обл.	14.278		0.001	0.001			0.001				
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)	Реконструкция КЛ-0,4-10кВ в г Смоленске и Смоленской области	16.294	2.981	4.685	3.970	1.613	1.208	1.704	57			Затраты сложились в результате проведения внутреннего мониторинга
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)	Реконструкция 2КЛ-6 кВ от ПС Центральная до РП-7	7.198	0.590					-0.590	-100			Отсутствует техническое задание
РП, ТП 110 кВ (ВН)	Рек-ция ячеек ПС Диффузион, РП-13 (МУ Трамвайно-троллейбусное предприятие)	20.000	10.396	4.502	3.815		0.122	-5.894	-57			Пересогласование трассы прохождения КЛ, частичное выполнение
РП, ТП 110 кВ (ВН)	Рек-ция ОРУ 110кВ на ПС Вязьма-1 с перезаводом ВЛ-110кВ Вязьма-2 - Вязьма-1 (ООО "Лава")	1.682	1.392	0.754	0.639			-0.638	-46			
РП, ТП 110 кВ (ВН)	Рек-ция ПС 220/110/10кВ Компрессорная, ПС 110/35/6кВ Сафоново с проек-мой ПС 110/10кВ Светлая	20.000						0.000				
РП, ТП 110 кВ (ВН)	Рек-ция ячеек 6кВ на ПС 110/6кВ на ПС Западная (ИП Новиков - мясопереработ. цех)	1.159	1.159					-1.159	-100			Нет согласия с заключекнием РЭК по стоимости договора
РП, ТП 110 кВ (ВН)	Рек-ция РУ-6кВ ПС Диффузион г.Смоленск (ООО Техинвест-М)	1.407						0.000				Заявление потребителя на ТП
РП, ТП 110 кВ (ВН)	Техническое перевооружение: оснащение ячеек 6-10 кВ дуговыми защитами ПС	7.446						0.000				
РП, ТП 110 кВ (ВН)	Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ "Барсуки"		0.472	0.427	0.362			-0.045	-10			Хоз.способ

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования млн.рублей с НДС [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей без НДС	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода млн. руб. с НДС*	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн.рублей с НДС	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатм закупочных процедур	
РП, ТП 35 кВ (СН1)	Рек-ция ПС 35/10кВ Лукино (Смол. психиатрич. больница-г.Сычевка) и 3ТП-8	0.682	0.682					-0.682	-100			Расторжение договора ТП
РП, ТП 35 кВ (СН1)	Рек-ция ПС Аврора ("Энерго-Т" -котедж.пос в д.Щеколдино Тверск. обл.), Сычевский р-н	1.667	1.667					-1.667	-100			Нет согласия с заключением РЭК по стоимости договора
РП, ТП 110 кВ (ВН)	Реконструкция ПС 110/35/6 Рославль (установка реакторов)	2.110	0.195	0.283	0.240	3.195		0.088	45			
РП, ТП 110 кВ (ВН)	Рек-ция ПС 110/6кВ "Сафоново" (замена силового трансформатора Т-1)	24.780						0.000				Несвоевременное проведение конкурентных процедур
РП, ТП 110 кВ (ВН)	Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Издешково" (замена Т-1)	13.098						0.000				Несвоевременное проведение конкурентных процедур
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Вязьма -1 ЦП повышения надежности	5.242	5.243	4.068	3.447	3.447		-1.175	-22			Перераспределение сумм между ПС по
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Смоленск-2 ЦП повышения надежности	17.148	17.148	12.474	10.571			-4.674	-27			Перераспределение сумм между ПС по
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Заводская ЦП повышения надежности	0.170	0.170	0.364	0.309	0.309		0.194	114			
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Северная ЦП повышения надежности	0.149	0.149	0.210	0.178	0.178		0.061	41			Перераспределение сумм между ПС по
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Михайловская ЦП повышения надежности	0.074	0.074	0.160	0.135	0.135		0.085	115			Перераспределение сумм между ПС по
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Западная ЦП повышения надежности	0.149	0.149	0.210	0.178	0.178		0.061	41			Перераспределение сумм между ПС по
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Чернушки ЦП повышения надежности	0.074	0.074	0.160	0.135	0.135		0.085	115			Перераспределение сумм между ПС по
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Рославль ЦП повышения надежности	3.502	3.502	2.378	2.016	2.016		-1.124	-32			Перераспределение сумм между ПС по
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Стодолище ЦП повышения надежности	0.170	0.170	0.269	0.228	0.228		0.099	58			
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Монастырщина ЦП повышения надежности	0.170	0.170	0.269	0.228	0.228		0.099	58			
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Хиславичи ЦП повышения надежности	0.074	0.074	0.160	0.135	0.135		0.085	115			Перераспределение сумм между ПС по
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Туманово ЦП повышения надежности	0.170	0.170	0.269	0.228	0.228		0.099	58			
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Гагарин ЦП повышения надежности	0.170	0.170	0.173	0.147	0.147		0.003	2			
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Сычевка ЦП повышения надежности	0.149	0.149	0.210	0.178	0.178		0.061	41			
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Всходы ЦП повышения надежности	0.074	0.074	0.160	0.135	0.135		0.085	115			Перераспределение сумм между ПС по
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС НС-21 ЦП повышения надежности	0.149	0.149	0.210	0.178	0.178		0.061	41			
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Сафоново ЦП повышения надежности	2.806	2.806	1.795	1.521			-1.011	-36			Перераспределение сумм между ПС по
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Канютино ЦП повышения надежности	0.170	0.170	0.269	0.228	0.228		0.099	58			
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Духовщина ЦП повышения надежности	19.714	19.714	13.268	11.244			-6.446	-33			Перераспределение сумм между ПС по
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Сычевка Оснащение ДЗ	0.592	0.592	0.687	0.582	0.582		0.094	16			Перераспределение сумм между ПС по
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Северная Оснащение ДЗ	0.789	0.789	1.208	1.023	1.023		0.418	53			Перераспределение сумм между ПС по
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Всходы Оснащение ДЗ	0.395	0.395	0.649	0.550	0.550		0.253	64			Перераспределение сумм между ПС по
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Ершичи Оснащение ДЗ	0.414	0.414	0.531	0.450	0.450		0.117	28			Перераспределение сумм между ПС по
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Рославль Оснащение ДЗ	0.158	0.158	0.282	0.239	0.239		0.124	78			Перераспределение сумм между ПС по
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Смоленск-2 Оснащение ДЗ	0.690	0.690	0.930	0.788	0.788		0.240	35			Перераспределение сумм между ПС по
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Стодолище Оснащение ДЗ	0.375	0.375	0.578	0.490	0.490		0.203	54			Перераспределение сумм между ПС по
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Сафоново Оснащение ДЗ	0.494	0.494	0.677	0.574	0.574		0.183	37			Перераспределение сумм между ПС по
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Туманово Оснащение ДЗ	0.414	0.414	0.678	0.575	0.575		0.264	64			Перераспределение сумм между ПС по
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Шумячи Оснащение ДЗ	0.552	0.552	0.732	0.621	0.621		0.180	33			Перераспределение сумм между ПС по
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Дорогобуж-1 Оснащение ДЗ	0.434	0.434	0.533	0.452	0.452		0.099	23			Перераспределение сумм между ПС по
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Ельня Оснащение ДЗ	0.612	0.612	0.658	0.558	0.558		0.046	7			Перераспределение сумм между ПС по
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Катынь-2 Оснащение ДЗ	0.375	0.375	0.548	0.464	0.464		0.173	46			Перераспределение сумм между ПС по
ПИР	№ 105/113 Смоленск-1-Талашкино	1.180	1.180					-1.180	-100			Несвоевременное проведение кокурентных процедур
ПИР	№ 113 Смоленск-1-Талашкино	1.180						0.000				
ПИР	№ 185 Знаменка-Угра	2.417	2.417					-2.417	-100			Несвоевременное проведение кокурентных процедур
ПИР	№ 184 Угра-Всходы	2.303	2.303					-2.303	-100			Несвоевременное проведение кокурентных процедур
ПИР	№134 Новодугино-Сычевка	2.690	2.690					-2.690	-100			Несвоевременное проведение кокурентных процедур
ПИР	КС-3 №1	1.463						0.000				
ПИР	ПС Голынки расширение ОРУ 110кВ. Монтаж линий.ячейки	1.770						0.000				
ПИР	Рек-ция ВЛ-35кВ Рудня-Жичицы	0.944	0.944					-0.944	-100			Несвоевременное проведение кокурентных процедур
ПИР	Рек-ция ВЛ-35кВ Михайловская-Чепли	0.944	0.590	0.590	0.500			0.000	0			
ПИР	Рек-ция ВЛ-0,4-10кВ	23.723	5.900	9.465	8.021		0.263	3.565	60			По части ВЛ, относимых на реконструкцию сделаны ПИР
ПИР	Рек-ция ПС Монастырщина (замена Т-1, Т-2)	4.720						0.000				
ПИР	Пс Центральная	0.354						0.000				
ПИР	ПС Рославль	15.293	9.000	9.006	7.632			0.006	0			
ПИР	ПС Городище	3.446						0.000				
ПИР	ПС Екимовичи	4.649						0.000				
ПИР	ПС Туманово	6.545						0.000				
ПИР	ПС Новодугино	6.907	2.733	4.177	3.540			1.444	53			
ПИР	ПС Ушаково	3.455						0.000				
ПИР	ПС Сафоново	10.674						0.000				
ПИР	ПС Ярцево-1	4.620						0.000				
ПИР	ПС 110 кВ по Смоленской области (ЦП повышения надежности - ПИР на 2012 г.)	3.436	3.436	3.095	2.623			-0.341	-10		-0.341	Уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
ПИР	Реконструкция ПС 35/10 Озерный	4.720	4.720					-4.720	-100			Отсутствует техническое задание
РП, ТП 35 кВ (СН1)	Реконструкция ПС 35/6 кВ "Егорьево" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ (16шт.) с МПЗ	4.130						0.000				

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования млн.рублей с НДС [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей без НДС	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода млн. руб. с НДС*	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн.рублей с НДС	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатм закупочных процедур	
РП, ТП 35 кВ (СН1)	Реконструкция ПС35/10кВ Капыревщина		0.590					-0.590	-100			Отсутствует техническое задание
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Реконструкция РП-1 по ул. Урицкого в г. Рославль		2.531	0.618	0.524			-1.913	-76			Невыполнение подрядчиком договорных обязательств
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек-ция РП-1 от ВЛ-609,628 ПС "Сафоново" с зам. на РТП -6/0,4 кВ по ул.Горняцкая в г. Сафоново	3.096	2.466	0.647	0.548			-1.820	-74			Невыполнение подрядчиком договорных обязательств
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек-ция РУ-0,4кВ ТП-210 ВЛ615 ПС Горная,ВЛ 605 ПС ЗССК с зам. панелей ЩО-70 (школа-интернат)	0.609	0.604	0.206	0.174			-0.398	-66			Невыполнение подрядчиком договорных обязательств
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Реконструкция РП "Сельхозтехника"	14.893	14.160	10.737	9.099			-3.423	-24			Несвоевременное проведение кокурентных процедур
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек-ция РП-6кВ №1 по ул.Дзержинского в г.Смоленске	13.540	0.014	6.560	5.559			6.545	46 225			Учтено оборудование 07*
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Реконструкция РП-3 в г.Смоленске	8.469	0.008	0.041	0.035			0.033	394			
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Реконструкция РП-7 в г.Смоленске	10.622	22.420	18.076	15.319			-4.344	-19			Отказ администрации в выделении земельного участка
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	БКТП и перевод сущ. линий с ТП-10 в г.Смоленске	7.670	0.030	0.096	0.081			0.066	224			% по кредитам, оплата согласующим организациям
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек-ция ТП-51 (Октябрьской революции д.1/2)	7.670	7.091	3.966	3.361			-3.125	-44			Задержка при согласовании земельного участка
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек-ция ТП-230, ул.Тенишевой 33, г.Смоленск	10.040	0.013	0.054	0.046			0.041	318			% по кредитам, оплата согласующим организациям
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек-ция ТП-47 по ул.Бакунина	9.440	0.590	0.552	0.468			-0.038	-6			
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Реконструкция ТП-236 в г.Смоленске	0.007	0.014	0.031	0.026			0.017	117			% по кредитам, оплата согласующим организациям
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек-ция ЗТП-12, ВЛ-1016; ПС Светотехника, г. Гагарин (зд. торг.-сервис. центра - ООО Лесконтторг)	0.080	0.086	0.086	0.073	0.086		0.000	0			
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек-ция ТП-544 (склад - ООО Апис) г.Смоленск, Тихвинка, 10А	0.120	0.131	0.131	0.111	0.120		0.000	0			Заявление от потребителя на тех.присоединение
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек-ция ТП-8 (ИП Якушев П.Н. мастерская) ВЛ-1003 ПС Козино д.Богородицкое Смол.р-н			0.018	0.015	0.016		0.018				Заявление от потребителя на тех.присоединение
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек. РП Сельхозтехника (СОК-Ходаковская Н.М.) ПС Одинцово п.Тихвинка г.Смоленск			0.105	0.089			0.105				Заявление от потребителя на тех.присоединение
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек-ция ТП-408 (ООО "Бриг"- торг.-быт центр) пр.Строителей г.Смоленск	0.057	0.059	0.059	0.050	0.055		0.000	0			
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек-ция ТП-523 (д/тех.пр. АЗС - Роснефть) ул.Лавочкина г.Смоленск	0.000	0.024	0.023	0.020	0.021		0.000	-1			
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек-ция ТП-518 (Эльгудин Д.Я. - СНТ Дружба, уч.376,377) ПС Диффузион г.Смоленск	0.079	0.081	0.082	0.069	0.120		0.000	0			
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек-ция ЗТП-27 (ООО Нефтетракт АЗС) г.Рославль	0.072						0.000				Заявление от потребителя на тех.присоединение
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек-ция ТП-534 (Долотин О.-магазин) ул.Румянцева г.Смоленск	0.108	0.100	0.100	0.085	0.096		0.000	0			
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек-ция ТП-504 ул.Попова г.Смоленск (Смоленскагропромдорстрой)	0.000	0.431	0.441	0.374			0.011	2			
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек-ция ЗТП-717 (ООО Базис ОВ-торговый центр) г.Рудня	0.015	0.018	0.127	0.108	0.108		0.110	620			
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек-ция ТП-317 д/тех.пр. пристройки к гимназии №20 ул.Багратиона г.Смоленск	1.348	1.717	1.761	1.492	1.492		0.044	3			
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Э/снаб. неж.пом. ООО Феникс г.Смоленск Багратиона 8/1 (ТП-491)	0.053	0.506	0.521	0.441	0.441		0.014	3			Заявление потребителя на ТП
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек-ция ТП-475 (ООО ФСК ВЕЖ) ул.Ак.Петрова г.Смоленск	0.093	0.092	1.693	1.435	1.435		1.601	1 740			
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек-ция ТП-257 (ООО Проектно-Строительная компания) д/тех.пр. адм.-быт.зд. ул.Урицкого г.Смоленск	0.004	0.066	0.066	0.056	0.056		0.000	-1			
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек. ТП-446 (Будчук М.Н.-адм.зд.) ПС Смоленск-1 г.Смоленск	0.063	0.563	0.572	0.485	0.485		0.009	2			Заявление потребителя на ТП
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек. ТП-239 (Смоленскагропромстрой), стр-во ЛЭП-0,4;6кВ г Смоленск (10-эт. дом ул.Н-Рославльская)	0.491	0.491	0.491	0.416			0.000	0			Заявление потребителя на ТП
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек-ция ЗТП № 12, ПС 110/35/10кВ Светотехника, г.Гагарин (ООО УК "Арматор")	1.197	1.197					-1.197	-100			
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Стр-во ТП-10/0,4 кВ (УКС по Смол. Обл. - архив)	4.538	4.538	0.461	0.391			-4.077	-90			Заявление от потребителя на тех.присоединение. Задержка при согласовании земельного участка
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Реконструкция РП-6 (ул.Кашена, ТЭЦ-1)	9.440						0.000				
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Реконструкция ТП-17 (ул.Соболева-Тимирязева)	9.440	0.590	0.564	0.478			-0.026	-4			Затраты сложились в результате проведения внутреннего мониторинга
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Реконструкция ТП-64, ТП-89 (ул.Коммунистическая, 22, ул. Докучаева)	9.440	0.590	0.540	0.458			-0.050	-8			Затраты сложились в результате проведения внутреннего мониторинга
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Реконструкция ТП-3 (ул.2-ая Красноармейская)	9.440	0.590	0.027	0.023			-0.563	-95			Задержка при согласовании земельного участка

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования млн.рублей с НДС [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей без НДС	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода млн. руб. с НДС*	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн.рублей с НДС	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатм закупочных процедур	
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Реконструкция ТП-4 (Ульяновский пер.)	9.440	0.590	0.559	0.474			-0.031	-5			Затраты сложились в результате проведения внутреннего мониторинга
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Реконструкция ТП-335(ул.Шевченко)	9.440	0.570	0.570	0.483			0.000	0			
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек-ция ТП-263 (МЛПУ Больница восст.лечения) г.Смоленск, ул. Шевченко			0.008	0.007			0.008				Невыполнение подрядчиком договорных обязательств
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек-ция ТП-462 (ФСБ РФ - 72-квартир.дома г.Смоленск)			0.532	0.451	0.527		0.532				
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек. РП-26 (ИП Прохорова С.Н.-магазин) ПС Чернущки г.Смоленск ул.Нахимова			0.212	0.180	0.180		0.212				
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек-ция КТП-228 (СТ Жигули), стр-во ВЛ-0,4кВ ПС Западная п.Серебрянка г.Смоленск (75 дачн.домиков)			0.080	0.068			0.080				
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек. ТП-356 (5-ти эт. 40-кв. жил.дом) г.Смоленск ул.Социалистическая			0.122	0.103	0.103		0.122				
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек-ция ТП-4 (След.упр.СК при прокуратуре РФ-адм.зд.) ПС Ярцево-1 г.Ярцево		0.014	0.014	0.012	0.016		0.000	0			
ПИР	Техническое перевооружение ПС-110/35/10 Вязьма-1: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность	10.620	5.222	5.677	4.811			0.455	9			
ПИР	Техническое перевооружение ПС-110/10 Вязьма-2: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность	7.080	4.174	4.177	3.540			0.004	0			
ПИР	Техническое перевооружение ПС 110/35/10 Заводская: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность	7.080	4.174	4.177	3.540			0.004	0			
ПИР	Техническое перевооружение ПС-110/6 Западная: Замена Т-1 на большую мощность	7.080	4.174	4.177	3.540			0.004	0			
ПИР	Техническое перевооружение ПС 110/6 /6 Диффузион. Замена Т-1, Т-2 на большую мощность	7.080	4.174	4.177	3.540			0.004	0			
ПИР	Реконструкция ПС35/10кВ Капыревщина	0.590						0.000				
ПИР	Реконструкция РП-6 (ул.Кашена, ТЭЦ-1)	0.944	0.590	0.019	0.016			-0.571	-97			Задержка при согласовании земельного участка
ПИР	Диспетчерские участки ЦУС (Рославльский РЭС, Сафоновский РЭС, Вяземский РЭС, Смоленский РЭС)	0.052						0.000				
ПИР	Прочие производственные и хозяйственные объекты	0.052						0.000				
ПИР	Корректировка схемы перспективного развития сети 35-110 кВ	2.360	2.360					-2.360	-100			
ПИР	Разработка схемы перспективного развития 6-10 кВ г. Смоленска, Вязьма, Сафоново, *Рославль, Ярцево, Гагарин*	7.080						0.000				
ПИР	Перевод ПС 35 кВ Мелькомбинат на 110 кВ	1.180						0.000				
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)	Реконструкция КЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области (снятие ограничений)			5.465	4.631	1.617	2.607	5.465				Заявление от потребителя на снятие ограничений
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек. ТП-477 (УК Энергоинвестгазстрой-10эт дом) стр.ЛЭП-0,4кВ г.Смоленск ул.П.Алексеева			0.176	0.149			0.176				
РП, ТП 110 кВ (ВН)	Реконструкция ПС Рославль							0.000				Аванс ФСК за выдачу ТУ
РП, ТП 110 кВ (ВН)	Реконструкция ПС Вязьма-1							0.000				Аванс ФСК за выдачу ТУ
РП, ТП 110 кВ (ВН)	Реконструкция ПС Смоленск-1 ячейки 121,122							0.000				Аванс ФСК за выдачу ТУ
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек-ция КТП-3 Извеково (Кольцов А.В. Суш.-сорт.комплекс) ПС Высокое д.Изведково Новодуг.р-на			0.527	0.446			0.527				
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек. ТП-128 для электроснаб. домов (ООО "Стройинвест") г. Вязьма ул.Мира-Ленина-Новосадовая			0.064	0.054			0.064				Заявление от потребителя на тех.присоединение
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)	Рек. КЛ-6 ТП-265-ТП-195 ПС Красный бор,коттедж. поселок г.Смоленск			0.359	0.304			0.359				Заявление от потребителя на тех.присоединение
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек-ция ТП-772 (ИП Новиков И.А. - склад.комп.) ПС Водозабор д.Киселевка Смол. р-н					0.591		0.000				Заявление потребителя на ТП
Прочие основные средства	Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта	13.929	12.999	12.999	11.016	11.016		0.000	0			
Сооружения (кроме электрических линий)	Газаснабжение ПБ Гагаринского РЭС	0.713	0.354					-0.354	-100			Нет лицензии
Здания	Расширение ПБ ЮЭС с размещ.город.эл.сетей и складских помещений, в т.ч. Модернизация систем учета на хознужды	13.774	1.298	1.181	1.001	1.001		-0.117	-9			
Здания	Строительство склада для хранения материалов и оборудования в РЭС п. Угра	5.547						0.000				
Здания	Реконструкция кровли пристройки к Смоленскому РЭС	0.708	0.708	0.916	0.776	0.776		0.208	29	0.208		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
Здания	Реконструкция кровли ОПУ ПС Голынки	0.708	3.422	2.319	1.965		1.998	-1.103	-32			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования млн.рублей с НДС [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей без НДС	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода млн. руб. с НДС*	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн.рублей с НДС	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатм закупочных процедур	
Здания	Рек.кровли над зданием АКБ, акт.зала и перехода Смол.РЭС			0.539	0.457			0.539				
Здания	Реконструкция помещения ЦУС литер А1		14.750	18.849	15.974		12.357	4.099	**28**			По результатам получения ПСД
Здания	Реконструкция кровли помещений связи в РЭСах		2.360	2.380	2.017	2.017	1.218	0.020	**1**			
Сооружения (кроме электрических линий)	Газоснабжение ПБ Хиславичского РЭС		0.531					-0.531	**-100**			Нет лицензии
Сооружения (кроме электрических линий)	Газоснабжение ПБ Ершичского РЭС	0.313						0.000				
Сооружения (кроме электрических линий)	Газоснабжение ПБ Стодолищенского РЭС	0.689	0.045	0.045	0.038	0.697		0.000	**0**			
Сооружения (кроме электрических линий)	Газоснабжение РПБ Касплянского РЭС	1.168	1.004					-1.004	**-100**			
Сооружения (кроме электрических линий)	Газоснабжение РПБ Руднянского РЭС	1.180		0.025	0.021			0.025				
мероприятия по повышению антитеррористической и противодиверсионной	Охранно-пожарная сигнализация объектов филиала Смоленскэнерго	6.387	5.900	11.975	10.148	9.015	1.690	6.075	**103**			Предписания надзорных органов
Здания	Реконструкция ПБ ПО СГЭС	6.254	5.900	5.743	4.867			-0.157	**-3**			
мероприятия по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики	Видеонаблюдение ПС Демидов	0.130	0.130	0.166	0.141			0.037	**28**	0.037		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
	Оснащение объектов электросетевого комплекса системами видеонаблюдения	7.104	7.104	3.834	3.249			-3.270	**-46**		-3.270	Уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
	Реконструкция существующих систем видеонаблюдения	0.570	0.570	0.700	0.593		0.106	0.130	**23**	0.130		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
	Реконструкция ограждений объектов электросетевого комплекса	9.152	13.447	11.783	9.986	0.296	2.210	-1.664	**-12**		-1.664	Уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
	Монтаж автоматизированной системы контроля и управления доступом административного здания Смоленскэнерго	1.534	1.534	1.561	1.323	0.083		0.027	**2**		0.027	Уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
	Монтаж системы видеонаблюдения административного здания Смоленскэнерго	2.950	2.950	1.430	1.212	1.246		-1.520	**-52**		-1.520	Уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
Здания	Реконструкция адм.здания "Смоленскэнерго"	9.725	7.257	7.186	6.090	0.970	0.384	-0.071	**-1**			
Здания	Рек-ция кровли адм. здания "Смоленскэнерго" литер А1, ул.Тенишевой 33	7.152	7.080	22.990	19.483	4.713		15.910	**225**			Непредвиденные расходы по утилизации ртутьсодержащего строительного мусора
Здания	Монтаж тревожной сиг-ции на подстанциях филиала (11 заявок-1 договор)	0.000	0.001	0.001	0.001	0.141		0.000	**25**			
Сооружения (кроме электрических линий)	Рек-ция щита силового управления адм. зд. "Смоленскэнерго"	1.017	0.991	1.055	0.894	1.017		0.063	**6**			
Сооружения (кроме электрических линий)	Строительство пристройки к гаражу Рославльского РЭС	0.590						0.000				
Сооружения (кроме электрических линий)	Закрытая стоянка на 3 бокса Гагаринского РЭС, г.Гагарин	5.207	0.009	0.038	0.032			0.028	**300**			
Сооружения (кроме электрических линий)	Стр-во закр.гараж.стоянки и монтер.пункта на ПС Хмелита Вяземского РЭС	6.962						0.000				
мероприятия по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики	Устройство ж/б ограждения Шумячского РЭС	2.611	2.596	2.457	2.082	2.286		-0.139	**-5**			
мероприятия по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики	Замена сетчатого ограждения на ж/б ПС-110/35/10кВ "Десногорск"	2.257	2.242	2.145	1.818			-0.097	**-4**			
Сооружения (кроме электрических линий)	Стр-во закр. стоянки и бытовых помещений Ярцевского РЭС	82.114	35.400	23.745	20.123			-11.655	**-33**			Несвоевременное проведение кокурентных процедур.
Сооружения (кроме электрических линий)	Система оповещения и мониторинга СО2 в гаражах филиала	1.770	1.770	3.727	3.158	2.595		1.957	**111**			Предписания надзорных органов
Здания	ПРБ Смоленскэнергоремонт	4.790	0.081	0.328	0.278			0.247	**303**			Аренда земли

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования млн.рублей с НДС [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей без НДС	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода млн. руб. с НДС*	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн.рублей с НДС	%	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	в том числе за счет уточнения стоимости по результатм закупочных процедур	
Оборудование, не входящее в сметы строек	Оборудование, не требующее монтажа	99.102	121.601	131.266	111.242	71.963	0.528	9.664	8			
Транспортные средства	Автомобили и спецтехника	204.929	141.600	107.483	91.087	67.605	52.000	-34.117	-24			
установка приборов учета э/э, т/э,х и г воды на хоз. нужды	Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд	0.236	0.236	0.177	0.150	0.150		-0.059	-25			
Здания	Реконструкция гаража Шумячи (8 боксов)			0.242	0.205	0.205		0.242				
Сооружения (кроме электрических линий)	Водоснабжение и водоотвед. Сточных вод зд. Хиславл. РЭС			0.063	0.053			0.063				Заявление потребителя на ТП
Здания	Водоснабжение и водоотвед. сточных вод здания Хиславичского РЭС							0.000				Аварийное состояние
Сооружения (кроме электрических линий)	Реконструкция ворот ограждения территории «Смоленскэнерго»			0.137	0.116			0.137				Затраты сложились в результате проведения внутреннего мониторинга
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек. ТП-411 (УК Энергоинвестгазстрой-10эт дом) стр.ЛЭП-0,4кВ г.Смоленск			0.537	0.455			0.537				Заявление от потребителя на тех присоединение
Сооружения (кроме электрических линий)	Программа энергосбережения (уст-ка энергосберег.насосов)			0.299	0.253	0.253		0.299				Программа энергосбережения и энергоэффективности
Здания	Рек-ция кровли ЗТП-801 Руд.р-н, п Голынки			0.179	0.152	0.152		0.179				Аварийное состояние
Здания	Рек-ция кровли ЗТП-802 Руд.р-н, п.Голынки			0.199	0.169	0.169		0.199				Аварийное состояние
Здания	Рек-ция кровли ЗТП-236 Руд.р-н, д.Мервино			0.144	0.122	0.122		0.144				Аварийное состояние
Сооружения (кроме электрических линий)	Установка устройства намотки кабеля центр. склад №1 Смолэнерго			0.362	0.307	0.307	0.201	0.362				Производственная необходимость
Сооружения (кроме электрических линий)	Монтаж площадок для размещения трансф-ров			0.201	0.170	0.170		0.201				Производственная необходимость
РП, ТП 110 кВ (ВН)	Рек. ПС Диффузион (производственная площадка ООО "ТехИнвест-М")			0.196	0.166			0.196				Заявление от потребителя на тех.присоединение
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Монтаж панелей в ТП-611, 27, РП-9 ул.12 лет Октября, Фрунзе г.Смоленск			0.498	0.422			0.498				Жалобы потребителей
Здания	Рек.адм.здания (ЦОД) Смоленскэнерго ул.Тенишевой 33, г.Смоленск			0.996	0.844			0.996				В рамках реконструкции зд.Смоленскэнерго
Здания	Усиление строительных конструкций здания РП-160 Рославльского РЭС			0.014	0.012		0.012	0.014				Аварийное состояние
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек.РП-26 (мойка-ОАО НК Роснефть) КЛ-1005 ПС Чернушки г.Смоленск			0.044	0.037		0.044	0.044				Заявление от потребителя на тех.присоединение
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек РП-26, РУ-10кВ (ООО Гражданстрой) г.Смоленск			0.110	0.093		0.110	0.110				Заявление от потребителя на тех.присоединение
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек-ция ЗТП-16 (ООО Вязьмажилстрой) ПС Трубная, г. Гагарин			0.629	0.533			0.629				Заявление от потребителя на тех.присоединение
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек. ТП-6а (ООО "Стройград") ВЛ-1005 ПС Гагарин г Гагарин - 5 3х-этажных ж/д			0.018	0.015			0.018				Заявление от потребителя на тех.присоединение
Здания	Рек. здания ОПУ и ЗРУ-10кВ на ПС Ярцево-2			0.417	0.353			0.417				Аварийное состояние
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Смоленск-2 (ЗАО Гарант-Холдинг) - орг.АИИСКУЭ в РУ-6кВ ул.Смолянинова			0.026	0.022		0.022	0.026				Заявление от потребителя на тех.присоединение
РП, ТП 110 кВ (ВН)	ПС Смоленск-2 (ООО Сафоновдрев) - орг.АИИСКУЭ в РУ-6кВ ул.Индустриальная 9а г.Смоленск			0.026	0.022		0.022	0.026				Заявление от потребителя на тех.присоединение
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Рек.ТП-395 (рест.Хаген) КЛ-618 ПС Ясенная г.Смоленск ул.Николаева			0.027	0.023		0.027	0.027				Заявление от потребителя на тех.присоединение
ПИР	Рек-ция прилегающей территории административного здания «Смоленскэнерго» (дизайн-проект)			0.083	0.070		0.070	0.083				
Сооружения (кроме электрических линий)	Благ-во терр РЭП Глинк.РЭС п.Глинка Смол.обл.			0.094	0.080	0.381		0.094				
1.2.	**Создание систем противоаварийной и режимной автоматики**	**0.177**	**0.177**	**0.171**	**0.145**	**0.145**	**0.000**	**-0.006**	**-3**			
РП, ТП 110 кВ (ВН)	Модернизация делительной автоматики ПС 110 кВ Светотехника	0.177	0.177	0.171	0.145	0.145		-0.006	-3			
1.3.	**Создание систем телемеханики и связи**	**536.444**	**383.695**	**278.599**	**236.101**	**110.897**	**63.200**	**-105.095**	**-27**			
Автоматизация, связь	Система аварийного электропитания Духовщина, Стодолище, Угра, Дорогобуж (ПИР, поставка, СМР и ПНР)	7.080	7.080	6.186	5.242	5.242		-0.894	-13		-0.894	Уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
Автоматизация, связь	Система переадресации звонков клиентов на Контакт-Центр для нужд МРСК-Центра	2.118	2.098	2.112	1.790	1.807		0.014	1			
Автоматизация, связь	Система сбора и передачи информации на ПС "Горная"	2.242						0.000				
Автоматизация, связь	ВОЛС ПС Сафоново - ПС Горная	6.514						0.000				

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования млн.рублей с НДС [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей без НДС	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода млн. руб. с НДС*	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн.рублей с НДС	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатм закупочных процедур	
Автоматизация, связь	Организация каналов связи и телемеханики, в связи с переводом Вяземского городского РЭС на базу ПО ВЭС	0.156						0.000				Переход на двухуровневую систему
Автоматизация, связь	Организация каналов связи и телемеханики при объединении Починковского и Стодолищенского РЭС ПО ЮЭС	0.177						0.000				Переход на двухуровневую систему
Автоматизация, связь	Телекоммуникации для организации ТУ магистральных операторов (орг-ция последней мили)	14.383	3.540	3.354	2.842	2.842		-0.186	-5		-0.186	Переход на двухуровневую систему
Автоматизация, связь	Техперевооружение ЦУС Смоленскэнерго	74.188	69.659					-69.659	-100			Несвоевременное проведение кокурентных процедур
Автоматизация, связь	Радиосвязь ЦУС (ПИР, СМРи ПНР, оборудование)	12.539	12.277	10.623	9.002	9.224		-1.654	-13		-1.654	Уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
Автоматизация, связь	Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод КС ТМ/тлф в ЦУС (ПИР, СМРи ПНР, оборудование)	26.071	26.071	15.738	13.337		0.470	-10.333	-40			Несвоевременное проведение кокурентных процедур
Автоматизация, связь	ССПИ ПС 110кВ Велиж, Демидов, Десногорск, Заводская (СМРи ПНР, оборудование)	22.370	21.045	20.131	17.060	17.142	10.862	-0.915	-4		-0.915	Уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
Автоматизация, связь	Организация диспетчерской связи ЦУС (пульты) (ПИР, СМРи ПНР, оборудование)	3.218	3.093					-3.093	-100			Не заключен договор
Автоматизация, связь	ВОЛС Сафоновский РЭС - Сафоновский ЦЭС ОАО "ЦентрТелеком" (ПИР, поставка, СМР и ПНР)	4.130						0.000				
ПИР	ССПИ ПС Хиславичи, Пречистое, Южная (ПИР, поставка, СМР и ПНР)	26.969	0.932	0.170	0.144			-0.762	-82		-0.762	Уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
Автоматизация, связь	Расширение ССПИ ПС Сафоново, Рославль, Голынки, Вязьма-1, Светотехника, Ельня, Гагарин, Ярцево-1, Починок по стороне 6-10кВ (ПИР, поставка, СМР и ПНР)	35.754	35.754	34.970	29.636	29.636		-0.784	-2		-0.784	Уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
Автоматизация, связь	Организация цифрового канала связи с ПС Хиславичи (ПИР, поставка, СМР и ПНР)	0.826	0.826	0.789	0.668	0.668		-0.037	-5		-0.037	Уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
Автоматизация, связь	Организация спутникового канала связи до ПС Хиславичи (ПИР, поставка, СМР и ПНР)	0.649	0.057	0.057	0.048			0.000	1			
Автоматизация, связь	Организация спутниковых каналов связи до ПС Десногорск, Ельня, Вязьма-1, Светотехника , Рославль, Голынки, Знаменка, Всходы, Субботники, Гагарин (ПИР, поставка, СМР и ПНР)	6.490	6.490	7.783	6.596	6.596	0.567	1.293	20	1.293		Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
Автоматизация, связь	Организация цифровых каналов связи с ПС Велиж, Демидов, Десногорск, Заводская (ПИР, поставка, СМР и ПНР)	7.759	7.759	7.377	6.252	6.252	1.999	-0.381	-5		-0.381	Уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
Автоматизация, связь	ВОЛС ПС Вязьма-1 - база РЭС - Вяземский РЭС (ПИР, поставка, СМР и ПНР)	7.080	14.316	10.539	8.931	8.931	1.892	-3.777	-26		-3.777	Уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
Автоматизация, связь	Организация цифровых каналов связи с ПС Светотехника (ВОЛС) (ПИР, поставка, СМР и ПНР)	9.676	15.883	11.994	10.164	10.164	5.849	-3.889	-24		-3.889	Уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
Автоматизация, связь	Организация цифровых каналов связи с ПС Западная, Чернушки, Южная, Северная (ПИР, поставка, СМР и ПНР)	10.772	0.584	0.579	0.491			-0.005	-1			
Автоматизация, связь	Организация селекторных совещаний филиала ОАО "МРСК Центра"- Смоленскэнерго (ПИР, поставка, СМР и ПНР)	6.490						0.000				
Автоматизация, связь	Организация цифрового канала связи до ПС Голынки (ПИР, поставка, СМР и ПНР)	1.534	0.118	0.116	0.098			-0.002	-2			
Автоматизация, связь	Создание системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS)»	25.488	13.216	13.170	11.161	11.161	13.127	-0.046	0			
АИИС КУЭ РРЭ	АИИС КУЭ РРЭ г. Смоленска и городов Смоленской области	220.473	141.600	129.632	109.858		28.065	-11.968	-8			
Автоматизация, связь	Перевод Екимовичи на ДП Рославльского РЭС	1.298	1.298	1.286	1.090	1.090	0.369	-0.012	-1		-0.012	Уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
Автоматизация, связь	Сист. авар. электропитания АСДУ и СДТУ в СГРЭС ОАО Смоленскэнерго			0.088	0.074			0.088				
Автоматизация, связь	Орг. каналов связи и ЛВС (перевод Сафоновского РЭС)			0.167	0.142	0.142		0.167				
ПИР	Организация цифрового канала связи с ПС Субботники (ВОЛС)			0.579	0.491			0.579				
ПИР	Организация цифрового канала связи с ПС Рославль (ВОЛС)			0.581	0.492			0.581				
ПИР	Система аварийного электропитания оборудования узлов связи, АСДУ и СДТУ в Темкинском, Рославльском городском РЭС, ПС Гагарин, ПС Светотехника, ПС Вязьма-1, ПС Рославль			0.579	0.491			0.579				Затраты сложились в результате проведения внутреннего мониторинга

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования млн.рублей с НДС [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей без НДС	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода млн. руб. с НДС*	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн.рублей с НДС	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатм закупочных процедур	
1.4.	**Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности**	**34.928**	**18.880**	**13.153**	**11.147**	**0.000**	**11.262**	**-5.727**	**-30**			
РП, ТП 110 кВ (ВН)	Установка устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на ПС Смоленского кольца	34.928	18.880	13.153	11.147		11.262	-5.727	**-30**			Несвоевременное проведение кокурентных процедур
2.	**Новое строительство**	**149.518**	**126.603**	**273.456**	**231.742**	**202.671**	**108.695**	**146.852**	**116**			
2.1.	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**	**133.913**	**117.134**	**271.104**	**229.749**	**200.678**	**108.695**	**153.970**	**131**			
ВЛЭП 35 кВ (СН1)	Строительство двухцепного захода ВЛ 35кВ «Перенка - Липовка с отпайкой на ПС ЯО-100/6» на ПС ЯО-100/6, протяженностью 1,1км	3.068	0.779	0.418	0.355			-0.360	**-46**			
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)	Строительство ВЛ-0.4 кВ (физ.юр. лица до 15 кВт)	56.481	81.615	253.772	215.061	148.216	12.805	172.157	**211**			Заявление от потребителя на тех.присоединение
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Строительство ТП при строительстве ВЛ-0,4-10кв (физ.юр. лица до 15 кВт)	0.889	0.637	2.584	2.190	2.454		1.947	**306**			Заявление от потребителя на тех.присоединение
РП, ТП 110 кВ (ВН)	Строительство ПС-110/35/6 кВ "Семичевка"			0.001	0.001			0.001				
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	РП-22 по Запольному пер в г.Смоленске	14.681	13.057	0.165	0.140			-12.892	**-99**			Невыполнение подрядчиком договорных обязательств
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Стр-во ВЛ-10кВ и ТП для элснабжения Новодугинского АПК (свиноводческий комплекс)		9.145					-9.145	**-100**			
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)	Стр-во КЛ, КТП, замена ячейки (Адм.здание РДУ, ул.Аптечная д.1)	0.361	0.001	0.002	0.002	8.781		0.001	**136**			Заявление потребителя на ТП
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)	Эл.снаб. д/ сада ул.М.Октябрьской в г.Смоленске	0.899						0.000				
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)	Стр-во КЛ-0,4, 6кВ, ТП (78-ти кв. жил.дом г.Сафоновоул.Вахрушева, Энгельса)	0.212				0.684		0.000				
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)	Стр-во КЛ-10кВ, рек-ция ПС Центральная (ООО Азимут СМ-торг -разв. центр) г.Смоленск Колхозная	0.575						0.000				
КЛЭП до 1 кВ (НН)	Стр-во КЛ-0,4; замена тр-ра (ООО Далепс 18-ти кв. жил.дом) г.Сафоново Энгельса	0.077		0.341	0.289	0.289		0.341		0.341		Заявление от потребителя на тех.присоединение
КЛЭП до 1 кВ (НН)	Стр-во КЛ-0,4 (ООО Далепс 18-ти кв. жил.дом) г.Сафоново Энгельса и Гагарина	0.020		0.112	0.095	0.095		0.112				
КЛЭП до 1 кВ (НН)	Стр-во КЛ-0,4кВ РП-11 ВЛ-609 ПС Сафоново (12-ти кв. жил.дом г.Сафоново)	0.196						0.000				
КЛЭП до 1 кВ (НН)	Стр-во КЛ-0,4кВ РП-11 ВЛ-609 ПС Сафоново (50-ти кв. жил.дом г.Сафоново)	0.267						0.000				
КЛЭП до 1 кВ (НН)	Стр-во КЛ-0,4кВ от ЗТП-42 ПС Трубная и от ЗТП-34 ПС Гагарин г.Гагарин (ЗАО Тандер)	0.113				0.508		0.000				
ПИР	Строительство ВЛ-110кВ Рудня-Голынки	7.279						0.000				
ПИР	Перевод ВЛ-35кВ Восточная 1 и 2 на напряжение 110кВ для ПС Новосельцы	1.180						0.000				
ПИР	Строительство ПС 110 кВ Миловидово	35.400	11.900	11.900	10.085		11.900	0.000	**0**			
ПИР	Строительство ПС-110 кВ Новосельцы	1.180						0.000				
ПИР	Строительство ПС 110 кВ Гармоново	1.180						0.000				
Оборудование, не входящее в сметы строек	Оборудование, не входящее в сметы строек (07*)	9.855					83.832	0.000				
КЛЭП до 1 кВ (НН)	Стр-во КЛ-0,4кВ (электроснаб. мкр. Восток), ООО СтройГрад г.Гагарин			0.104	0.088			0.104				Заявление от потребителя на тех.присоединение
КЛЭП до 1 кВ (НН)	Рек. и стр. КЛ-0,4 (ООО Сафоновострой-Инвест) многокварт. дом ПС Электромашин г.Сафоново, Смол. обл.			0.545	0.462	0.462		0.545				Заявление от потребителя на тех.присоединение
КЛЭП до 1 кВ (НН)	Рек. и стр. КЛ (Сафоновострой-Инвест) ТП-97 ПС Горная г.Сафоново			0.564	0.478			0.564				Заявление от потребителя на тех.присоединение
КЛЭП до 1 кВ (НН)	Стр. КЛ-0,4кВ (ООО СтройАкадемия) ТП-208 28 кварт. дом ПС Сафоново г.Сафоново			0.234	0.198		0.158	0.234				Заявление от потребителя на тех.присоединение
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)	Стр.КЛ-6,0,4кВ (ООО ФСК Веж) ПС Южная г.Смоленск мк-н Семичевка, ул.2-я Киевская-пр-т Гагарина			0.116	0.098			0.116				Заявление от потребителя на тех.присоединение
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Стр-во КТПП-10/0,4 (ФГУП Российская тел. И радиовещ. сеть)г. Рославль			0.159	0.135			0.159				Заявление от потребителя на тех.присоединение
КЛЭП до 1 кВ (НН)	Стр.КЛ-0,4кВ (ООО Далепс 24-кв. жил.дом) г.Сафоново перекресток ул Энгельса-ул.Гагарина			0.085	0.072			0.085				Заявление от потребителя на тех.присоединение
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)	Инвентаризация бесхозяйных объектов (ВЛ 0,4-10 кВ)					28.621		0.000				
РП, ТП 6/10-0,4 (СН2)	Инвентаризация бесхозяйных объектов (РП, ТП)					4.268		0.000				
Здания	Признание прав собственности по суду					6.300		0.000				

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования млн.рублей с НДС [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей без НДС	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода млн. руб. с НДС*	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн.рублей с НДС	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатм закупочных процедур	
2.2.	Прочее новое строительство	15.605	9.470	2.352	1.993	1.993	0.000	-7.118	-75			
Приобретение основных средств	МО Вяземского г/п (ТП-40,ТП-39, ВЛ (0,785км), КЛ (0,4км), КЛ (0,265км), земельный участок 135кв.м., земельный участок 160кв.м.	3.935						0.000				
Приобретение основных средств	ООО "Смоленская строительная компания" (КЛ-6кВ 0,77км, ТП-670)	1.245						0.000				
Приобретение основных средств	ИП Самсонов, ТП 10/0,4кВ	1.180						0.000				
Приобретение основных средств	ВЛ-0,4кВ-2,51км (МО Российского с/п Вяземского района, ст.Семлево)	3.098	3.101					-3.101	-100			
Приобретение основных средств	ВЛ-0,38кВ-3,1 км (Администрация Высоковского сельского поселения, Новодугинского района, д.Александрино)	3.540	3.593					-3.593	-100			
Приобретение основных средств	ВЛ-10 кВ-0,620км, БКТП-400/10/0,4 (ООО "Гагаринский фанерный завод" (с.Баскаковка Гагаринского района, Смоленской обл.)	0.424	0.424					-0.424	-100			
Приобретение основных средств	ВЛ-0,38 кВ-1,805км и сетей уличного освещения (МО "Темкинский район")	1.345	1.363	1.363	1.155	1.155		0.000	0			
Приобретение основных средств	ВЛ-0,4кВ- 0,31км, ВЛ-10кВ- 0,186км, КЛ-0,4кВ-0,812км, Наружное освещение- 0,31км, КТП 100кВа (НП ЛХ "Боброво")	0.838	0.989	0.989	0.838	0.838		0.000	0			
	Справочно:											
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ