УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора
Смоленской области,
руководитель штаба по
обеспечению безопасности
электроснабжения
в Смоленской области
_____ А.А. Борисов
«30» 08 2016 года

ПРОТОКОЛ

заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
в Смоленской области

Место проведения: г. Смоленск, ул. Окт. революции, д.14а, каб. 102
Дата проведения: 30 августа 2016 г.
Время проведения: 15^{00}

Председатель: О.А. Рыбалко
Присутствовало: 20 человека (список прилагается)

1. О мероприятиях по подготовке предприятий к прохождению осенне-зимнего периода 2016-2017 г.г. О принимаемых предприятиями электроэнергетики мерах по повышению пожарной безопасности объектов энергетики при работе в пожароопасный период.

ВЫСТУПИЛИ: О.А. Широков, В.И. Бращенков, А.В. Железов, А.А. Гросберг, И.А. Карпов, А.В. Кулаев, В.П. Грачев, А.С. Асташенков, А.С. Юдин
СЛУШАЛИ: О.А. Рыбалко
РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию о подготовке предприятий к прохождению ОЗП 2016-2017 г.г. О принимаемых предприятиями электроэнергетики мерах по повышению пожарной безопасности объектов энергетики при работе в пожароопасный период.

Информация филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»
(далее – филиал Смоленскэнерго)

На основании проведенного анализа работы филиала (по направлениям) в период ОЗП 2015/2016 г.г. и в целях успешной подготовки филиала к ОЗП 2016/2017 г.г. в филиале ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» издан приказ от 02.06.2016 № 418-СМ «Об организации подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2016/2017 гг.», в котором определены задачи по успешной подготовке к ОЗП 2016/2017 гг. и охватывающие следующие основные направления:

- утверждение состава комиссии по проверке хода готовности филиала к прохождению ОЗП;
- проведение проверки хода подготовки к ОЗП в 2 этапа;
- определение ответственных лиц за предоставление отчётной информации и исполнение мероприятий по подготовке к ОЗП;

- утверждение разработанного по результатам проведенного анализа плана мероприятий по повышению надёжности работы оборудования филиала, выполнение которых необходимо для успешного прохождения ОЗП 2016/2017г. План мероприятий состоит из 145 мероприятий, запланированных к выполнению в срок до 15.10.2016г.

Целью проведения подготовительных мероприятий является получение Паспорта готовности к ОЗП в установленные сроки и дальнейшая безаварийная работа филиала в период ОЗП 2016/2017 гг.

Согласно приказа филиала Смоленскэнерго с 11.07.2016г. началось проведение предварительных проверок по 1-ому этапу готовности структурных подразделений филиала к ОЗП, которое завершится 31.08.2016г.

За период с момента получения Паспорта готовности 25.09.2015г. по настоящее время значимых технологических нарушений не было. Аварий, подлежащих расследованию под председательством представителей Ростехнадзора не было. Несчастные случаи за период прохождения ОЗП 2015/2016гг. отсутствуют.

За период прохождения ОЗП 2015/2016гг. (с 01.11.2015г. по 31.03.2016г.) произошло 559 аварийных отключений (484 в распредсети и 75 в основной). Для сравнения за период ОЗП 2014/2015гг. произошло 623 отключения (570 в распредсети и 53 в основной). Снижение аварийности составило 10,3%.

Основным мероприятием по предотвращению технологических нарушений является реализация программы по расчистке и расширению просек трасс ВЛ 6-110кВ.

В филиале Смоленскэнерго ведется работа по снижению аварийности на объектах, находящихся в зоне ответственности филиала – издан приказ от 18.01.2016 №11-СМ «О повышении эффективности ремонтно-эксплуатационной деятельности и надежности объектов электросетевого хозяйства филиала ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго», которым утверждены производственные программы филиала, направленные на повышение уровня эксплуатации, надежности и безаварийной работы филиала, в том числе:

-Программа технического обслуживания объектов электросетевого хозяйства;

-Программа расширения просек ВЛ на 2016г.;

-Пообъектная программа расчистки и расширения трасс ВЛ;

-Программы ремонтов объектов электросетевого хозяйства филиала на 2016-2020 г.г.

План 2016 года по ремонтам 190,8 млн. руб. Фактическое выполнение по состоянию на 22.08.2016 составляет 139,2 млн. руб. (выполнение – 72,9%).

На 2016 год запланирован комплексный капитальный ремонт 27 ПС 35-110 кВ, капитальный ремонт 2369,9 км ЛЭП 0,4-110 кВ и 706 ТП 6-10/0,4 кВ.

Фактическое выполнение по состоянию на 22.08.2016 составляет 20 ПС 35-110 кВ (выполнение – 74,1%), 553 ТП 6-10/0,4 кВ (выполнение – 75,5%), 1769,6 км ЛЭП 0,4-110 кВ (выполнение – 78,3%). Календарный график выполняется в полном объеме в физическом и финансовом выражении.

План 2016 года по расчистке просек трасс ВЛ 6-110 кВ 1289,10 га. Фактическое выполнение по состоянию на 22.08.2016 составляет 912,87 га (выполнение – 70,8%). Календарный график выполняется в полном объеме.

План 2016 года по расширению просек трасс ВЛ 6-110 кВ 560,00 га. Фактическое выполнение по состоянию на 22.08.2016 составляет 370,65 га (выполнение – 66,2%). Календарный график выполняется в полном объеме.

Для успешного прохождения пожароопасного периода издан приказ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» от 18.03.2016г. №197-СМ «О подготовке к прохождению пожароопасного периода 2016 года».

Разработан и утвержден план обязательных мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов Филиала в пожароопасный период 2016 года, включающий проведение следующих мероприятий:

- проверка силами пожарно-технических комиссий, противопожарного состояния электросетевых объектов (в том числе объектов нового строительства и объектов на которых ведется техническое перевооружение и реконструкция) на соответствие требованиями правил пожарной безопасности;

- систематический контроль за тепловым режимом работы кабелей, температурой воздуха и работой вентиляционных устройств в кабельных сооружениях (коллекторах, туннелях, шахтах и каналах), отсутствие в них мусора и масляных разливов, состояние противопожарных пересыпок и их обозначение, состояние несгораемых уплотнений в местах прохода кабелей через стены и перегородки, целостность конструкций каналов и лотков;

- проверка комплектации оборудования и материалов аварийного резерва, технического состояние машин и механизмов для оперативной ликвидации возможных аварийных повреждений на ПС и ВЛ;

- проведение внеплановых противопожарных инструктажи о соблюдении требований «Правил пожарной безопасности в лесах», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, персоналу, выполняющему работы в зоне пожароопасных участков ВЛ и ПС;

- выполнение согласованных с территориальными управлениями МЧС России графиков совместных противопожарных тренировок, с участием территориальных подразделений ФПС МЧС России;

- вручение сельскохозяйственным производителям и собственникам (землепользователям, землевладельцам, арендаторам) земельных участков, по чьей территории проходят ВЛ, памятки о соблюдении правил охраны электрических сетей и ответственности за противопожарное состояние трасс ВЛ;

- обеспечение удаления из охранных зон ВЛ горючих и пожароопасных предметов (порубочных остатков, штабелей лесо- и пиломатериалов, стогов сена, ГСМ и т.п.);

- проведение опашки по периметру ПС, не имеющих сплошного бетонного ограждения и расположенных в зонах пожароопасных участков, шириной не менее 2 м для ПС 35-110 кВ.

По итогам проведения дня пожарной безопасности от 4 мая 2016 года был издан приказ № 419-СМ от 02.06.2016 «Об итогах проведения Дня пожарной безопасности за первое полугодие 2016 года» Разработан и утвержден план мероприятий по устранению выявленных замечаний и нарушений, выявленных при проведении Дня пожарной безопасности в подразделениях филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

Информация ОАО «ЭлС»

Приказом по предприятию в ОАО «ЭлС» назначена комиссия по проверке хода готовности объектов ОАО «ЭлС» к прохождению ОЗП. Разработаны и утверждены мероприятия по подготовке к прохождению ОЗП 2016-2017 гг.

Проводимая работа направлена на выполнение основных и дополнительных условий готовности и получение Паспорта готовности к ОЗП в установленные сроки, а также дальнейшую безаварийную работу предприятия в период ОЗП 2016-2017 гг.

Мероприятия по подготовке к прохождению ОЗП выполняются согласно утвержденным планам и графикам.

Выполнение ремонтной программы 2016 года (по состоянию на 29.08.16г.)

	план	факт	% выполнения
Электрические сети	64,305 км	43,649 км	67,88
Ветхие электрические сети	0,12 км	0,165 км	137,5
Трансформаторные подстанции	9 шт	6 шт	66,7

В целях предотвращения технологических нарушений и повышения готовности к ликвидации последствий стихийных явлений, связанных с прохождением пожароопасного периода на предприятии поддерживается противопожарный режим в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности:

– приказом по предприятию утверждены мероприятия по подготовке и прохождению пожароопасного периода.

– проведены внеочередные проверки противопожарного состояния объектов;

– проверено исправное состояние первичных средств пожаротушения и систем противопожарной защиты и оповещения на объектах ОАО «ЭлС»

– в охранных зонах линий ВЛ осуществляется вырубка и уборка деревьев и кустарников;

– производится покос травы и уборка мусора вокруг трансформаторных подстанций и на производственных территориях;

– проведены инструктажи и противопожарные тренировки с персоналом.

Оперативно-выездная и линейные бригады укомплектованы средствами пожаротушения в полном объеме. Протяженность воздушных линий электропередачи, проходящих по лесным массивам, составляет не более 20 %, пути подъездов к линиям расчищены, осмотры (патрулирование) осуществляется дежурным персоналом оперативно-выездной бригады.

Информация филиалу ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация».

В целях подготовки предприятия к прохождению осенне-зимнего периода 2016-2017 гг. по филиалу ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» подписан приказ № 127 от 13.04.2016г «О задачах по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 гг.». В данном приказе намечено выполнение 31 мероприятия. По состоянию на 25.08.16г. полностью выполнено 2 мероприятия, остальные выполняются в соответствии с графиком.

Для прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок 2016-2017гг. созданы необходимые запасы резервного топлива (мазута) согласно заданию на каждое первое число месяца.

В физическом выражении график ремонтов за 2016года выполняется.

Паровая турбина №1 ПТ-60-130/13, №2 Т-100/120-130-2 – 165 МВт (60,0% годовой программы).

Паровые котлы №2,3,4 БКЗ-210-140, №1 БМ-45, №7 ТП-35УР (в котельном цехе) - 710 т/ч (49,3% годовой программы)

Водогрейные котлы №2 КВГМ-100, №8,9 ПТВМ-50 (в котельном цехе) - 200 Гкал (50,0% годовой программы)

Находится в ремонте в ПП «Смоленская ТЭЦ-2»:

– Паровая турбина №3 Т-110/120-130-4 – 110 МВт (40,0% годовой программы).

– Паровой котел №5 ТГМЕ-464 - 500 т/ч (34,7% годовой программы)

Годовой план по перекладке тепловых сетей ПП «Тепловые сети» составляет 2 450 м. в том числе:

- капитальный ремонт 1050 м.;
- перекладка по линии ТП и Р 1400 м.

По состоянию на 25.08.2016 года заменено тепловых сетей 1 022 м. (к годовой программе составляет 41,7%); в том числе:

- капитальный ремонт 722 м. (к годовой программе составляет 68,8%);
- перекладка по линии ТП и Р 300 м (к годовой программе составляет 21,4%).

По состоянию на 25.08.2016 года выявлено 160 порывов, устранено 103 порывов (к выявленным порывам составляет 64,4%), ведутся работы по устранению 57 порывов (к выявленным порывам составляет 35,6%).

Несчастных случаев и пожаров не было. Филиал укомплектован эксплуатационным персоналом согласно штатному расписанию.

Режим работы теплофикационной установки Смоленской ТЭЦ-2 и Котельной обеспечивает давление в подающих и обратных трубопроводах сетевой воды, температуру в подающих трубопроводах сетевой воды, температуру и давление пара в соответствии с заданием диспетчера тепловой сети, с отклонениями от заданного режима за головными задвижками от источников согласно ПТЭ.

Информация ООО «Дорогобужская ТЭЦ»

Для подготовки предприятия к прохождению осенне-зимнего периода 2016-2017 гг. по ООО «Дорогобужская ТЭЦ» выпущен приказ № 43 от 19.04.2016 «О подготовке к ОЗП 2016/2017 гг.». Данным приказом утверждён план мероприятий из 40 пунктов, направленных на повышение надёжности работы оборудования станции и тепловых сетей.

По состоянию на 24.08.2016 выполнено 14 мероприятий, в стадии выполнения находятся четыре мероприятия. По остальным мероприятиям не подошёл срок выполнения.

Годовым графиком ремонта основного оборудования на 2016 г. намечено выполнение ремонтных мероприятий на ООО «Дорогобужская ТЭЦ»:

– текущий ремонт паровой турбины ст. № 1, 4;

- аварийный ремонт паровой турбины ст. № 2;
- капитальный ремонт ГТУ-2 и текущий ремонт ГТУ-1;
- текущий ремонт паровых котлов ст. № 1,2,5, 6;

По состоянию на 24.08.2016_отремонтировано: 3 паровых котла (№ 6, № 2, № 1); паровая турбина ст. № 4, № 1 и ГТУ-1. Не выполнен капитальный ремонт ГТУ-2.

Графиком ремонта запланирована замена 824 п.м. изношенных тепловых сетей, работы выполнены в полном объеме.

Информация Новгородского ПМЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - НПМЭС)

В целях успешного прохождения Новгородским предприятием МЭС ОЗП 2016-2017 гг. были разработаны и утверждены основные мероприятия по подготовке к ОЗП 2016-2017 гг. (приказ НПМЭС от 14.07.2014 № 208 «Об организации подготовки НПМЭС к прохождению осенне-зимнего периода 2016/2017 гг.»).

Укомплектованность предприятия аварийным резервом составляет – 100%.

Ремонтный персонал в полном объеме обеспечен необходимым инструментом, оснасткой, средствами связи, индивидуальными средствами защиты, зимней спецодеждой. С ремонтным и оперативным персоналом проводятся противоаварийные тренировки в соответствии с утвержденными графиками.

С целью своевременной и качественной подготовки НПМЭС к работе в ОЗП 16-17 гг. выпущен приказ от 18.07.2016 г. «О предварительной проверке готовности НПМЭС к работе в ОЗП 2016/2017 гг.»

С 25 июля по 15 августа 2016 года проведена предварительная проверка готовности к ОЗП 2016/2017 гг. объектов филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Новгородское ПМЭС.

В ходе проверки выявлено 113 замечаний, которые могут повлиять на успешное прохождение осенне-зимнего периода. В целях устранения выявленных замечаний, комиссией разработан План-график дополнительных мероприятий, влияющих на прохождение осенне-зимнего периода 2016/2017 г.г., установлены сроки их выполнения и назначены ответственные лица за их выполнение.

На втором этапе в период с 01.09.16 по 16.09.16 под особым контролем директора НПМЭС пройдет проверка выполнения замечаний и недостатков, выявленных в ходе предварительной проверке готовности к ОЗП 2016-2017 г.г.

В период прохождения пожароопасного периода на объектах Брянского РЭС Новгородского ПМЭС пожаров не зафиксировано.

На ПС проводились учащенные осмотры маслонаполненного оборудования, при температуре наружного воздуха $+25^0$ С и выше.

Выполнены противопожарные полосы по периметру на ПС Литейная, Компрессорная, Восток, Талашкино, Рославль. В период пожароопасного периода на предприятии проведено 6 совместных противопожарных тренировок.

Мероприятия, запланированные к выполнению в следующий период подготовки:

1) содержать в исправном состоянии системы и средства пожаротушения.
2) на территории ПС своевременно скашивать и убирать траву.
3) проводить противопожарные инструктажи персоналу.

Информация филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской и Калужской областей»

(далее – Смоленское РДУ)

В соответствии с Положением о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утверждённым решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), протокол от 06.07.2012 № 10, а также с целью обеспечения своевременной подготовки к надёжному функционированию филиала Смоленского РДУ в осенне-зимний период 2016/2017 года разработан и утвержден План мероприятий по подготовке к прохождению ОЗП 2016/2017 г.г., определены сроки исполнения, назначены ответственные исполнители.

Разработан план мероприятий по подготовке филиала АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ к безопасному прохождению пожароопасного сезона 2016 года, определены сроки исполнения, назначены ответственные исполнители.

Выполнение заданий ОАО «СО ЕЭС» по объёмам и настройке АЧР и заданий на разработку графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности):

1) Задания Смоленского РДУ по объёмам нагрузки, подключённой к устройствам АЧР на 2016/2017 гг., утверждены и выданы 01.06.2016 к исполнению филиалу ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго», филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» – Новгородское ПМЭС.

2) График АЧР по энергосистеме Смоленской области на максимум нагрузок 2016/2017 гг. согласован Смоленским РДУ 18.07.2016 .

3) Утверждённый график АЧР по энергосистеме Смоленской области на максимум нагрузок 2016/2017 гг. направлен в Смоленскэнерго и Новгородское ПМЭС 12.08.2016. График соответствует выданному заданию.

4) Сформирован и направлен субъектам Перечень первичных получателей команд об аварийных ограничениях, в который вошли 2 субъекта: Смоленскэнерго и Новгородское ПМЭС.

5) Задания Смоленского РДУ по объёмам нагрузки, включённой в графики аварийного ограничения режима потребления на 2016/2017 гг., выданы первичным получателям команд 15.06.2016.

6) Получены на согласование графики аварийного ограничения от Смоленскэнерго -15.08.2016 и Новгородского ПМЭС -16.08.2016. В настоящее время графики аварийного ограничения находятся на согласовании в Смоленском РДУ.

Ремонты ЛЭП и оборудования и техническое обслуживание устройств объектов электроэнергетики, являющихся объектами диспетчеризации Смоленского РДУ, осуществляются субъектами электроэнергетики на основании утверждённых Смоленским РДУ годовых и месячных:

1) сводных графиков ремонтов, реконструкции и консервации энергетического оборудования,

2) сводных графиков ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования,

3) сводных графиков технического обслуживания устройств РЗА,

4) сводных графиков технического обслуживания средств диспетчерско-технологического управления.

Для целей своевременного проведения в полном объёме ремонтной кампании Смоленским РДУ обеспечиваются режимные условия, в том числе за счёт схемно-режимных мероприятий.

Выполнение сводных графиков ремонтов, реконструкции и консервации энергетического оборудования составляет 100 %. По выполнению сводных графиков ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования процент незначительно ниже.

По основному оборудованию ЕНЭС не зафиксировано фактов:

– отказов (переносов на другой срок) по инициативе ОАО «СО ЕЭС» и его филиалов плановых ремонтов;

– задержки по инициативе ОАО «СО ЕЭС» и его филиалов в разрешении неотложных заявок для производства аварийных ремонтов.

Тепловые станции Смоленской энергосистемы по состоянию на 25.08.2016 обеспечены топливом в полном объеме. Запасы топлива превышают расчетные нормативные значения. (Норматив создания запасов топлива на тепловых электростанциях является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ)).

Топливообеспечение электростанций на 25.08.2016

	Мазут (тыс. тонн)			
	ННЗТ	ОНЗТ на текущую дату	Фактические запасы на текущую дату	% выполнения ОНЗТ на текущую дату
СМОЛЕНСКАЯ ГРЭС	0,432	0,85	1,819	173,5
СМОЛЕНСКАЯ ТЭЦ-2	2,092	15,613	18,678	116,3
ООО "ДОРОГОБУЖСКАЯ ТЭЦ"	0,336	0,912	2,134	211,1

	Уголь (тыс. тонн)			
	ННЗТ	ОНЗТ на текущую дату	Фактические запасы на текущую дату	% выполнения ОНЗТ на текущую дату
СМОЛЕНСКАЯ ГРЭС	3,385	34,032	88,097	258,9
ООО "ДОРОГОБУЖСКАЯ ТЭЦ"	1,828	7,425	7,379	99,4

1.2. Рекомендовать всем предприятиям тепло- и электроэнергетики Смоленской области:

1.2.1. проводить мероприятия по подготовке к прохождению ОЗП 2016-2017 гг. в соответствии с утвержденными графиками;

1.2.2. выполнить в полном объеме в установленные сроки предписания Ростехнадзора;

1.2.3. получить паспорта готовности предприятий к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов в установленные сроки.

2. О результатах выездной проверки по контролю за выполнением филиалом ПАО «Квадра»- «Смоленская генерация» предписания, ранее выданного Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

ВЫСТУПИЛИ: А.Е. Елисеева, А.В. Кулаев, А.М. Захарцов
СЛУШАЛИ: О.А. Рыбалко, В.П. Васильчиков
РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию о результатах выездной проверки по контролю за выполнением филиалом ПАО «Квадра»- «Смоленская генерация» предписания, ранее выданного Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Информация Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Отопительный сезон 2015-2016 гг. в городе Смоленске прошел с многочисленными нарушениями теплоснабжения социально-значимых объектов и жилых многоквартирных домов, в которых проживает большая часть населения города.

Только на магистральных тепловых сетях произошло более 35 аварийных ситуации, 4 из которых расследовались комиссией Ростехнадзора. В 2013 году количество крупных порывов на магистральных тепловых сетях составило 2, в 2014 году - 6, в ОЗП 2015-2016 35, из них 4 аварийные ситуации, приведшие к перерыву теплоснабжения потребителей на срок более 24 часов.

Причина порывов - высокий износ трубопроводов, отдельные из которых находятся в эксплуатации более 30 лет.

Имеющиеся факты дают основание предполагать, что к началу отопительного сезона выявленные нарушения в полном объеме устранены, не будут. На основании распоряжения от 09.03.2016 № 633-пр была проведена внеплановая проверка в отношении филиала ПАО «Квадра»- «Смоленская генерация».

По результатам проверки было выявлено 1059 нарушений норм и действующих правил.

На основании распоряжения от 10.06.2016 №1649-пр была проведена внеплановая проверка выполнения 239 нарушений ранее выданного предписания от 08.04.2016 № 12.1-0633вн-П/0112-2016, срок для исполнения которых истек.

Из 239 нарушений не выполнено в срок 13, а именно:

- по промышленной безопасности - 7;
- по тепловым энергоустановкам и сетям - 4;
- по электроустановкам - 2.

ПАО «Квадра-Генерирующая компания» выдано повторное предписание со сроком исполнения 24.09.2016.

По результатам проверки составлено 2 протокола по ст. 19.5 ч. 1 на юридическое и должностное лицо (управляющий директор филиала Кулаев А.В.) и направлены в мировой суд.

С 12.09.2016 запланировано проведение внеплановой выездной проверки ПАО «Квадра-Генерирующая компания» в лице филиала ПАО «Квадра»-«Смоленская генерация».

В ходе проведения проверки будет проверено выполнение 720 нарушений норм и правил ранее выданного предписания от 08.04.2016 № 12.1 -063Звн-П/0112-2016, срок для исполнения которых истек.

Высокий процент износа тепловых сетей, низкие темпы их замены, представляют реальную угрозу возникновения в период зимних температур аварийных ситуаций с нарушением теплоснабжения населения и социально-значимых объектов.

Информация филиалу ПАО «Квадра»-«Смоленская генерация»

За период с 01.01.2016 г. по 25.08.2016 г. было аварий: ПП Смоленская ТЭЦ-2 - 6 аварий (за аналогичный период 2015 года – 6 аварий).

ПП «Тепловые сети» - 7 аварий. (За аналогичный период ОЗП 2014/2015 было 2 аварии)

Дебиторская задолженность по т/энергии на 25.08.2016г. составляет 1 320,208 млн. руб.

Выполнение пунктов предписания Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор):

– всего пунктов 1059, выполнено 477 пунктов, из них выполнение 226 пунктов подтверждено Ростехнадзором актом проверки выполнения предписания;

– не истек срок выполнения 134 пунктов, согласно акта проверки выполнения предписания не выполнено 7 пунктов и установлен новый срок выполнения;

– при проведении в ближайшее время внеплановой проверки выполнения предписания невыполненными будут считаться 435 пунктов, из них филиалом первоначально предложено к исключению 262 пунктов.

2.2. Рекомендовать филиалу ПАО «Квадра»-«Смоленская генерация»:

2.2.1. учесть негативный опыт прошедшего отопительного сезона и принять все возможные меры по недопущению подобных аварийных ситуаций в г. Смоленске в 2016-2017 годах;

2.2.2. выполнить в полном объеме в установленные сроки предписания Ростехнадзора;

2.2.3. начать отопительный период 2016-2017 г.г. в г. Смоленске в срок

2.2.4. получить паспорт готовности предприятия к работе в осенне-зимний период 2016-2017 г.г. в установленный срок.

3. О задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

ВЫСТУПИЛИ: О.А. Широков
СЛУШАЛИ: О.А. Рыбалко
РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию о задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы и о планах мероприятий по принятию исчерпывающих мер по ликвидации задолженности за потребленные энергоресурсы.

3.2. Рекомендовать руководителям управляющих компаний обеспечить максимальный сбор денежных средств с населения за потребленные коммунальные услуги с использованием всех разрешенных законодательствам методов, средств массовой информации и производить оплату текущих платежей за потребляемую электрическую энергию с соблюдением сроков договорных обязательств.

Срок исполнения: постоянно

4. Об организации проверке готовности субъектов электроэнергетики Смоленской области к ОЗП 2016-2017 г.г. (протокол федерального штаба от 06.07.2012 № 10).

ВЫСТУПИЛИ: О.А. Рыбалко, В.П. Васильчиков
СЛУШАЛИ: О.А. Рыбалко
РЕШИЛИ:

4.1. Принять к сведению информацию об организации проверки готовности субъектов электроэнергетики Смоленской области к ОЗП 2016-2017 г.г.

В соответствии с Положением о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденным решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) (протокол от 06.07.2012 № 10) проведение проверки готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период осуществляется комиссиями создаваемыми органами исполнительной власти. Департаментом по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике созданы и утверждены составы комиссий по проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2016/17 года (распоряжение Администрации Смоленской области от 30.08.2015 № 1373-р/адм «О комиссиях по проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2016/17 года»). Проверки будут проходить с 1 октября по 28 октября текущего года включительно.

4.2. Рекомендовать руководителям предприятий обратить особое внимание на выполнение основный и дополнительных мероприятий указанных в Положении о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2016-2017 г.г.

5. О мерах принятых для обеспечения надежного электроснабжения избирательных участков Смоленской области. О мерах принятых муниципальными образованиями для обеспечения надежного электроснабжения избирательных участков Смоленской области.

ВЫСТУПИЛИ: О.А. Широков, А.А. Гросберг, О.А. Рыбалко
СЛУШАЛИ: О.А. Рыбалко, В.П. Васильчиков
РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению информацию руководителей организаций Смоленской области по вопросу «О мерах принятых для обеспечения надежного электроснабжения избирательных участков Смоленской области».

Информация филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» издан приказ от 10.08.2016 №615-СМ «Об обеспечении надежной работы объектов филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в период подготовки и проведения единого дня голосования».

В соответствии с вышеуказанным приказом проводится ряд мероприятий по обеспечению бесперебойного электроснабжения избирательных участков, в том числе:

- Назначены ответственные дежурные по филиалу и производственным подразделениям, а так же формируются бригады АВР на период с 17.09.2016 по 19.09.2016.
- Заканчивается проведение внеплановых осмотров электросетевых объектов, обеспечивающих электроснабжение избирательных участков. Подготавливаются к применению имеющиеся передвижные РИСЭ.
- Проверено наличие аварийного резерва материалов и оборудования, которые могут быть использованы при проведении АВР.
- На период с 10.09.2016 по 19.09.2016 запрещены все плановые ремонтные работы.
- Организован усиленный контроль за эксплуатацией оборудования.

На каждый избирательный участок будет выдана контактная информация соответствующего РЭС для взаимодействия в случае перебоя в электроснабжении.

Информация ОАО «ЭлС».

На территории г. Десногорск 12 избирательных участков, на 8-ми из них будет использовано оборудование КОИБ. Энергоснабжение всех помещений, где будут располагаться избирательные участки, производится от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, что соответствует 2-й категории надежности электроснабжения.

Комиссионно проведена проверка схемы электроснабжения и готовности электрооборудования избирательных участков к проведению выборов, по результатам работы комиссии оформлены акты обследования.

Приказом по ОАО «ЭлС» назначены ответственные за бесперебойное электроснабжение избирательных участков, сведения и номера контактных телефонов доведены до Администрации МО «Город Десногорск». Разработана схема подключения РИСЭ, на период прохождения выборов и подсчета голосов на участке ОАО «ЭлС» по оперативному обслуживанию обеспечено наличие генератора БЭС.

5.2. Принять к сведению информацию о мерах принятых муниципальными образованиями для обеспечения надежного электроснабжения избирательных участков Смоленской области.

5.3. Рекомендовать главам муниципальных образований: Вяземского, Гагаринского, Дорогобужского, Краснинского, Монастырщинского, Новодугинского, Угранского, Хиславичского, Холм-Жирковского, Шумячского, г. Десногорска во исполнение письма от 09.08.2016 № 07/00638 за подписью Заместителя Губернатора Смоленской области А.А. Борисова предоставить всю информацию по выполнению рекомендаций и копии оформленных актов проверки

надежности электроснабжения избирательных участков в адрес Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике.

Срок исполнения: до 13^{00} 05.09.2016

5.4. Департаменту Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (далее - Департамент) к заседанию межведомственной комиссии по оказанию содействия избирательной комиссии Смоленской области в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, а также иных выборов в единый день голосования 18 сентября т.г., подготовить информацию о состоянии подготовки избирательных участков всех уровней по обеспечению надежного, бесперебойного электроснабжения на время проведения выборов.

Срок исполнения: до 05.09.2016

6. Об организации подготовке и проведения совместного учения по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения электроснабжения в условиях низких температур наружного воздуха на территории Смоленской области.

ВЫСТУПИЛИ: О.А. Рыбалко, О.А. Широков, А.С. Юдин
СЛУШАЛИ: О.А. Рыбалко
РЕШИЛИ:

6.1. Рекомендовать филиалу АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской и Калужской областей» совместно с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» представить в адрес Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике Регламент проведения совместного учения по ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения электроснабжения в условиях низких температур наружного воздуха на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области 23 сентября 2016 года.

Срок исполнения: до 08.09.2016

Заместитель начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, секретарь штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области В.П. Васильчиков