УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора
Смоленской области,
руководитель штаба по
обеспечению безопасности
электроснабжения
в Смоленской области

_____ Р.Г. Черных
«24» апреля 2019 года

ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
в Смоленской области

Место проведения: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.14а, к. 102
Дата проведения: 24 апреля 2019 г.
Время проведения: 15^{00}
Присутствовали: 19 человек

1. Об итогах Всероссийского совещания на тему «Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики отопительного сезона 2019-2019 годов» (19.04.2019).

ВЫСТУПИЛ: О.А. Рыбалко

2. Об итогах прохождения ОЗП 2018-2019 годов предприятиями Смоленской области. О принимаемых предприятиями электроэнергетики мерах по снижению аварийности объектов электроэнергетики на основе анализа их аварийных отключений за 1 квартал 2019 года. О подготовке к прохождению грозового периода 2019 года. Об организации работы в выходные и праздничные дни (с 01.05.2019 по 05.05.2019, с 09.05.2019 по 12.05.2019).

ВЫСТУПИЛИ: С.В. Шумаров, А.В. Кулаев, А.П. Перемибеда, С.В. Катюшин, В.В. Кривокорытов, В.А. Дёров, А.А. Смирнов, М.Е. Синицын, А.В. Вихорев

Информация филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»
(далее – филиал Смоленскэнерго)

За период с 01.11.2018 г. по 31.03.2019 г. в сетях 0,4-110кВ филиала Смоленскэнерго оформлено 893 акта расследования аварии (22 в сети 35-110кВ, 376 в сети 6-10кВ, 495 в сети 0,4кВ), что на 30,6% меньше по сравнению с периодом с 01.11.2017г. по 31.03.2018г. (1287 аварий (63 в сети 35-110кВ, 286 в сети 35-110кВ, 938 в сети 0,4кВ).

Основными причинами отключения оборудования филиала Смоленскэнерго за период с 01.11.2018 г. по 31.03.2019 г. явились:

-падение деревьев на провода ВЛ, перекрытие по ветвям деревьев во время воздействия неблагоприятных погодных явлений (сильный порывистый ветер, снег) – 550 (61,5%); (1111 за период с 01.11.2017 г. по 31.03.2018 г.)

-воздействие стихийных явлений (сильный порывистый ветер, осадки) – 73 (8,2%); (37 за период с 01.11.2017 г. по 31.03.2018 г.)

-неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) – 77 (8,6%); (70 за период с 01.11.2017 г. по 31.03.2018 г.)

-воздействие посторонних лиц и организаций – 157 (17,6%); (43 за период с 01.11.2017 г. по 31.03.2018 г.)

-воздействие животных и птиц – 14 (1,6%); (14 за период с 01.11.2017 г. по 31.03.2018 г.)

-прочие (дефекты изготовления, монтажа и т.д.) – 22 (2,5%). (12 за период с 01.11.2017 г. по 31.03.2018 г.).

Среднее время перерыва электроснабжения потребителей в сетях 0,4-110кВ за период с 01.11.2018 г. по 31.03.2018 г. составило 1,63 часа, что на 72,2% меньше, чем за период с 01.11.2017 г. по 31.03.2018 г. (5,87 часа).

Недоотпуск за период с 01.11.2018 г. по 31.03.2019 г. составил 94,23 тыс.кВтч., что на 71,9% меньше чем за период с 01.11.2017 г. по 31.03.2018 г. (336,43 тыс.кВтч).

Прохождение осенне-зимнего периода текущего и предыдущего годов (аварийность)

Класс напряжения	ОЗП 2017/2018	ОЗП 2018/2019	Динамика,%
Всего, 0,4-110кВ	1287	893	уменьшение на 30,6%
110кВ	39	17	уменьшение на 56,4%
35кВ	24	5	уменьшение на 79,2%
6-10кВ	286*	376	увеличение на 31.4%
0,4кВ	938	495	уменьшение на 47,3%

03.02.2018 г. и 04.02.2018 г. в филиале Смоленскэнерго были зарегистрированы и подтверждены справками гидрометеослужбами факты массовых аварийных отключений по причине стихийных воздействий, и в соответствии с требованиями действующих ОРД отключения по общему признаку «воздействие стихийных явлений» были объединены и учтены в общем акте расследования. По данным журнала регистрации аварийных отключения - количество отключений составило 389 шт., и если учесть при анализе эти данные, то получается, аварийность в сети 6-10кВ в период ОЗП 2018/2019 уменьшилось по сравнению с периодом ОЗП 2017/2018 на 3,3%.

О подготовке к прохождению грозового периода 2019 года

В целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», снижения отключений и повреждений объектов электросетевого хозяйства и ЛЭП в грозовой период 2019 года в филиале Смоленскэнерго издан приказ от 18.03.2019г. № 146-СМ «О подготовке к надёжной работе электросетевых объектов филиала в грозовой период 2019 года».

Утверждён и выполнен в полном объеме план мероприятий, направленных на подготовку к прохождению грозового периода (208 мероприятий). План мероприятий разработан с учётом анализа отключений, технологических нарушений электрооборудования по причине воздействия грозовых перенапряжений за аналогичные периоды 2017-2018 гг. При этом особое внимание уделено проверке и испытанию средств защиты от перенапряжений оборудования подстанций, устранению «опасных мест», наличие которых влечет за собой развитие последствий технологических нарушений по причине грозовых перенапряжений, таких как замена поврежденных подвесных изоляторов, наличию заземления грозотросов в проектных точках, целостности

заземляющих проводников у опор, электрооборудования, зданий и сооружений, состояние разрядников и ограничителей перенапряжений (ОПН);

В период прохождения грозового периода обеспечивается регистрация всех случаев отключений и повреждений оборудования при грозовых перенапряжениях для оценки надежности работы защиты от перенапряжений распределительных устройств и линий электропередачи, а также запись показаний регистраторов срабатывания разрядников с занесением в оперативный журнал или журнал учета срабатывания после каждого прохождения грозового фронта.

В филиале Смоленскэнерго проводится количественный анализ поврежденного оборудования и общий анализ прохождения грозового периода (после прохождения).

Издан приказ от 10.04.2019 № 224-СМ «Об обеспечении надежной работы объектов филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в периоды с 01 по 05 мая, с 09 по 12 мая и 12 июня 2019 года».

Установлен запрет на выполнение плановых ремонтных работ и переключений, (за исключением работ, связанных с предотвращением развития и ликвидацией последствий аварий) в действующих электроустановках.

Установлен усиленный контроль над эксплуатацией оборудования, выполнением плановых, неплановых и аварийно-восстановительных работ, организацию дежурства оперативного и ремонтного персонала. Отработана схема вызова аварийно-восстановительных бригад в случае возникновения технологических нарушений.

Проводятся проверки готовности бригад к проведению аварийно-восстановительных работ. Проверен аварийный запас материалов и оборудования.

Организован усиленный контроль над охраной объектов филиала Смоленскэнерго.

Организованы проверки противопожарного состояния производственных, бытовых и административных помещений, ОРУ, ЗРУ, складов масла и ГСМ, вспомогательных и подсобных зданий и сооружений, размещенных на территориях производственных баз и подстанций, их укомплектованности первичными средствами пожаротушения.

Информация о вводе ограничений на производство плановых переключений доведена письмом до филиала ОАО «СО ЕЭС» – Смоленское РДУ. Уточнены схемы взаимодействия с УФСБ России по Смоленской области, УМВД России по Смоленской области, ГУ МЧС России по Смоленской области в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Информация филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация»

По филиалу ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» выпущен приказ «О задачах по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 гг.». В данном приказе намечено выполнение 59 мероприятий. По состоянию на 22.04.19 г. все мероприятия выполнены.

Для прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок 2018-2019 гг. созданы необходимые запасы резервного топлива (мазута) согласно заданию на каждое первое число месяца.

Запасы топлива в филиале ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» на 22.04.2019

Наименование ПП	Вид топлива	Задание на 01.05.2019 г., тыс. тонн	Факт на 22.04.2019 г., тыс. тонн	% выполн.
ПП «Смоленская ТЭЦ-2»	мазут	12,0	18,609	155,0
Котельный цех ПП Смоленская ТЭЦ-2	мазут	0,66	3,101	469,8
Всего	мазут	12,66	21,710	171,4

План ремонтов на 2019г. в ПП «Смоленская ТЭЦ-2»:
Паровые турбины № 1 ПТ-60-130/13, № 2 Т-100/120-130-2, № 3 Т-110/120-130-4 – 275 МВт; Паровые котлы № 1,2,3,4 БКЗ 210-140, № 5 ТГМЕ-464; № 1 БМ-45, № 2 ТС-20Р, № 7 ТП-35УР (в котельном цехе) - 1440 т/ч; Водогрейные котлы № 2,3,4 КВГМ-100; № 8,9 ПТВМ-50 (в котельном цехе) - 400 Гкал/час;
Закончен ремонт оборудования ПП «Смоленская ТЭЦ-2»:
Смоленская ТЭЦ-2:
Паровые котлы № 1,2 БКЗ 210-140 – 420 т/ч (29,2% годовой программы Смоленской ТЭЦ-2).
Водогрейный котел № 3 КВГМ 100 - 100 Гкал/час (33,3% годовой программы Смоленской ТЭЦ-2).
Котельный цех Смоленской ТЭЦ-2: Паровой котел №1 БМ-45 - 45 т/час (3,1% годовой программы Смоленской ТЭЦ-2).

В ремонте на ПП «Смоленская ТЭЦ-2» находится оборудование:
Смоленская ТЭЦ-2:
Паровая турбина № 1 ПТ-60-130/13 - 60 МВт (21,8% годовой программы Смоленской ТЭЦ-2).
По ПП «Тепловые сети»:
Годовой план по перекладке тепловых сетей ПП «Тепловые сети» составляет 6 590 м. в том числе:

- капитальный ремонт участков разных диаметров - 4 794 м.;
- текущий ремонт участков разных диаметров (устранение порывов) - 500 м.;
- перекладка по программе ТП и Р- 1 296 м.

По состоянию на 22.04.2019 года закончен ремонт 838 м. тепловых сетей, что составляет к годовому плану 12,7% в том числе:

- капитальный ремонт тепловых сетей в количестве 780 м., что составляет к годовому плану 16,3%;
- по текущему ремонту в период прохождения ОЗП 2018-2019 года устранено 8 порывов тепловых сетей, при этом заменено участков разных диаметров – 58 м., что составляет к годовому плану 11,6%.

Выполнение программы ТП и Р филиала ведется в соответствии с намеченным планом.

За период ОЗП с 01.10.2018 по 22.04.2019 произошли аварии: ПП Смоленская ТЭЦ-2 - 7 аварий (за аналогичный период прошлого года – 4 аварии).

ПП «Тепловые сети» - 24 аварии (за аналогичный период прошлого года – 22 аварий). Пожаров не было.

Филиал ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» укомплектован эксплуатационным персоналом согласно штатному расписанию. Режим работы теплофикационных установок Смоленской ТЭЦ-2 и Котельной обеспечивают давление в подающих и обратных трубопроводах сетевой воды, температуру в подающих трубопроводах сетевой воды, температуру и давление пара в соответствии с заданием диспетчера тепловой сети. Противоаварийные тренировки проводятся согласно графикам.

По филиалу ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» выпущен приказ от 18.04.2019 № 99 «О подготовке к прохождению грозового сезона 2019 года», включающий необходимые мероприятия по надежной работе в период грозового сезона 2019 года.

По филиалу ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» подготовлен проект приказа «Об обеспечении надежного и безопасного режима работы производственных подразделений в праздничные и выходные дни 01-05.05.2019 и 09-12.05.2019», устанавливающий режим повышенной ответственности по обеспечению бесперебойной и надежной работы энергетических объектов филиала. Также утвержден график ответственных дежурных по производственным подразделениям, сформированы оперативно-аварийные бригады.

Информация филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Новгородское ПМЭС
(далее – Новгородское ПМЭС)

На текущий момент за ОЗП 2018-2019 гг. в зоне эксплуатационной ответственности БРЭС НПМЭС на территории Смоленской области произошло 2 технологических нарушения не повлёкшие за собой отключения потребителей.

Укомплектованность предприятия аварийным резервом составляет – 100%;

Ремонтный персонал в полном объеме обеспечен необходимым инструментом, оснасткой, средствами связи, индивидуальными средствами защиты, зимней спецодеждой;

С ремонтным и оперативным персоналом проводятся противоаварийные тренировки в соответствии с утвержденными графиками.

В 1 квартале 2019 года на территории Смоленской области технологических нарушений не зафиксировано.

В Новгородском ПМЭС издан приказ от 27.03.2019 № 109 «О подготовке к прохождению грозового периода 2019 года», в данном приказе определен план обязательных и дополнительных мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов Новгородского ПМЭС в грозовой период 2019 года.

Все мероприятия направленные на успешное прохождение грозового периода выполнены в установленные сроки.

В целях обеспечения надежной и безопасной работы объектов филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Новгородское ПМЭС в период выходных и нерабочих праздничных дней мая 2019 года выпущен приказ от 18.04.2019 г. № 133 «Об обеспечении надежной и безопасной работы объектов Новгородского ПМЭС в период с 01.05.2019 по 06.05.2019 и с 09.05.2019 по 13.05.2019».

В данном приказе предусмотрено.

1.Дежурство ответственных должностных лиц (график дежурства направлен в Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике).

2.Установлен усиленный контроль за эксплуатацией оборудования период с 01.05.2019 по 05.05.2019 и с 09.05.2019 по 12.05.2019.

3.Намечены мероприятия по организации проведения проверок противопожарного состояния производственных и бытовых помещений, открытых распределительных устройств (ОРУ), закрытых распределительных устройств (ЗРУ), складов аварийного резерва, масла и горюче-смазочных материалов, вспомогательных и подсобных зданий и сооружений, передвижных ремонтных мастерских и вахтовых машин, размещенных на территориях Новгородского ПМЭС и подстанций, их укомплектованность первичными средствами пожаротушения.

Проверено оснащение бригад инвентарем, экипировкой, обеспечение средствами защиты, готовность оснастки, спецтехники, машин и механизмов к проведению работ, наличие и исправность средств связи.

Проверена работоспособность резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭЭ), средств телемеханики, связи и устройств для определения мест повреждений на ВЛ, а также систем резервного и аварийного питания указанных устройств.

Проверена фактическая готовность сил и средств подрядных организаций, привлекаемых к выполнению аварийно-восстановительных работ в рамках заключенных соглашений о взаимодействии, с актуализацией данных о силах и средствах и указанием адресов фактического базирования.

Информация АО «ЭлС»

1. Осенне-зимний период 2018-2019 годов прошел в штатном режиме, без замечаний. За период прохождения ОЗП нештатных ситуаций не возникало. В настоящее время началась подготовка к ОЗП 2019-2020 годов. Ремонтная программа выполняется в соответствии с утвержденными графиками ППР.

2. За 1 квартал 2019 года, как и за 1 квартал 2018 года, произошло 1 аварийное отключение. В целях уменьшения аварийности АО «ЭлС» продолжает работы по расчистке и расширению просек воздушных линий электропередачи, по состоянию на 01.04.2019 г. расчищено 6,86 га.

3. В рамках подготовки к грозовому периоду приказом по предприятию утверждены мероприятия по подготовке распределительных электрических сетей АО «ЭлС» к грозовому сезону 2019 года. Мероприятия выполняются.

4. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей г. Десногорска в период выходных и праздничных дней с 01.05.2019 по 05.05.2019 и с 09.05.2019 по 12.05.2019 приказом по предприятию назначены ответственные должностные лица, составлен график дежурства. Информация направлена в Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и в Администрацию г. Десногорска.

Выполнена сверка соответствия фактических схем электроснабжения потребителей 1-й и 2-й категории и не отключаемых потребителей схемам нормального режима. Произведена внеочередная проверка комплектности аварийного запаса. На период прохождения выходных и праздничных дней обеспечено наличие на участке по оперативному обслуживанию РИСЭЭ, произведена проверка технического состояния и готовности к работе дизель-генераторной установки АЗИМУТ ЭД80-Т400-1РП. Установлен запрет на выполнение плановых переключений (за исключением работ, связанных с предотвращением развития и ликвидацией последствий аварий) в действующих электроустановках за день до начала выходных и праздничных дней. Обеспечена готовность аварийной бригады, автотранспорта и спецтехники к действиям в случае аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Информация филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» (далее – Смоленская АЭС)

1. Проблемных вопросов, связанных с особенностями работы в осенне-зимний период на Смоленской АЭС при прохождении ОЗП 2018-2019гг. не возникало.

Ремонты оборудования и энергоблоков Смоленской АЭС выполнялись и выполняются в соответствии с утвержденными графиками ремонтов АЭС России в 2018г. и в 2019г. Техническое состояние оборудования соответствует установленным техническим требованиям (УТТ). Плановый объем мероприятий по подготовке Смоленской АЭС к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. выполнен.

Оборудование энергоблоков Смоленской АЭС прошло требуемые правилами и нормами испытания.

Таблица выявленных нарушений в работе атомных станций (нарушения) и технологических нарушений в работе АЭС, влияющих на надежность функционирования ЕЭС России (ТНЭ) в ОЗП.

САЭС	ОЗП 2018-2019гг	
	Нарушения	ТНЭ
	2	5

По каждому случаю проведены расследования и разработаны корректирующие мероприятия.

2. В целях повышения эксплуатационной надежности и устойчивости энергоблоков Смоленской АЭС, предупреждения отказов оборудования, связанных с сезонными погодными факторами разработан и введен в действие «План мероприятий Смоленской АЭС по подготовке и прохождению грозового сезона 2019 года» (Приказ от 08.02.2019 г. № 9/280-Ф08-П).

Всего запланировано к выполнению 21 мероприятие, из них: выполнено 18 мероприятий; 3 мероприятия в работе (срок не истек).

3. Для обеспечения производственной деятельности подразделений Смоленской АЭС и принятия оперативных мер на случай возникновения нештатных ситуаций в выходные и нерабочие праздничные дни в 2019 году выпущен приказ от 19.12.2018 № 9/886-Пт/Ф08 «Об организации работы Смоленской АЭС в выходные и нерабочие праздничные дни в 2019 году».

Разработан и утвержден директором САЭС «График дежурства руководящего персонала Смоленской АЭС в выходные и праздничные дни (с 15-45 29.12.2018 до 8-00 05.11.2019)

Информация МУП «Смоленсктеплосеть»

На балансе предприятия находится 56 действующих котельных (в т.ч. 1 котельная находится в безвозмездном пользовании, 1 котельная по договору аренды), 238 тепловых пунктов и 327,401 км тепловых сетей в 2-х трубном исчислении.

За период с 20.03.2019 по 22.04.2019 на тепловых сетях предприятия произошёл 1 (один) аварийный случай, который привёл к отключению теплоснабжения у потребителей по ул. Нарвская, 3, 5 (корп. 1-2) и по ул. Багратиона, 8/1. Силами и средствами МУП «Смоленсктеплосеть» приняты все возможные меры по оперативному устранению аварии, время отключения отопления составило 10 часов. В установленном порядке проведено расследование данной аварийной ситуации с предоставлением сведений в надзорные органы.

Всего за отопительный период 2018/19 на тепловых сетях нашего предприятия произошло 13 аварийных ситуаций с продолжительностью отключения теплоснабжения более 6 часов. Время отключения теплоснабжения у потребителей в период устранения данных аварий не превышала 12 часов.

МУП «Смоленсктеплосеть» ведёт активный мониторинг работы теплового и электроэнергетического оборудования и тепловых сетей в целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения города.

В целях безаварийного прохождения и оперативного реагирования, а также на основании распоряжения администрации г. Смоленска от 12.04.2019 № 66р-адм, в выходные и праздничные дни в мае месяце (1-5, 8-12 мая) в МУП «Смоленсктеплосеть» организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, аварийных бригад и специализированной техники.

По подготовке к прохождению грозового периода проведены работы по проверке молниезащиты ЗУ дымовых труб котельных, зданий и сооружений предприятия.

Во избежание чрезвычайных ситуаций на объектах предприятия, а также в целях противопожарной безопасности, на предприятии ведётся усиленный контроль работниками предприятия за техническим состоянием котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей в пределах охранной и санитарной зоны и исправностью средств пожаротушения.

Для обеспечения надежного электроснабжения котельных и ЦТП на предприятии имеются 9 мобильных резервных источников электроснабжения. Размещены на территории производственной базы предприятия, находятся в исправном состоянии.

Информация филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской и Калужской областей» (далее – Смоленское РДУ)

Поддерживался нормальный режим работы энергосистемы Смоленской области:

- нагрузка сетевых элементов, перетоки в контролируемых сечениях не превышали допустимых значений.
- напряжение в контрольных пунктах поддерживалось в диапазонах, установленных графиками напряжения, и не выходило за пределы, установленные техническими регламентами.
- недопустимых отклонений частоты не зафиксировано.

На электростанциях поддерживались необходимые уровни генерации и резервы мощности в соответствии с диспетчерским графиком.

Обеспечивались необходимые условия проведения ремонтных работ в соответствии с поступающими заявками субъектов электроэнергетики.

В целях повышения готовности к ликвидации возможных аварий и организации надёжного диспетчерского управления в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ, обеспечения пожарной безопасности и внутреннего порядка в здании Смоленского РДУ, в выходные и нерабочие праздничные дни с 01 по 05 мая 2019 года и с 09 по 12 мая 2019 года издан приказ «О мерах по обеспечению надежного диспетчерского управления, пожарной безопасности и внутреннего порядка в выходные и нерабочие праздничные дни с 01 по 05 мая 2019 года и с 09 по 12 мая 2019 года».

Приказом назначены ответственные дежурные по Смоленскому РДУ для принятия срочных мер по ликвидации возможных аварий в операционной зоне Смоленского РДУ. График дежурств с указанием телефонов ответственных дежурных направлен в Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политики.

Аварийность на электростанциях установленной мощностью 25 МВт и выше с 01.04.2019 по 23.04.2019

	2018	2019
Смоленская ГРЭС	0	0
Смоленская ТЭЦ-2	0	0
Дорогобужская ТЭЦ	0	0
ИТОГО	0	0

В отчётном периоде 2019 года увеличение аварийности относительно аналогичного периода 2018 года не наблюдается.

Аварийность на оборудовании 110 кВ и выше электросетевых компаний энергосистемы Смоленской области с 01.04.2019 по 23.04.2019

	2018	2019
Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго»	14	1
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Новгородское ПМЭС	0	0
ОАО «РЖД»	1	0
ИТОГО	15	1

В целом по энергосистеме Смоленской области за рассматриваемый период наблюдается значительное снижение аварийности относительно аналогичного периода прошлого года на 93%.

Тепловые станции энергосистемы Смоленской области по состоянию на 23.04.2019 обеспечены топливом в полном объеме. Запасы топлива превышают расчетные нормативные значения.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию о мероприятиях по прохождению ОЗП 2018-2019 годов предприятиями Смоленской области и подготовке к паводковому периоду 2019 года.

1.2. Рекомендовать предприятиям тепло- и электроэнергетики Смоленской области начать подготовку к прохождению грозового периода 2019 года.

3. О задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

ВЫСТУПИЛИ: С.В. Шумаров, В.В. Прудников, М.Е. Синицын, Е.А. Исупов
СЛУШАЛИ: О.А. Рыбалко
РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию о задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

3.2. Рекомендовать филиалу «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» продолжить работу с потребителями на розничном рынке по взысканию задолженности за потребленную электроэнергию.

Срок исполнения: постоянно

3.3. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и организаций:

3.3.1. обеспечить максимальный процент сбора денежных средств с населения за потребленные коммунальные услуги в порядке предусмотренным законодательством;

3.3.2. обеспечить оплату текущих платежей за потребляемую электрическую энергию с соблюдением сроков договорных обязательств. При необходимости направить в филиал «СмоленкАтомЭнергоСбыт» графики реструктуризации задолженности.

Срок исполнения: постоянно

4. Об упрощении порядка организации и сопровождения внутрирегиональных и межрегиональных перевозок негабаритных грузов и движения бригадных колонн при ликвидации последствий аварий на электросетевых объектах как внутри Смоленской области, так и их перемещение в другие регионы.

ВЫСТУПИЛИ: С.В. Шумаров, А.П. Микотин

Информация филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

При возникновении аварийной ситуации на оборудовании ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» или других филиалов ПАО «МРСК Центра» может возникнуть потребность в срочной перевозке негабаритных грузов (опор, трансформаторов и т.д.).

В настоящее время для оформления разрешения на транспортировку тяжеловесных и негабаритных грузов необходимо:

1.Подать заявление в уполномоченный орган (ФКУ Упрдор "Москва - Бобруйск", СОГБУ «Смоленскавтодор», администрация г. Смоленска и т.д.);

2. К заявлению приложить пакет документов: на автомобиль, который будет участвовать в перевозке, на груз, схема маршрута.

3. Оплатить госпошлина в размере 1600р. Если груз тяжеловесный, то владелец автодороги выписывает счёт на возмещения вреда.

Сроки рассмотрения заявления прописаны в административном регламенте и в зависимости от количества согласований и сопутствующих действий (оценка состояния дороги или необходимость укрепления или реконструкции) от пяти дней до тридцати дней.

Правоустанавливающие документы определяющие порядок транспортировки тяжеловесных и негабаритных грузов:

1.Пункт 23.5 ПДД дает определение грузам и транспортным средствам на перевозку или проезд которых придется получать специальное разрешение: 23.5. Перевозка тяжеловесных и опасных грузов, движение транспортного средства, габаритные параметры которого с грузом или без него превышают по ширине 2,55 м (2,6 м — для рефрижераторов и изотермических кузовов), по высоте 4 м от поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) 20 м, либо движение транспортного средства с грузом, выступающим за заднюю точку габарита транспортного средства более чем на 2 м, а также движение автопоездов с двумя и более прицепами осуществляются в соответствии со специальными правилами.

2.Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении правил перевозки грузов автомобильным транспортом»;

3.Приказ Минтранса РФ от 24 июля 2012 № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;

4.Приказ Минтранса РФ от 15 января 2014 г. № 7 «Об утверждении правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации».

В случае нарушения установленных требований к транспортировке тяжеловесных и негабаритных грузов могут быть применены следующие санкции:

Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в зависимости от превышения допустимых габаритов транспортного средства без специального разрешения, либо с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, либо с превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного средства без специального разрешения, либо с превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении - влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от одной тысячи до семи тысячи рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев; на должностных лиц, ответственных за перевозку, — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до ста пятисот тысяч рублей, в зависимости какие превышения габаритов или нагрузок

На основании изложенного прошу рассмотреть возможность сопровождения автотранспорта по Смоленской области, а также в другие регионы без получения специального разрешения на перевозку негабаритного груза.

Выработать механизм упрощенного получения разрешения по ускоренной/упрощенной процедуре для снижения срока доставки необходимого оборудования к месту ликвидации последствий аварий на электросетевых объектах, в том числе в других регионах.

При положительном решении вопроса определить время, которое требуется для организации сопровождения, а также методику подачи заявки на сопровождение.

СЛУШАЛИ: О.А. Рыбалко, С.В. Катюшина

РЕШИЛИ:

4.1. Филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» - Новгородское ПМЭС, СОГБУ «Смоленскавтодор» предоставить в адрес Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике свои предложения, рекомендации по вопросу упрощению порядка организации и сопровождения внутрирегиональных и межрегиональных перевозок негабаритных грузов и движения бригадных колонн при ликвидации последствий аварий на электросетевых объектах как внутри Смоленской области, так и их перемещение в другие регионы.

Начальник Департамента Смоленской
области по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике, заместитель руководителя
штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения в Смоленской области О.А. Рыбалко