ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
в Смоленской области

Место проведения: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.14а, к. 102
Дата проведения: 26 февраля 2019 г.
Время проведения: $14^{\underline{00}}$
Присутствовали: 19 человек

1. О прохождении ОЗП 2018-2019 годов предприятиями Смоленской области. О подготовке предприятий Смоленской области к прохождению паводкового периода 2019 года.

ВЫСТУПИЛИ: С.В. Шумаров, А.В. Монс, Е.А. Исупов, В.В. Кривокорытов, В.А. Дёров, С.А. Ольховиков, М.Е. Синицын, А.С. Юдин

Информация филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»
(далее – филиал Смоленскэнерго)

За период с 01.11.2018 по 17.02.2019 в сетях 0,4-110кВ филиала Смоленскэнерго произошло 637 аварий (14 в сети 35-110кВ, 242 в сети 6-10кВ, 381 в сети 0,4кВ), что на 50,3% меньше по сравнению с периодом с 01.11.2017 по 17.02.2018 (1281 авария (55 в сети 35-110кВ, 285 в сети 35-110кВ, 941 в сети 0,4кВ).

Основными причинами отключения оборудования филиала Смоленскэнерго за период с 01.11.2018 по 17.02.2019 явились:

-падение деревьев на провода ВЛ, перекрытие по ветвям деревьев во время воздействия неблагоприятных погодных явлений (сильный порывистый ветер, снег) – 404 (63,4%); (1080 за период с 01.11.2017 по 17.02.2018)

-воздействие стихийных явлений (сильный порывистый ветер, осадки) – 63 (9,9%); (21 за период с 01.11.2017 по 17.02.2018)

-неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) – 42 (6,6%); (55 за период с 01.11.2017 по 17.02.2018)

-воздействие посторонних лиц и организаций – 98 (15,4%); (110 за период с 01.11.2017 по 17.02.2018)

-воздействие животных и птиц – 10 (1,6%); (8 за период с 01.11.2017 по 17.02.2018)

-прочие (дефекты изготовления, монтажа и т.д.) – 20 (3,1%). (7 за период с 01.11.2017 по 17.02.2018).

Среднее время перерыва электроснабжения потребителей в сетях 0,4-110кВ за период с 01.11.2018 по 17.02.2019 составило 1,91 часа, что на 72,9% меньше, чем за период с 01.11.2017 по 17.02.2018 (7,06 часа).

Недоотпуск за период с 01.11.2018 по 17.02.2019 составил 63,217 тыс.кВтч., что на 80,9% меньше чем за период с 01.11.2017 по 17.02.2018 (331,439 тыс.кВтч).

Прохождение осенне-зимнего периода текущего и предыдущих годов (аварийность)

Период ОЗП	Общее число аварий	Аварии по видам оборудования		
		ВЛ	ПС	РЗА
2016-2017	523	510	10	3
2017-2018	349	334	12	3
2018-17.02.2019	256	238	17	1

В рамках подготовки к прохождению паводкового периода 2018 года в филиале Смоленскэнерго издан приказ от 29.01.2019 № 28-СМ «О подготовке и задачах по успешному прохождению паводкового периода 2019 года в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»», в соответствии с которым:

- утвержден состав центральной паводковой комиссии филиала Смоленскэнерго (под председательством первого заместителя директора – главного инженера филиала);

- утвержден план мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в паводковый период (всего 29 мероприятий);

- утвержден перечень электросетевых объектов, находящихся в зонах повышенного риска, включающий график проведения их осмотра с назначением ответственных лиц (всего 357 объектов);

- утвержден перечень электросетевых объектов, зданий и сооружений, подтопление или угроза подтопления которых наблюдались за последние три года в паводковый период (всего 237 объектов);

- заместителям главного инженера, начальникам РЭС и служб филиала Смоленскэнерго поручено:

1) создание комиссий по организации подготовки и прохождения паводкового периода;

2) исполнение графиков проведения осмотров электросетевых объектов в зонах риска и, при необходимости, осуществление круглосуточного контроля паводковой обстановки в зонах риска. По результатам осмотров принимать исчерпывающие меры по предупреждению возникновения нештатных ситуаций;

3) незамедлительное представление в оперативно-ситуационный центр ПАО «МРСК Центра» (на электронный адрес: dispetcher_osc@mrsk-1.ru) оперативных сведений о паводковой обстановке при возникновении или угрозе возникновения на объектах электросетевого хозяйства аварийных или нештатных ситуаций, вызванных прохождением паводка.

Информация филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация»

По филиалу ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» выпущен приказ «О задачах по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 гг.». В данном приказе намечено выполнение 59 мероприятий. По состоянию на 22.02.2019 все мероприятия выполнены.

Запасы топлива в филиале ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» на 22.02.2019

Наименование ПП	Вид топлива	Задание на 01.03.2019 г., тыс. тонн	Факт на 22.02.2019 г., тыс. тонн	% выполн.
ПП «Смоленская ТЭЦ-2»	мазут	11,5	18,609	161,8
Котельный цех ПП Смоленская ТЭЦ-2	мазут	0,66	3,101	469,8
Всего	мазут	12,16	21,710	178,5

Для прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок 2018-2019 гг. созданы необходимые запасы резервного топлива (мазута) согласно заданию на каждое первое число месяца.

План ремонтов на 2018г. в ПП «Смоленская ТЭЦ-2»:

Паровые турбины № 1 ПТ-60-130/13, № 2 Т-100/120-130-2, № 3 Т-110/120-130-4 – 275 МВт;

Паровые котлы № 1,2,3,4 БКЗ-210-140, № 5 ТГМЕ-464; № 1 БМ-45, № 2 ТС-20Р, № 7 ТП-35УР (в котельном цехе) - 1440 т/ч;

Водогрейные котлы № 2,3,4 КВГМ-100; № 8,9 ПТВМ-50 (в котельном цехе) - 400 Гкал/час;

Закончен ремонт оборудования ПП «Смоленская ТЭЦ-2»:

Смоленская ТЭЦ-2:

Паровых турбин № 1 ПТ-60-130/13, № 2 Т-100/120-130-2, № 3 Т-110/120-130-4 - 275 МВт (100,0% годовой программы).

Паровых котлов № 1,2,3,4 БКЗ 210-140, № 5 ТГМЕ-464 - 340 /час (100,0% годовой программы Смоленской ТЭЦ-2).

Водогрейных котлов № 2,3,4 КВГМ 100 - 300 Гкал/час (100,0% годовой программы Смоленской ТЭЦ-2).

Котельный цех Смоленской ТЭЦ-2:

Паровой котел № 1 БМ-45, № 2 ТС-20Р, № 7 ТП-35УР - 100 т/час (100,0% годовой программы котельного цеха Смоленской ТЭЦ-2).

Водогрейный котел № 8,9 ПТВМ-50 - 100 Гкал/час (100,0% годовой программы котельного цеха Смоленской ТЭЦ-2).

По ПП «Тепловые сети»:

Годовой план по перекладке тепловых сетей ПП «Тепловые сети» составляет 9 242 м. в том числе:

- капитальный ремонт 4 125 м. в т.ч.;
- капитальный ремонт участка от камеры 2К78а до камеры 2К83 с диаметром 200 мм. в количестве 430 м и диаметром 300 мм в количестве 1 112 м.;
- капитальный ремонт участка от камеры 3.13к5а до ЦТП 103,112.122 с диаметром от 250 до 300 мм. в количестве 1533 м.;
- капитальный ремонт участка от камеры 2к33 до камеры 2к38 диаметром 600 мм в количестве 1 050 м.
- Текущий ремонт участков разных диаметров - 1 500 м.;
- Перекладка по программе ТП и Р: 3 617 м. в том числе:
- Реконструкция участка теплосети № 2 от Котельной до 2к12: 4-я, 5-я очередь г. Смоленск Колхозная пл. Ду 700 мм. - 592 м.;
- Реконструкция участка теплосети от 3к1с до 3к2 г. Смоленск, ул. 25-го Сентября, Попова Ду 800 мм. – 150 м.;
- Реконструкция участка теплосети от 3к10а до 3к11 в г. Смоленск, Промышленный район, ул. 25 Сентября Ду 700 мм. – 292 м.;
- Реконструкция участка теплосети от 3к13 до 3к14 в г. Смоленск, Промышленный район, ул. 25 Сентября Ду 700 мм. – 480 м.;
- Реконструкция участка теплосети от 3.3к4 до 3.3к7 в г. Смоленск ул. Попова Ду 400 мм. – 924 м.;
- Новое строительство участка теплосети, НО-1 – 3В.НО-9 в г. Смоленск, ул. Смолянинова – 1 179 м.

По состоянию на 22.02.2019 года закончен ремонт 11 149 м. тепловых сетей, что составляет к годовому плану 120,6% в том числе:

- Капитальный ремонт тепловых сетей в количестве 4 954 м., что составляет к годовому плану 120,1%.;
- Текущий ремонт участков разных диаметров – 1 500 м., что составляет к годовому плану 100,0%;
- Внеплановый ремонт участков тепловых сетей – 508 м.;
- Перекладка по программе ТП и Р - 4 187 м., что составляет к годовому плану 115,7%.

Выполнение программы ТП и Р филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» ведется в соответствии с намеченным планом. Фактическое освоение 2018 года по мероприятиям программы ТП и Р составило 254,7 млн. руб., что соответствует плану.

Филиал ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» укомплектован эксплуатационным персоналом согласно штатному расписанию.

Режим работы теплофикационных установок Смоленской ТЭЦ-2 и Котельной обеспечивают давление в подающих и обратных трубопроводах сетевой воды, температуру в подающих трубопроводах сетевой воды, температуру и давление пара в соответствии с заданием диспетчера тепловой сети.

Противоаварийные тренировки проводятся согласно графикам.

По филиалу ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» выпущен приказ от 08.02.2019 № 30 «О подготовке к прохождению весеннего паводка 2019 года». В соответствии с данным приказом создана паводковая комиссия в количестве 7 человек, намечено выполнение 31 мероприятия по подготовке к прохождению паводка с указанием сроков их выполнения и ответственных лиц. Также создана аварийная бригада в количестве 18 человек, созданы запасы материалов и 8 единиц необходимой техники (кран, трактор, экскаватор, автобус и пр.) для ликвидации последствий аварий на объектах филиала.

По производственным подразделениям филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» выпущены внутренние приказы с созданием соответствующих паводковых комиссий. Назначены ответственные лица (начальники смены станции (котельной), диспетчеры тепловых сетей) за предоставление оперативной информации о паводке руководству производственных подразделений филиала и другим ответственным должностным лицам.

Информация филиала ПАО «ФСК ЕЭС»- Новгородское ПМЭС
(далее – Новгородское ПМЭС)

На текущий момент за ОЗП 2018-2019 гг. в зоне ответственности Новгородского ПМЭС на территории Смоленской области произошло 2 технологических нарушения, не повлекшие за собой ограничения потребителей.

Укомплектованность предприятия аварийным резервом составляет – 100%.

Ремонтный персонал в полном объеме обеспечен необходимым инструментом, оснасткой, средствами связи, индивидуальными средствами защиты, зимней спецодеждой;

С ремонтным и оперативным персоналом проводятся противоаварийные тренировки в соответствии с утвержденными графиками.

О подготовке к прохождению паводкового периода 2019 г.

Создана паводковая комиссия Новгородского предприятия МЭС под председательством заместителя директора – главного инженера предприятия Мазура Евгения Петровича.

В Новгородском ПМЭС издан приказ от 04.02.2019 № 30 «О подготовке и задачах по успешному прохождению паводкового периода 2019 года», в данном приказе определен план обязательных и дополнительных мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов Новгородского ПМЭС в паводковый период 2019 года, в том числе:

- контроль за объектами, попадающими в зоны возможного подтопления:

ВЛ 220 кВ Талашкино – Смоленск-1 – участок оп. № 34-37,119-122, р. Днепр;

ВЛ 220 кВ Смоленская ГРЭС - Талашкино-1,2 цепь – участок оп. № 37-40, р. Днепр;

ВЛ 220 кВ Дорогобужская ТЭЦ -Талашкино— участок оп.№ 43-46, № 170-178, № 193-196, р. Днепр;

ВЛ 220 кВ Дорогобужская ТЭЦ - Электрон — участок оп. № 985-989, р. Днепр;

ВЛ 220 кВ Компрессорная – Восток— участок оп. № 52-55, р. Днепр;

ВЛ 220 кВ Смоленская ГРЭС – Компрессорная— участок оп. № 69-70, р. Осотн - участок оп. № 125-126, р. Вопь.

Информация АО «ЭлС»

Осенне-зимний максимум нагрузок 2018-2019 годов проходит в штатном режиме. РИСЭЭ находятся в исправном состоянии, готовы к применению для обеспечения социально-значимых объектов электрической энергией в случае нарушения электроснабжения.

В состоянии готовности к устранению аварийных ситуаций и проведению восстановительных работ находятся все службы АО «ЭлС».

Годовой план 2018 года по расширению и расчистке просек выполнен в полном объеме. В целях уменьшения аварийности АО «ЭлС» продолжает в 2019 году работы по расчистке и расширению просек.

В рамках подготовки к прохождению паводкового периода 2019 года приказом по предприятию создана паводковая комиссия, утвержден план мероприятий по подготовке электрических сетей АО «ЭлС» к работе в период прохождения весеннего паводка 2019 года.

Организован контроль за оборудованием, зданиями и сооружениями, подверженными затоплению. Выполнена проверка состояния средств откачки воды.

Произведена внеочередная проверка комплектности аварийного запаса. Обеспечена готовность и резерв автотранспорта для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций.

Информация филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» (далее – Смоленская АЭС)

На 20.02.2019 на Смоленской АЭС в работе 2 энергоблока с суммарной нагрузкой 2112 МВт.

Энергоблок №3 с 31.05.2018г. находится в среднем ремонте с ЧЗТК и ПСЭ.

Выработка электроэнергии за февраль составляет 963,9 млн. кВт.ч., при плане 912,09 млн. кВт.ч (105,7% к плану).

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) составляет 70,46% при плане 66,67% (3,79% к плану).

В целях повышения эксплуатационной надежности и устойчивости энергоблоков Смоленской АЭС, предупреждения отказов оборудования в осенне-зимний период и во исполнение приказа АО «Концерн Росэнергоатом» от 06.12.2016 № 9/1608-П о вводе в действие ТПО 1.1.8.03.1166-2016 «Подготовка атомных станций к сезонным нештатным ситуациям. Типовое положение» на САЭС разработан План мероприятий по подготовке Смоленской АЭС к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. На 20.02.2019 года «План мероприятий по подготовке САЭС к работе в ОЗП» находится в стадии согласования.

С января 2019 года обеспечена своевременность заполнения отчетных форм и достоверность предоставления необходимых данных для расчета индекса готовности Смоленской АЭС к работе в отопительный сезон (Постановление Правительства РФ от 10.05.2017 №543 «О порядке оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон»).

Для обеспечения устойчивой работы гидротехнических сооружений, надежной и бесперебойной работы технологического оборудования на период прохождения паводка 2019 года:

1. Создана паводковая комиссия под председательством директора Смоленской АЭС.
2. Разработаны и введены в действие приказом от 25.01.2019 № 9/161-Ф08-П «Мероприятия по подготовке объектов Смоленской АЭС к бесперебойной работе в период прохождения паводка 2019 года».

Всего 40 мероприятий, из них:

- 13 мероприятий по разделу «Организация подготовки к прохождению паводкового периода;
- 6 мероприятий по разделу «Подготовка персонала»;
- 16 мероприятий по разделу «Подготовка оборудования, территории, зданий и сооружений, инженерных коммуникаций»;
- 5 мероприятий по разделу «Мероприятия, выполняемые после прохождения паводка».

На 20.02.2019 выполнено 9 мероприятий:

1. Создан и поддерживается аварийный запас строительных материалов (щебень, песок, цемент, мешки и т.д.). в соответствии с Ис-010-ЦОС.
2. Созданы на период паводка аварийные бригады цехов, укомплектованные спецодеждой, необходимым инструментом и приспособлениями для устранения последствий затопления. Проведены целевые инструктажи оперативному персоналу, персоналу аварийных бригад, персоналу, эксплуатирующему ГТС.
3. Распорядительными документами по цехам определены места хранения запасных частей оборудования, материалов и подручных средств оснащения.
4. Проведена проверка наличия и состояния технических средств и материалов, предназначенных для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. Проведен инструктаж ответственным лицам о назначении, порядке применения, наличии и месте хранения аварийного запаса.
6. Разработана программа мероприятий по обеспечению пропуска половодья через гидроузел и защиты ГТС от повреждений, включающий в том числе: режим

предварительной сработки водохранилища, режим работы гидроузла в период прохождения паводковых расходов.

7. Выполнена готовность переносных насосов с комплектами шлангов, кабеля, соединительных переходников, хомутов и др. Определены места их хранения. Выполнена ревизия пунктов подключения.

8. Обеспечена готовность: переносных мотопомп, дизель-генераторов и подключаемого насосного оборудования. Создана мобильная группа для откачки паводковых вод.

9. Обеспечена готовность передвижной техники: землеройной техники, экскаваторов-погрузчиков, бульдозеров, автокранов, самосвалов и т.д.

Расположение объектов Смоленской АЭС на местности исключает их угрозу подтопления или затопления в период прохождения половодья. За время эксплуатации Смоленской АЭС случаев подтопления или затопления объектов не было.

Информация МУП «Смоленсктеплосеть»

На балансе предприятия находится 58 действующих котельных (в т.ч. 1 котельная находится в безвозмездном пользовании, 1 котельная по договору аренды), 238 тепловых пунктов и 327,401 км тепловых сетей в 2-х трубном исчислении.

За период с 25.01.2019 по 22.02.2019 на объектах предприятия произошёл 1 (один) аварийный случай, который привёл к отключению теплоснабжения потребителей ж.д. № 2 по ул. Кутузова на срок – 8 час. 10 мин. МУП «Смоленсктеплосеть» в установленном порядке проведено расследование данной аварийной ситуации с предоставлением сведений в надзорные органы.

Всего по состоянию на 22.02.2019 в результате прохождения отопительного периода 2018-2019 годов на тепловых сетях нашего предприятия выявлено 12 аварийных ситуаций с продолжительностью отключения теплоснабжения более 6 часов. Продолжительность отключения теплоснабжения у потребителей в период устранения данных аварий не превышала 12 часов.

МУП «Смоленсктеплосеть» ведёт активный мониторинг работы теплового оборудования и тепловых сетей в целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения города.

В целях безаварийного пропуска весеннего паводка 2019 года на территории, объектах предприятия и недопущению подтопления (затопления) котельных, тепловых пунктов, тепловых камер в МУП «Смоленсктеплосеть» разрабатывается план мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод в весенний период 2019 года.

Для работ в зонах возможного затопления сформированы аварийные бригады, оснащенные необходимой техникой, оборудованием и материалами.

Создан запас материальных средств и запас топлива и ГСМ для обеспечения аварийных работ в зонах затопления.

Диспетчерской службой предприятия в период таяния снега и паводка организовано получение информации об уровне паводковых вод от ЕДДС города.

Силами работников предприятия проводятся профилактические мероприятия, снижающие последствия подтопления ЦТП, котельных и производственных баз (очистка территории от снега).

Подготовлены транспортные средства для возможной эвакуации людей и имущества, попадающих в зону подтопления. На период паводка введено круглосуточное дежурство руководящего состава согласно графику.

Организовано взаимодействие с МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Смоленска».

На предприятии имеются 9 мобильных резервных источников электроснабжения. Размещены на территории производственной базы предприятия, находятся в исправном состоянии.

Информация филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской и Калужской областей» (далее – Смоленское РДУ)

Режим работы энергосистемы Смоленской области нормальный. Нагрузка сетевых элементов, перетоки в контролируемых сечениях не превышают допустимых значений.

Уровни напряжения в контрольных пунктах поддерживаются в допустимом диапазоне. Недопустимых отклонений частоты не зафиксировано. Обеспечиваются необходимая генерация и резерв мощности на электростанциях.

Обеспечиваются необходимые условия проведения ремонтных работ в соответствии с поступающими заявками субъектов электроэнергетики согласно требованиям действующих нормативно-технических документов.

Аварийность на электростанциях установленной мощностью 25 МВт и выше с 01.02.2019 по 22.02.2019

	2018	2019
Смоленская ГРЭС	0	0
Смоленская ТЭЦ-2	0	0
Дорогобужская ТЭЦ	0	0
ИТОГО	0	0

В отчётном периоде 2019 года как и в аналогичном периоде 2018 года аварий не зафиксировано.

Аварийность на оборудовании 110 кВ и выше электросетевых компаний энергосистемы Смоленской области с 01.02.2019 по 22.02.2019

	2018	2019
Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго»	6	3
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Новгородское ПМЭС	0	0
ОАО «РЖД»	1	0
ИТОГО	7	3

В целом по энергосистеме Смоленской области за рассматриваемый период наблюдается снижение аварийности относительно аналогичного периода прошлого года на 57%.

Тепловые станции энергосистемы Смоленской области по состоянию на 22.02.2019 обеспечены топливом в полном объеме. Запасы топлива превышают расчетные нормативные значения

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию о мероприятиях по прохождению ОЗП 2018-2019 годов предприятиями Смоленской области и подготовке к паводковому периоду 2019 года.

1.2. Рекомендовать предприятиям тепло- и электроэнергетики Смоленской области проводить мероприятия по прохождению ОЗП 2018-2019 гг. в соответствии с

утвержденными графиками, а также начать подготовку к прохождению паводкового периода.

2. О задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

ВЫСТУПИЛИ: С.В. Шумаров, В.В. Прудников, М.Е. Синицын
СЛУШАЛИ: О.А. Рыбалко
РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию о задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

2.2. Рекомендовать филиалу «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» продолжить работу с потребителями на розничном рынке по взысканию задолженности за потребленную электроэнергию.

Срок исполнения: постоянно

2.3. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и организаций:

2.3.1. обеспечить максимальный процент сбора денежных средств с населения за потребленные коммунальные услуги в порядке предусмотренным законодательством;

2.3.2. обеспечить оплату текущих платежей за потребляемую электрическую энергию с соблюдением сроков договорных обязательств. При необходимости направить в филиал «СмоленкАтомЭнергоСбыт» графики реструктуризации задолженности.

Срок исполнения: постоянно

3. О взаимодействии сетевых организаций и органов власти соответствующих уровней при выполнении работ по расширению и расчистке просек в 2018/19 году.

ВЫСТУПИЛИ: С.В. Шумаров, Ю.А. Царьков

Информация филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»
(далее – филиал Смоленскэнерго)

В 2018 году выполнены работы по расчистке просек трасс ВЛ 6-110 кВ в объёме 1542,34 га. План-график расчистки выполнен в полном объеме.

В 2018 году выполнены работы по расширению просек трасс ВЛ 6-110 кВ в объёме 945,46 га. План-график расширения выполнен в полном объеме.

План 2019 года по расчистке просек трасс ВЛ 6-110 кВ 2501.26 га. Фактическое выполнение по состоянию на 18.02.2019 составляет 6,35 га (выполнение – 0,25%).

Календарный план-график выполнен в полном объеме.

План 2019 года по расширению просек трасс ВЛ 6-110 кВ 500 га. Фактическое выполнение по состоянию на 18.02.2019 составляет 0 га (выполнение – 0%).

Календарный план-график выполнен в полном объеме.

Информация Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания

Согласно ч. 4 ст. 45 Лесного кодекса Российской Федерации в целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных

объектов, в том числе в охранных зонах линейных объектов, осуществляется использование лесов для проведения выборочных рубок и сплошных рубок деревьев, кустарников, лиан без предоставления лесных участков.

Выборочные и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, без предоставления лесных участков осуществляется в порядке заготовки древесины для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникших на территории Смоленской области, и их предупреждения, на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, в соответствии с пунктом 2 статьи 2 закона Смоленской области «Об исключительных случаях осуществления на территории Смоленской области заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров купли - продажи лесных насаждений» от 26.11.2009 № 115-з.

Представители сетевых организаций совместно с работниками лесничеств при натурном обследовании определяют деревья или группы деревьев, подлежащих рубке (угрожающих падением, наклоненных и т.п.), с оформлением соответствующего акта, подписываемого сторонами.

Заинтересованная в проведении натурного технического обследования лесного участка сторона должна предоставлять необходимое количество транспортных средств и рабочей силы для проведения данных работ. Лесничество представляет в Департамент Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания (далее - Департамент) материалы, содержащие сведения о местоположении, объеме, качественном и породном составе, наличии обременении лесных участков и стоимости древесины, подлежащей рубке, определенной в соответствии с таблицей 1 ставок платы за единицу объема лесных ресурсов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» (минимальный размер платы). После получения материалов и их проверки Департамент проводит аукцион по продаже права на заключение договоров купли - продажи лесных насаждений. Начальная цена предмета аукциона (стоимость древесины) на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений устанавливается в размере цены заготавливаемой древесины, равной минимальному размеру платы по договору купли-продажи лесных насаждений, определенному в соответствии со статьей 76 Лесного кодекса РФ.

СЛУШАЛИ: О.А. Рыбалко

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию о взаимодействии сетевых организаций и органов власти соответствующих уровней при выполнении работ по расширению и расчистке просек в 2018/19 году.

3.2. Сетевым организациям Смоленской области совместно с Департаментом Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания вести дальнейшую работу по совершенствованию механизма взаимодействия по выполнению работ по расширению и расчистке просек.

4. О рассмотрении проекта Регламента информационного взаимодействия филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» с дежурной службой штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области при возникновении аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики.

ВЫСТУПИЛ: С.В. Шумаров
СЛУШАЛИ: О.А. Рыбалко
РЕШИЛИ:

4.1. ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» направить в ГУ МЧС России по Смоленской области и другие территориально-сетевые организации проект Регламента информационного взаимодействия филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» с дежурной службой штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области при возникновении аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики для согласования

4.2. По факту согласования Регламента сторонами вынести вопрос об утверждении его на очередное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области.

Срок исполнения: до 15.03.2019

Начальник Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, заместитель руководителя штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области О.А. Рыбалко