УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора
Смоленской области, руководитель
штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения в
Смоленской области

_____ **А.В. Стрельцов**
«_____» _____ 2022 год

ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
в Смоленской области

Дата проведения: 15 марта 2022 года
Время проведения: 10^{30}
Присутствовали: 18 человек

1. О прохождении предприятиями Смоленской области ОЗП 2021/22 года. О подготовке предприятий Смоленской области к прохождению паводкового и пожароопасного периодов (Поручение федерального штаб от 03.03.2022 № 03-03/1684).

СЛУШАЛИ:

1) заместителя директора по реализации услуг филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» О.Ф. Бонадысева;

2) заместитель управляющего директора филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» А.В. Монса;

3) и.о. технического директора ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» В.В. Солдатенко;

4) генерального директора АО «ЭлС» С.А. Ольховикова;

5) генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» - управляющего организацией АО «Газпром газораспределение Смоленск» С.В. Стоянова;

6) директора филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской и Калужской областей» Т.В. Стоянову.

Информация филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»
(далее – филиал Смоленскэнерго)

За период прохождения Отопительного сезона 2021/2022 (далее - ОС 2021/2022), по состоянию на 05.03.2022 года значимые технологические нарушения отсутствуют. Аварий, подлежащих расследованию под председательством представителей Ростехнадзора, допущено не было.

За период ОС 2021/2022 года с 01.10.2021 по 28.02.2022 в сети 0,4-110кВ произошло 706 технологических нарушений: 18 в сети 35-110кВ, 341 в сети 6-10кВ, 347 в сети 0,4кВ.

Основными причинами отключения оборудования филиала Смоленскэнерго за период с 01.10.2021г. по 28.02.2022г. явились:

1) падение деревьев на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, перекрытие по ветвям деревьев во время воздействия неблагоприятных погодных явлений (сильный порывистый ветер, снег) – 446 (63,2%);

2) воздействие посторонних лиц и организаций – 122 (17,3%);
3) износ оборудования (старение изоляции) – 74 (10,5%);
4) воздействие неблагоприятных погодных условий – 58 (8,2%);
5) воздействие животных и птиц – 6 (0,8%).

Среднее время перерыва электроснабжения потребителей в сетях 0,4-110кВ за период с 01.10.2021г. по 28.02.2022г. составило 1,46 часа.

За период прохождения ОС 2021/2022 имели место массовые технологические нарушения, произошедшие 14.01.2022г. и 18.01.2022г. и связанные с воздействием неблагоприятных погодных условий (ветер порывами 15-20 м/с, метель), данные факты подтверждены справками от Смоленского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС».

В целях своевременной подготовки к предстоящему пожароопасному периоду и периоду высоких температур (далее – пожароопасный период), обеспечения надежной и устойчивой работы электросетевого комплекса филиала Смоленскэнерго, разработан план обязательных мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов филиала Смоленскэнерго в пожароопасный период 2022 года (далее – План).

Планом предусмотрены:

– мероприятия по подготовке к прохождению пожароопасного периода и периода высоких температур - 21 мероприятия, со сроком исполнения до 10.05.2022;

– мероприятия, выполняемые при прохождении пожароопасного периода и периода высоких температур – 5 мероприятий, выполняемых постоянно в пожароопасный период;

– мероприятия, выполняемые при установлении особого противопожарного режима – 10 мероприятий.

Дополнительно к утвержденному Плану филиалом Смоленскэнерго был разработан перечень дополнительных мероприятий (с учетом местных условий), направленных на повышение уровня пожарной безопасности объектов электросетевого комплекса в пожароопасный период – 11 шт.

Проводятся проверки наличия оперативных карточек действий персонала при пожаре согласно утвержденному перечню и соответствие их требованиям ВППБ 27-14.

Актуализируются перечни пожароопасных участков ВЛ, перечни ПС напряжением 35 кВ и выше, не имеющих сплошного бетонного ограждения, расположенных в зонах возможного возникновения лесных пожаров.

Проводятся противопожарные инструктажи о соблюдении требований «Правил пожарной безопасности в лесах», административно-техническому, оперативному, оперативно-ремонтному и ремонтному персоналу, выполняющему работы в зоне пожароопасных участков ВЛ и ПС.

Планируется проведение контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок с административно-техническим, оперативным, оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом – 46 шт.

Силами пожарно-технических комиссий проводятся проверки противопожарного состояния электросетевых объектов на соответствие требованиям правил пожарной безопасности.

Проводится ревизия кабельного хозяйства ПС на соответствие требованиям Правил пожарной безопасности в электросетевом комплексе ПАО «Россети».

Проводится проверка работоспособности систем противопожарной защиты.

Проводится ревизия маслоотводов и маслоприемных устройств, маслонаполненного силового оборудования.

Проводятся проверки наличия и исправности противопожарного инвентаря средств предупреждения и тушения лесных пожаров в охранных зонах ВЛ.

С целью подготовки и успешного прохождения филиалом Смоленскэнерго паводкового периода 2022 года издан приказ от 01.02.2022 года № 30-СМ «О подготовке к прохождению паводкового периода 2022 года в филиале ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго». Приказом утверждены план обязательных мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в паводковый период; перечень объектов электросетевого хозяйства, находящихся в зонах повышенного риска подтопления в паводковый период, график проведения осмотров объектов электросетевого хозяйства в зонах риска подтопления.

Протоколом заседания Штаба Смоленскэнерго от 24.01.2022 № 8 утверждена комиссия филиала Смоленскэнерго по организации подготовки и прохождения паводкового периода.

В период подготовки и прохождении паводкового периода:

1.Проводятся внеплановые осмотры 259 объектов электросетевого хозяйства в зонах риска подтопления, в поймах рек и местах перехода через реки.

2.Подготовлены к применению имеющиеся 10 единиц плавсредств, передвижные насосы, специальная техника и механизмы.

3.Проведен анализ состояния и достаточности аварийного запаса материалов и оборудования.

4.Проведен анализ 232 схем заездов к объектам электроэнергетики.

5.Проводятся проверки оснащения бригад инструментом, инвентарем, экипировкой, обеспечения средствами защиты, готовности оснастки к проведению работ, наличия и исправности средств связи, схем оповещения.

6.Подготовлены к применению резервные источники снабжения электрической энергией (РИСЭ) мощностью 30 и более кВт, в количестве 37 единиц, общей мощностью 2810 кВт.

На текущую дату паводковая обстановку в местах расположения электросетевых объектов филиала Смоленскэнерго удовлетворительная.

Информация филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация»

По филиалу выпущен приказ от 26.01.2022 № 27 «О подготовке к прохождению весеннего паводка 2022 года», включающий необходимые мероприятия по подготовке к прохождению паводка.

По филиалу ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» подготовлен проект приказа «О подготовке филиала к весенне-летнему пожароопасному сезону 2022 года», включающий необходимые мероприятия по усилению противопожарного режима.

2. О существующих резервах необходимых материалов, техники, оборудования и автотранспорта для оперативной ликвидации возможных повреждений, и аварийных ситуаций. Филиалом утвержден номенклатурный перечень материалов и оборудования аварийного ремонтного резерва (241 позиция), созданы запасы материалов и необходимой техники (кран, трактор, экскаватор, автобус и пр.) для ликвидации последствий аварий на объектах филиала.

3. О состоянии источников водоснабжения и пожарного водопровода на территории энергообъектов. Проверены пожарные водопроводы с пуском воды на территории объектов филиала. Оборудование находится в исправном состоянии. Проверяется состояние подъездных дорог к водоисточникам и пожарным гидрантам с проведением, при необходимости, их ремонта.

4. О состоянии территорий энергетических объектов (уборка сухой травы и других сгораемых материалов) и просек ЛЭП (уничтожение и вывоз древесно-кустарниковой растительности). Проводится очистка территорию от сухой травы и сгораемого мусора, особое внимание обращается на очистку наружных теплотрасс, мазутных, газовых хозяйств и ОРУ от кустарниковой растительности.

5. О наличии и готовности специализированной техники и персонала для борьбы с возможной пожароопасной обстановкой. Специализированная техника (кран, трактор, экскаватор, автобус и пр.) находятся в исправном состоянии.

6. О наличии и состоянии резервных источников электроснабжения, их количестве, местах размещения и готовности для электроснабжения социально-значимых объектов. Резервные источники электроснабжения находятся на территории Смоленской ТЭЦ-2 и Котельного цеха. Оборудование находится в исправном состоянии.

7. О взаимодействии с ЕДДС районов при возникновении чрезвычайных ситуаций, пожаров, приведших к повреждению оборудования и отключению потребителей. Разработана и утверждена схема взаимодействия с Ростехнадзором, ГИБДД, ГУ МЧС, скорой медицинской помощью, органами муниципальной власти и другими организациями при устранении аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах ТЭК.

По филиалу ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» выпущен приказ № 151 от 21.06.2021 «О задачах по подготовке к отопительному сезону 2021-2022». В данном приказе намечено выполнение 50 мероприятий. По состоянию на 10.03.2022г. все мероприятия выполнены.

Для прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок 2021-2022гг. созданы необходимые запасы резервного топлива (мазута) согласно заданию на каждое первое число месяца.

В соответствии с утвержденным графиком ремонта все запланированное оборудование подготовлено к прохождению ОЗП 2021-2022 годов. Выполнен ремонт 5-ти паровых котлов, 3-х паровых турбин и 5-ти водогрейных котлов.

По состоянию на 09.03.2022 года в Смоленске более 5-и месяцев как начат отопительный сезон. Все потребители подключены. Произведена замена трубопроводов тепловых сетей с учетом их технического состояния, общей протяженностью – 4,064 км (88,2% к годовому плану).

Фактические затраты по программе ремонтов 2021 года составили 296,8 млн. руб., что составляет к годовому плану 90,4% (план 328,2 млн. руб.). Отклонение связано с переносом старта концессии на 1 октября 2022 года.

За период с 17.09.2021 по 09.03.2022 гг. произошли аварии:

ПП «Смоленская ТЭЦ-2» - 4 аварии (за аналогичный период прошлого года – 1 авария).

ПП «Тепловые сети» - 5 инцидента (аварий) (в том числе 5 инцидента на ОПО) (за аналогичный период прошлого года – 6 инцидентов (аварий)). Пожаров не было.

Дебиторская задолженность потребителей за т/энергию по состоянию на 09.03.2022г. составляет 1 574,36 млн. руб., в. ч. по крупным должникам: АО "ГУ ЖКХ" ОП "Тверское" 34,58 млн. руб.; МУП "Смоленсктеплосеть" 117,28 млн. руб.; ОАО "Жилищник" 159,57 млн. руб.; ООО "Каскад" 18,99 млн. руб. Население – 1 021,74 млн. руб.

Информация филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (далее – Филиал)

На Филиале постоянно осуществляется мониторинг готовности филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» к работе в отопительный сезон согласно приказа от 27.12.2017 № 1233 «Об утверждении методики проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон».

Индекс готовности объекта филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро», согласно «Мониторинга готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон» Минэнерго России, на 25.02.2022 равен 1, что означает - «готов».

Для безопасной работы в период прохождения паводка весной 2022 года по Филиалу выпущен приказ № 148 от 18.02.2022 «О пропуске весеннего паводка 2022 года». Согласно требований данного приказа создана паводковая комиссия, которой проведён осмотр

готовности гидротехнических сооружений Филиала к прохождению паводка и составлен «Акт предпаводкового осмотра ГТС филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» паводковой комиссией». Разработан, утвержден «План мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка 2022 г.» состоящий из 32 мероприятий, из которых 5 уже выполнено.

Согласно приказу установлено круглосуточное наблюдение за состоянием безопасности ГТС, режимом изменения уровня воды в водохранилище, воздействием льда на сооружения и их обледенением. Сформированы аварийно-спасательные бригады, оснащенные необходимыми для ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций материалами, инструментами, автотранспортной техникой.

18.02.2022 года проведены коплексные учения на гидротехнических сооружениях Филиала по теме «Действия органов управления, сил и средств объектового звена РСЧС в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с переливом воды через гребень грунтовой насыпной плотины», с участием представителя ГУ МЧС России по Смоленской области. Оценка действий персонала – «хорошо».

После завершения паводка будет произведено обследование ГТС с составлением отчета и Акта.

На Филиале проходит согласование приказа «О подготовке филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» к работе в пожароопасный период 2022 года» и приказа «О подготовке к прохождению грозового периода 2022 года». Согласно требований настоящих приказов на Филиале будут проведены следующие мероприятия:

– разработан «План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду»;

– проверка состояния производственных зданий, сооружений, оборудования, пожарного водопровода, пожарных гидрантов, территории на соответствие требованиям пожарной безопасности;

– своевременный покос травы, с последующей уборкой сухой травы, очистка просек ЛЭП;

– проверка состояния и условий эксплуатации молниезащитных и заземляющих устройств мазутохранилища, маслохозяйства, ГРП и другого оборудования;

– внеплановый инструктаж оперативному и оперативно-ремонтному персоналу по действиям в пожароопасный период и в условиях грозы;

– противопожарные, совмещенные с противоаварийными, тренировки оперативного персонала совместно с ПЧ ООО «Феникс-ПБ»;

– проверены укомплектованность и состояние первичных средств пожаротушения в структурных подразделениях;

– проверка работоспособности пожарной техники и пожарно-технического оборудования ПЧ ООО «Феникс-ПБ»;

– проверены подъездные пути к источникам противопожарного водоснабжения (водохранилище оз. Сошно и противопожарный пруд ТТЦ Филиала);

– проверка и проработка схемы связи и оповещения ООО «Феникс-ПБ», обеспечивающего пожарную охрану Филиала, подразделений охраны, оперативных служб территориальных подразделений МЧС России, дежурных служб органов местного самоуправления и территориальных органов управления лесного хозяйства.

На Филиале созданы нештатные аварийно-спасательные формирования, укомплектованные техникой, оборудованием, автотранспортом, а также имеется аварийный запас необходимых материалов.

В целях взаимодействия с ЕДДС Духовщинского района Филиалом заключено «Соглашение о взаимодействии и информационном обмене ЕДДС муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области с ДДС – филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро», в котором предусмотрена организация взаимодействия ЕДДС и

ДДС в режиме повседневной деятельности, при ликвидации чрезвычайной ситуации, а также информационное взаимодействие.

Информация филиала ПАО «ФСК ЕЭС»- Новгородское ПМЭС
(далее - Новгородское ПМЭС)

На текущий период ОС 2021/2022 года Новгородское предприятие МЭС проходит в штатном режиме.

На настоящий момент:

- укомплектованность предприятия аварийным резервом составляет – 100%;
- ремонтный персонал в полном объеме обеспечен необходимым инструментом, оснасткой, средствами связи, индивидуальными средствами защиты, зимней спецодеждой;
- с ремонтным персоналом проведены противоаварийные тренировки в соответствии с утвержденными графиками;
- здания и сооружения предприятия утеплены и готовы к работе в условиях низких температур.

Новгородское предприятие МЭС готово к ликвидации аварийных ситуаций в случае их возникновения.

В рамках подготовки к паводковому периоду по Новгородскому ПМЭС издан приказ от 02.02.2022 № 45 «О подготовке и задачах Новгородского ПМЭС по успешному прохождению паводкового периода 2022 года»

Данным приказом утверждены мероприятия (23 мероприятия) по подготовке предприятия к работе в паводковый период. На текущий момент ведется выполнение данных мероприятий.

Создан график осмотров зон повышенного риска подтопления.

Создана паводковая комиссия Новгородского предприятия МЭС под председательством заместителя директора – главного инженера предприятия Мазура Евгения Петровича.

Для подготовки предприятия к работе в пожароопасный период проводится анализ прохождения пожароопасных периодов прошлых лет. Выпущен приказ от 28.02.2022 № 76 «О подготовке к прохождению пожароопасного периода и периода высоких температур 2022 года» в рамках которого запланированы 21 мероприятия в период подготовки к пожароопасному периоду и 5 мероприятий в период прохождения пожароопасного периода.

Информация ООО «Дорогобужская ТЭЦ»

Для подготовки предприятия к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 гг. по ООО «Дорогобужская ТЭЦ» выпущен Приказ №58 от 01.06.2021г. «О подготовке к ОЗП 2021/2022 гг.». Данным приказом утверждён план мероприятий из 28 пунктов, направленных на повышение надёжности работы оборудования станции и тепловых сетей, в настоящий момент выполнены все 28 мероприятий.

Имеются необходимые запасы резервного топлива, согласно заданию на каждое первое число месяца.

Согласно годового графика ремонтов на 2021 г. ремонт основного оборудования выполнен в полном объёме.

За отчётный период аварийных ситуаций, влияющих на теплоснабжение потребителей и попадающих под расследование Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору не происходило.

По ООО «Дорогобужская ТЭЦ» в целях обеспечения бесперебойной, надежной работы оборудования электростанции в паводковый период выпущен Приказ от 17.02.2022 № 27 «О прохождении весеннего паводка», в котором определён состав комиссии, включающий руководителей ТЭЦ, начальников цехов и специалистов.

В Приказе определены основные задачи по прохождению паводка:

- проработка с персоналом инструкций по эксплуатации ГТС и технике безопасности при работе на воде;

- обеспечение взаимодействия с органами местной администрации с учетом складывающейся обстановки;

- обеспечение ежесуточного представления информации с начала пропуска паводковых вод руководству ТЭЦ;

- проведение комиссионного осмотра гидротехнических сооружений, подвергающихся действию паводковых вод с оформлением акта готовности к пропуску паводка;

- проведение весеннего осмотр зданий и гидротехнических сооружений после прохождения паводка;

- проведение комиссионного осмотра зданий и сооружений цеха РТС;

- подготовка к работе в условиях паводка промливневой канализации;

- проверка готовности устройств релейной защиты и автоматики в режиме минимальных нагрузок, усиление контроля за состоянием ГТС;

- ведение журнала учета фактической отметки подъёма уровня р. Днепр;

Начата подготовка к пожароопасному периоду 2022 года. Для безопасного прохождения пожароопасного периода по ООО «Дорогобужская ТЭЦ» выпущен Приказ от 10.03.2022 № 44 «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2022г.». В данном Приказе утверждён план мероприятий с указанием сроков выполнения и ответственных лиц.

1. О готовности к функционированию в паводковый и пожароопасный периоды, об организации контроля за оборудованием, зданиями и сооружениями, попадающими в зоны возможного подтопления и пожароопасной обстановки:

- проводятся обходы и осмотры территории и оборудования, с регистрацией результатов в оперативном журнале, с целью предупреждения и тушения пожаров;

- проводится проверка состояния мест прохождения кабелей в кабельных каналах через строительные конструкции, наличие противопожарных поясов, устраняются выявленные недостатки;

- проводится проверка состояния подъездных дорог к пожарным гидрантам и другим водоисточникам;

- проверяется состояние гравийной засыпки под маслонаполненным оборудованием, с проведением, при необходимости, ее промывки или замены; по результатам проверки составляется акт;

- проведён осмотр и освобождение аварийных емкостей слива масла от скопившейся жидкости;

- проведена проверка состояния обвалования маслохозяйств, мазутных резервуаров с проведением, при необходимости, их восстановления;

- проведена проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения, укомплектованности пожарных щитов и пожарных постов первичными средствами пожаротушения, немеханизированным инструментом, ящиков с песком лопатами (совками);

- ведётся контроль за соблюдением персоналом «Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ»; обращается внимание на выполнение требований данной инструкции персоналом подрядных организаций;

2. О существующих резервах необходимых материалов, техники, оборудования и автотранспорта для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций:

- ТЭЦ имеет в наличии 3 аварийные бригады и 6 единиц спецтехники для ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций; имеется необходимый запас материалов и запасных частей.

3. О состоянии гидросооружений и их готовности к паводковому периоду:

- в соответствии с приказом № 27 ООО «Дорогобужской ТЭЦ» обследование гидротехнических сооружений будет произведено до 21.03.2022 г.

4. О состоянии источников водоснабжения и пожарного водопровода на территории энергообъектов:

- на территории ООО «Дорогобужская ТЭЦ» имеется насосная станция пожаротушения, центральный водопровод, 16 пожарных гидрантов; имеется возможность забора воды для пожарных машин из сбросного канала; все объекты находятся в рабочем состоянии.

5. О состоянии территорий энергетических объектов (уборка сухой травы и других сгораемых материалов) и просек ЛЭП (уничтожение и вывоз древесно-кустарниковой растительности):

- на ТЭЦ проводится своевременное скашивание травы и очистка закрепленной территории от сухой травы, сгораемых отходов и кустарника, обращается особое внимание на места прокладки теплотрасс, склады мазута, газовое хозяйство и ОРУ;

- проведён внеплановый противопожарный инструктаж персоналу, с указанием запрещения разведения костров, пала сухой травы, об уборке рабочих мест от промасленных материалов и порядке хранения спецодежды, нормах использования и хранения ЛВЖ и ГЖ на рабочих местах, об использовании автотехники только с исправной топливной системой, мерах безопасности при проведении огневых работ и действиях при пожаре;

6. О наличии и готовности специализированной техники и персонала для борьбы с возможными подтоплениями и пожароопасной обстановкой:

- для предотвращения возможной пожароопасной ситуации имеются добровольные пожарные формирования (ДПФ) в количестве 4 расчётов;

7. О наличии и состоянии резервных источников электроснабжения, их количестве, местах размещения и готовности для электроснабжения социально-значимых объектов:

- имеется в наличии дизель-генератор мощностью 60 кВт в исправном состоянии, постоянное место расположения – участок тепловых сетей РТС;

8. О взаимодействии с ЕДДС районов при возникновении чрезвычайных ситуаций, подтоплений и пожаров, приведших к повреждению оборудования и отключению потребителей:

- на ТЭЦ выпущен приказ о дежурно-диспетчерской службе, где определён порядок взаимодействия с ЕДДС от 04.12.2014 № 148.

Информация ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» проходит отопительный сезон в штатном режиме аварии и инцидент отсутствуют. Отдельные не продолжительные остановы котельных связаны с прекращение электроснабжения, с отсутствием холодного водоснабжения. За отчётный период аварийные ситуации, влияющие на теплоснабжение потребителей и попадающих под расследование комиссией предприятия и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному отсутствуют.

Начата подготовка к пожароопасному периоду 2022 года. Для безопасного прохождения пожароопасного периода по ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» выпущен Приказ от 11.03.2022 года № 40 «О подготовке к прохождению пожароопасного периода в 2022 г.». Обеспечивается порядок на территории объектов общества, проверено состояние средств пожаротушения, обеспечен свободный доступ к пожарным водоводам и гидрантам.

В соответствии с Приказом ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» намечены следующие мероприятия:

О готовности к функционированию в пожароопасный период, об организации контроля за оборудованием, зданиями и сооружениями, попадающими в зоны возможного пожароопасной обстановки:

- провести уборку территорий организаций, близлежащей местности зданий, сооружений организации, на предмет очистки от сухой травы, древесно-кустарниковой растительности, мусора и других пожароопасных предметов;

- провести обследование сетей организации, их расчистку под трассой от сухой травы, древесно-кустарниковой растительности, мусора и других пожароопасных предметов;

- проверить исправность работы средств пожаротушения на объектах, обеспечить резерв необходимых материалов, оборудования для оперативной ликвидации возможных аварийных, нештатных или чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением пожароопасного периода.

О существующих резервах необходимых материалов, техники, оборудования и автотранспорта для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций:

- ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» имеет в каждом районе аварийные бригады и спецтехнику для ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций; имеется необходимый запас материалов и запасных частей.

О состоянии территорий энергетических объектов (уборка сухой травы и других сгораемых материалов):

- на всех объектах ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» проводится своевременное скашивание травы и очистка закрепленной территории от сухой травы, сгораемых отходов и кустарника, обращается особое внимание на места прокладки теплотрасс, склады мазута;

- проведён внеплановый противопожарный инструктаж персоналу, с указанием запрещения разведения костров, пала сухой травы, об уборке рабочих мест от промасленных материалов и порядке хранения спецодежды, нормах использования и хранения ЛВЖ и ГЖ на рабочих местах, об использовании автотехники только с исправной топливной системой, мерах безопасности при проведении огневых работ и действиях при пожаре.

Информация МУП «Смоленсктеплосеть»

МУП «Смоленсктеплосеть» по состоянию на 14.03.2022 года эксплуатируется 54 газовых котельных, 235 ЦТП и ТП, а также 327,4 км тепловых сетей в подземной и наземной прокладке в двухтрубном исполнении.

На предприятии МУП «Смоленсктеплосеть» осуществляется постоянный контроль за функционированием объектов тепловой энергетики и тепловых сетей в период паводкового и пожароопасного периода эксплуатации. Разработаны приказы «О мерах предосторожности во время весеннего паводка» и «Об охране жизни и здоровья работников, обслуживающих котельные, ЦТП, ТП и тепловые сети во время весеннего паводка». Разработан план мероприятий по безопасному прохождению весенних паводковых вод на территории котельных, ЦТП и ТП, проведен инструктаж с сотрудниками предприятия по соблюдению правил организации жизнедеятельности и действий в случае возникновения паводковых вод.

Во избежание угроз подтопления (затопления) в районах расположения котельных. ЦТП, ТП и тепловых сетей постоянно проводится мониторинг подъема уровня, воды, создан необходимый запас сил и материальных средств для нормального функционирования объектов тепловой энергетики МУП «Смоленсктеплосеть», а также для быстрой локализации паводковой ситуации.

На предприятии МУП «Смоленсктеплосеть» разработаны и направлены для поддержания производственной деятельности следую следующие приказы:

1. Приказ от 28.02.2022 года № 87/08 «О создании материальных ресурсов для локализации и ликвидации аварий на ОПО».

2. Приказ от 28.02.2022 года № 88/08 «О создании резерва финансовых средств для локализации и ликвидации аварий на опасных объектах».

3. Приказ от 10.03.2022 года № 124/14 «О подготовке предприятия к работе в весенне-летний пожароопасный период 2022 года».

4. Приказ от 10.03.2022 года № 125/14 «О безаварийном пропуске паводковых вод».

В целях предупреждения пожароопасной ситуации и нормального функционирования объектов тепловой энергетики МУП «Смоленсктеплосеть» на предприятии помимо, имеющихся разработанных инструкций по действиям сотрудников при возникновении и тушении пожаров и планов по эвакуации, а также при полном обеспечении и укомплектованности производственных помещений, помещений котельных, ЦТП и ТП поверенными первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты, проводятся регулярные осмотры за соблюдением противопожарной безопасности всех объектов предприятия, особенное внимание уделяется прилегающей территории, проводится периодическая очистка территории от мусора и прошлогодней травы.

Определен порядок взаимодействия между ответственными дежурными, диспетчерами и ремонтными бригадами, а также определено место нахождения ответственных дежурных - помещение аварийно-диспетчерской службы, телефон диспетчерской службы 20-80-20.

На предприятии имеются 9 исправных мобильных резервных источников электроснабжения, размещенных на территории производственной базы. Для обслуживания и проведения ремонтов на тепловых сетях, в том числе аварийных, в наличии следующая техника: экскаваторы - 13 шт., автокраны - 5 шт., водоотливная установка - 1 шт., вакуумные откачивающие автомобили - 5 шт., передвижные сварочные станции (АРТК)-10 шт.

Все вышеуказанные мероприятия направлены на бесперебойное функционирование объектов тепловой энергетики МУП «Смоленсктеплосеть» в паводковый и пожароопасный периоды текущего года.

Информация АО «ЭлС» (далее – Общество)

Осенне-зимний максимум нагрузок 2021-2022 годов проходит в штатном режиме. Ремонтная программа 2022 года выполняется в соответствии с утвержденным годовым планом-графиком.

В состоянии готовности к устранению аварийных ситуаций и проведению восстановительных работ находятся все службы Общества.

Ремонтные бригады оснащены всеми необходимыми средствами малой механизации для выполнения аварийно-восстановительных работ.

Оперативная служба, аварийно-восстановительные и ремонтные бригады сформированы из числа аттестованного, квалифицированного персонала в количестве, достаточном для локализации и устранения аварийных ситуаций.

В период с 07.02. по 14.02.2022 была проведена плановая выездная проверка МТУ Ростехнадзора, по выявленным нарушениям выдано предписание от 14.02.2022 № 5.1-0021пл-П/0009-2022. Срок устранения выявленных нарушений установлен до 14.05.2022, приказом по предприятию от 15.02.2022 № 24 утверждены мероприятия по устранению выявленных нарушений, ведется работа по выполнению мероприятий.

В рамках подготовки к прохождению паводкового периода 2022 года приказом по предприятию от 24.02.2022 № 39 создана паводковая комиссия, утвержден план мероприятий по подготовке электрических сетей АО «ЭлС» к работе в период прохождения весеннего паводка 2022 года.

Организован контроль за оборудованием, зданиями и сооружениями, подверженными затоплению. Выполнена проверка состояния средств откачки воды.

Произведена внеочередная проверка комплектности аварийного запаса. Обеспечены готовность и резерв автотранспорта для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций.

Приказом по предприятию от 04.03.2022 № 51 назначены лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в пожароопасный период, организован контроль за оборудованием, зданиями и сооружениями, попадающими в зоны пожароопасной обстановки, определен комплекс мер, необходимых для соблюдения противопожарного режима.

Противопожарные тренировки с персоналом и инструктажи проводятся в соответствии с утвержденными графиками.

Оперативно-выездная и линейные бригады укомплектованы средствами пожаротушения в полном объеме.

Риски возникновения нарушений электроснабжения потребителей сведены к минимуму. Для оснащения соответствующих социально значимых объектов резервными источниками электроснабжения в АО «ЭлС» имеются в наличии и находятся в исправном, готовом к применению, состоянии 5 РИСЭЭ:

– дизель-генераторная установка АЗИМУТ ЭД80-Т400-1РП (трехфазная, мощностью 80 кВт) передвижная, находится на территории ремонтно-производственной базы (промзона САЭС);

– электростанция бензиновая БЭС 8000Е (однофазная, мощностью 6 кВт) и BS5500 (однофазная, мощностью 5,5 кВт, 2 шт. по 2,5 кВт) – передвижные, находятся на центральном складе (коммунальная зона).

АО «ЭлС» обеспечено взаимодействие с органами исполнительной власти и территориальными органами МЧС России по Смоленской области при прохождении паводка, распорядительным документом по предприятию организовано незамедлительное направление оперативных сведений о паводковой обстановке в ФГБУ «САЦ Минэнерго России».

Информация филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» (далее - Смоленской АЭС)

Приказом от 04.03.2021 № 9/Ф08/402-П на Смоленской АЭС введен в действие План мероприятий по подготовке станции к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

Запланировано к исполнению 191 мероприятие выполнено 187 мероприятий, в работе (срок не истек) 4 мероприятия:

1. Очистка от снега и льда автодорог и подъездных путей к источникам противопожарного водоснабжения, местам установки передвижных аварийных дизель-генераторных станций, зданиям и сооружениям.
2. Обеспечение безопасности передвижения персонала в осенне-зимний период на маршрутах передвижения по территории САЭС и на маршрутах к площадке прибытия и отъезда транспорта.
3. Очистка наледи и снега ж/д путей возле ворот.
4. Обработка обледенелых участков специальным хим. реагентом.

Согласно «Методике проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон», разработанной Минэнерго РФ, Смоленской АЭС обеспечивается предоставление полной и достоверной информации для расчета показателей и проводится мониторинг официального сайта Минэнерго РФ в части оценки готовности станции к отопительному сезону.

Индекс готовности Смоленской АЭС к работе в осенне-зимний период по состоянию на 25.02.2022 равен 1,00.

Приказом от 13.01.2022 № 9/Ф08/44-П на Смоленской АЭС создана паводковая комиссия и введен в действие План мероприятий по подготовке объектов станции к работе в период прохождения паводка в 2022 году. Запланировано к исполнению 37 мероприятий.

По состоянию на 15.03.2022 выполнены следующие мероприятия:

- Разработаны перечни запасных частей оборудования, материалов и подручных средств оснащения, необходимых для подготовки и выполнения работ в период прохождения паводка.
- Распорядительным документом по цехам определены места хранения запасных частей оборудования, материалов и подручных средств оснащения.
- Для подготовки к прохождению паводкового периода и для ликвидации возможных его нежелательных последствий поддерживается аварийный запас материалов (щебень, песок, цемент, мешки, и т.д.).
- Определен перечень необходимой специальной автомобильной техники на период прохождения паводка, в том числе для доставки аварийных бригад, оборудования, подручных средств и материалов.
- Проверен запас спецодежды, персонал обеспечен плащами, рукавицами, резиновыми сапогами и др. Определены места хранения спецодежды.
- Проверено наличие и состояние технических средств и материалов, предназначенных для предотвращения затопления зданий, сооружений и территории в соответствии с Типовым положением. Ответственным лицам проведен внеплановый инструктаж о назначении, порядке применения, наличии и месте хранения аварийного запаса.
- Разработана программа пропуска половодья через гидроузел и защиты ГТС от повреждений, включающая в том числе: режим предварительной сработки водохранилища, режим работы гидроузла в период прохождения паводковых расходов.
- Обеспечена готовность подразделений, входящих в спецведомственное формирование (СВФ), для привлечения их к работе в случаях аварийных ситуаций при прохождении паводка (команды локализации аварий и ликвидации ее последствий на гидротехническом оборудовании; команды локализации аварий и ликвидации ее последствий на обеспечивающих системах). Проверена оснащенность личного состава спецодеждой, инструментом, техникой.
- На период паводка созданы аварийные бригады цехов, укомплектованные спецодеждой, необходимым инструментом и приспособлениями для устранения последствий затопления.
- Разработан график дежурств и дополнительных обходов ответственного персонала на гидротехнических сооружениях в период прохождения паводка.
- Оперативному персоналу, персоналу аварийных бригад, персоналу, эксплуатирующему ГТС, проведен внеплановый инструктаж по разработанным темам.
- Установлена периодичность контроля уровня воды в водохранилище в период прохождения паводка.
- Проверена исправность и работоспособность освещения паводкового бетонного водосброса гидроузла на р. Десна; внешних объектов ГТС ЦОС (НС ПТ/ТВ ХОЯТ; БНС-1; ЦНС-3; АНС-4; ВП-1; ВП-2; ВЗС-1-3); подъездных путей к объектам.

- Проверена исправность систем отвода поверхностных и грунтовых вод с территории САЭС (дренажи, водоотводящие каналы). Проверена проходимость и произведена очистка ливнестоков зданий и сооружений на территории АЭС.

- Выполнен предпаводковый осмотр очистных сооружений на САЭС.

- Проверена работоспособность и выполнена ревизия электрической и механической части механизмов подъема затворов паводкового водосброса, включая ручные приводы механизмов подъема.

- Обеспечена готовность и работоспособность штатного насосного оборудования, предназначенного для откачки воды из приямков, с отметок, тоннелей, помещений в систему трапных вод или на очистные сооружения.

- Обеспечена готовность переносных насосов с комплектами шлангов, кабеля, соединительных переходников, хомутов и др. Определены места их хранения.

- Обеспечена готовность переносных мотопомп, дизель-генераторов и подключаемого насосного оборудования. Создана мобильная группа для откачки паводковых вод.

- Проверена готовность передвижной техники: землеройной техники, экскаваторов-погрузчиков, бульдозеров, автокранов, самосвалов и т.д.

Расположение объектов Смоленской АЭС на местности исключает их угрозу подтопления или затопления в период прохождения половодья. За время эксплуатации Смоленской АЭС случаев подтопления или затопления объектов не было.

Приказом от 21.01.2022 № 9/Ф08/142-П введен в действие «План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период 2022 года». Запланировано к исполнению 19 мероприятий (в работе, срок не истек).

Информация АО «Газпром газораспределения Смоленск»

Осенне-зимний период 2021-2022 гг. проходил без аварий и инцидентов, послуживших причиной материального ущерба, понесенного потребителями, зафиксировано не было.

Произведенные замеры давления газа в газораспределительных сетях в зимний период в часы максимального потребления газа в точках, наиболее неблагоприятных по режиму газоснабжения, не выявили участков сетей со снижением давления у потребителей.

Проверка степени одоризации природного газа выполнялась согласно утвержденным планам. Мест отклонения степени одоризации природного газа не выявлено.

Все аварийные заявки устранялись работниками аварийно-диспетчерских и эксплуатационных служб в кратчайшие сроки.

В АО «Газпром газораспределение Смоленск» издан приказ от 28.02.2022 №2-51 «Об организации работ в период весеннего паводка в 2021 году».

Обществом составлен график круглосуточного дежурства ответственных лиц на паводковый период, а также утвержден и выполняется план мероприятий по подготовке к работе объектов в паводковый период.

Планом предусмотрено выполнение мероприятий:

- предварительная оценка ожидаемых масштабов весеннего паводка;
- определение необходимого запаса материально-технических средств и финансовых ресурсов, необходимых для ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций на сетях газоснабжения;
- проверка укомплектованности аварийного запаса материалов;

- проверка состава сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий в филиалах Общества, и готовности к локализации и ликвидации последствий аварий на сетях газораспределения и газопотребления;

- проверка работоспособности водооткачивающих установок и насосов производственных зданий и сооружений;

- обследование газопроводов в местах переходов через водные преграды и овраги, состояния дамб и работы водопропускных устройств, по которым проложены газопроводы;

- приведение в надлежащее санитарное состояние территорий производственных баз;

- проведение дополнительного инструктажа с работниками по особенностям обхода газопроводов в период весеннего паводка;

- обеспечение оперативного взаимодействия АДС с ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Смоленской области», информирование об обстановке на сетях газораспределения и газопотребления.

В феврале 2022 года в АО «Газпром газораспределение Смоленск» издан приказ, определяющий «План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты АО «Газпром газораспределения Смоленск» на 2022 год», в котором предусмотрены меры безопасности в пожароопасный период.

Информация филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской и Калужской областей»
(далее – Смоленское РДУ)

Режим работы энергосистемы Смоленской области нормальный. Нагрузка сетевых элементов, перетоки в контролируемых сечениях не превышают допустимых значений.

Уровни напряжения в контрольных пунктах поддерживаются в допустимом диапазоне. Недопустимых отклонений частоты не зафиксировано. Обеспечиваются необходимая генерация и резерв мощности на электростанциях.

Обеспечиваются необходимые условия проведения ремонтных работ в соответствии с поступающими заявками субъектов электроэнергетики согласно требованиям действующих нормативно-технических документов.

На период паводка обеспечивается выполнение необходимых мероприятий по реализации плановых ремонтов линий электропередачи и электросетевого оборудования (в том числе реконструкции, модернизации и технического перевооружения линий электропередачи и электросетевого оборудования), которые по характеру производства работ не могут быть перенесены на послепаводковый период.

Аварийность на электростанциях установленной мощностью 25 МВт и выше с 1.01.2022 по 11.03.2022 (нарастающим итогом)

	2021	2022
Смоленская ГРЭС	2	1
Смоленская ТЭЦ-2	1	0
Дорогобужская ТЭЦ	3	9
ИТОГО	6	10

В отчётном периоде 2022 года наблюдается увеличение аварийности на 67% относительно аналогичного периода 2021 года. Наибольшее увеличение зафиксировано на Дорогобужской ТЭЦ.

Распределение аварий по видам оборудования с 1.01.2022 по 11.03.2022

Компании	Классификационные признаки видов оборудования													
	Коли-чество аварий	Котельное оборудование (код 3.3.1)	Турбинное оборудование (код 3.3.2)	Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3)	Генераторы и синхронные компенсаторы (код 3.3.7)	Здания и сооружения (код 3.3.9)	ЛЭП 110 кВ и выше (код 3.3.10)	Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4 и 3.3.12)	Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14)	Устройства релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики (код 3.3.15)	Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16)	Оборудование 6-35 кВ (код 3.3.5)	Средства диспетчерского и технологического управления и системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18 и 3.3.19)	Другие виды оборудования (коды 3.3.6, 3.3.8 и 3.3.20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ООО «Дорогобужская ТЭЦ»	9		1	2	1		1				1	1	2	
Смоленская ГРЭС	1	1												
Смоленская ТЭЦ-2	0													
Всего	10	1	1	2	1		1				1	1	2	

Аварийность на оборудовании 110 кВ и выше электросетевых компаний энергосистемы Смоленской области с 1.01.2022 по 11.03.2022

	2021	2022
Филиал ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго»	8	10
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Новгородское ПМЭС	0	0
ОАО «РЖД»	1	3
ООО «Транснефть-Балтика»	0	0
Иные	2	0
ИТОГО	11	13

В отчётном периоде 2022 года наблюдается увеличение аварийности на 18%

Тепловые станции энергосистемы Смоленской области по состоянию на 11.03.2022 обеспечены топливом в полном объеме. Запасы топлива превышают расчетные нормативные значения.

Топливообеспечение электростанций на 11.03.2022

	мазут (тыс. тонн)				уголь (тыс. тонн)				газ (млн.куб.м.)		
	ННЗТ	ОНЗТ на текущую дату	Фактические запасы на текущую дату	% выполнения ОНЗТ на текущую дату	ННЗТ	ОНЗТ на текущую дату	Фактические запасы на текущую дату	% выполнения ОНЗТ на текущую дату	Договорной объем поставки	Фактическая поставка	% выполнения договора
СМОЛЕНСКАЯ ГРЭС	0,432	0,852	2,743	322,0	3,036	43,016	73,722	171,4	15,774	10,715	67,9
СМОЛЕНСКАЯ ТЭЦ-2	2,172	20,31	21,461	105,7					16,452	17,027	103,5
ДОРОГОБУЖСКАЯ ТЭЦ	0,157	1,281	1,305	101,9	0,665	8,935	8,975	100,4	1,935	1,314	67,9

Информация Главного управления МЧС России по Смоленской области
Прогноз развития паводковой обстановки на территории Смоленской области в паводка опасный сезон 2022 года

Во второй и третьей декадах февраля отмечалось таяние снежного покрова. По данным снегомерной съемки, произведенной по маршруту в поле 28 февраля, высота снега находилась в пределах от 15 см до 34 см, с запасом воды в нем до 139 мм. Запасы воды в снеге по отношению к норме распределялись следующим образом: на территории бассейна Западной Двины они близки к норме и меньше ее; в верховьях Днепра и Сожа запасы воды на 20-30% больше обычных для этого времени года.

В конце февраля промерзание почвы составило от 1 см до 8 см, в среднем по области 5 см (норма 47 см).

Во второй половине февраля метеорологические условия активизировали процессы разрушения ледяных образований на реках области. Ледостав с полыньями, закраинами и разводьями сохраняется на большинстве рек бассейна Западной Двины, а также в верховьях Днепра и Сожа

В первой декаде февраля на реках наблюдались незначительные колебания уровней воды. Во второй и третьей декадах месяца выпадение осадков и таяние снежного и ледового покровов обусловило на большинстве рек области рост уровней воды.

В результате анализа сложившихся гидрометеорологических условий в бассейнах рек и произведенных расчетов, максимальные уровни воды прогнозируются близкими к средним многолетним значениям и несколько ниже их. На большинстве рек пойменные земли будут залиты водой.

В период формирования максимальных уровней воды весеннего половодья могут иметь место следующие последствия:

- затопления сельхозугодий пойменных участков в прибрежных районах вдоль русел рек;
- затопления хозпостроек, участков автомобильных дорог и низководных мостов.

Формирование максимальных уровней воды в бассейнах рек Западной Двины, Днепра и Сожа будет происходить за счёт тало-дождевого стока. В дальнейшем осложнить паводковую ситуацию может лишь выпадение значительного количества осадков.

Прогнозы максимальных уровней воды весеннего половодья будут корректироваться среднесрочными прогнозами Смоленского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС», в случае изменений гидрометеорологических условий.

Гидрометеорологические условия, сложившиеся в бассейнах рек на 05.03.2022 г., и ожидаемые максимальные уровни весеннего половодья 2022 г.

Водность Западной Двины близка к обычной для этого времени года.

Формирование максимальных уровней воды будет происходить за счёт тало-дождевого стока, значения максимальных уровней воды весеннего половодья ожидаются близкими к средним многолетним значениям и ниже их.

Водность Днепра на 30-50% больше обычной для этого времени года.

Формирование максимальных уровней воды будет происходить за счёт тало-дождевого стока, значения максимумов ожидаются близкими к средним многолетним значениям и ниже их.

На реке бассейна преобладает спад уровней воды. Водность Сожа на 40-60% больше обычной для этого времени года.

Формирование максимальных уровней воды будет происходить за счёт тало-дождевого стока, значения максимумов ожидаются близкими к средним многолетним значениям.

Аварийный и несанкционированный сброс воды из водоемов на территории Смоленской области способен привести к подтоплению (затоплению) местности, частичному размыву автодорог и разрушению искусственных сооружений на них.

Прогноз развития лесопожарной обстановки на территории Смоленской области в пожароопасный сезон 2022 года

Основными источниками информации о сроках наступления и длительности пожароопасного сезона являются данные метеорологических наблюдений и материалы учета лесных пожаров за предшествующий десятилетний период.

Можно констатировать, с вероятностью 65-70% на территории Смоленской области в апреле-сентябре 2022 г. ожидается температурный режим около средних многолетних значений, а режим летнего увлажнения около нормы.

Апрель - температура и количество осадков ожидается около нормы, преобладание пожароопасности в основном 1-2 класса, к концу месяца возможно 3 класса (средняя), при условии установления сухой погоды и существенного повышения температуры.

В мае при температуре около нормы и количество осадков в пределах нормы, горимость будет нарастать до 3 класса (средняя), местами до 4 класса (высокая).

Июнь-август - температура и осадки прогнозируется около климатической нормы, но из-за неравномерного по времени и территории распределения осадков, возможны периоды сухой и жаркой погоды, что будет способствовать росту пожарной опасности в пределах 4 класса (высокая) и 5 класса (чрезвычайная).

Сентябрь - температура и осадки также ожидаются около нормы, пожароопасность в основном 2-3 класса, местами в отдельные периоды при отсутствии дождей до 4 класса (высокая).

На основе анализа распределения земель лесного фонда Смоленской области по I-V классам пожарной опасности к муниципальным образованиям с наибольшей вероятностью возникновения природных пожаров относятся: Велижский, Вяземский, Гагаринский, Дорогобужский, Духовщинский, Ельнинский, Краснинский, Новодугинский, Рославльский, Сафоновский, Смоленский, Сычевский, Темкинский, Угранский, Холм-Жирковский, Шумячский районы.

Общие выводы: в случае сухой и жаркой погоды возможно возникновение беглых низовых пожаров в лесном фонде области, при сильном ветре возможно возникновение крупных верховых природных пожаров. Первые лесные пожары могут возникнуть в ряде районов области в первой – второй декаде апреля.

При наихудшем варианте вероятны лесоторфяные пожары в 18-ти районах области: Демидовском, Велижском, Вяземском, Гагаринском, Глинковском, Дорогобужском, Духовщинском, Ельнинском, Ершичском, Красинском, Монастырщинском, Рославльском, Руднянском, Смоленском, Сычевском, Угранском, Сафоновском, Хиславичском районах.

Ландшафтные пожары наиболее вероятны в окрестностях населенных пунктов, мест отдыха населения (прибрежная зона озёр и рек), вдоль автомобильных и железных дорог.

Следует учитывать, что данный прогноз обуславливается лишь учетом метеорологических факторов, распределением площади лесного фонда по классам пожарной опасности, статистическими данными по природным пожарам. В реальной обстановке горимость часто зависит от человеческого фактора, хозяйственной деятельности.

ВЫСТУПИЛ: и.о. начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике Н.И. Борисов

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию о выполнении мероприятий по прохождению ОЗП 2021-2022 годов предприятиями Смоленской области.

2.2. Рекомендовать предприятиям топливно-энергетического комплекса на территории Смоленской области:

2.2.1. направить в Департамент по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике информацию об исполнении инвестиционных программ и ремонтных работ в связи с изменившейся экономической обстановкой;

Срок исполнения: до 20.04.2022

2.2.2. обеспечить выполнение мероприятий по безопасному прохождению ОЗП 2021-2022 годов;

2.2.3. обеспечить выполнение требований, предусмотренных приказом Минэнерго России от 14.01.2021 № 5, готовность к функционированию в паводковый и пожароопасный периоды;

2.2.4. обеспечить взаимодействие с ЕДДС районов при возникновении чрезвычайных ситуаций, подтоплений и пожаров, приведших к повреждению оборудования и отключения потребителей;

2.2.5. обеспечить готовность функционирования в круглосуточном режиме «горячих линий» и официальных сайтов предприятий тепло- и электроэнергетики для информирования потребителей о возникновении нарушений электроснабжения;

2.2.6. ежемесячно предоставлять информацию отраслевой отчетности в Минэнерго России, в соответствии с Правилами оценки готовности субъектов к работе в отопительный период 2021-2022 годов в полном объеме.

2. О задолженности за топливно-энергетические ресурсы

СЛУШАЛИ:

1) заместителя директора по реализации услуг филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» О.Ф. Бонадысева;

2) заместителя директора по сбыту электрической энергии филиала «АтомЭнергоСбыт» Смоленск АО «АтомЭнергоСбыт» Л.В. Власову.

Информация филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» (далее – Филиал)

На 09.03.2022 общая дебиторская задолженность за услуги по передаче электроэнергии (за вычетом спорной задолженности гарантирующего поставщика) и по энергосбытовой деятельности (в период исполнения функций ГП) перед Филиалом составила 87,89 млн. руб., и является просроченной неоспариваемой.

Просроченная задолженность (неоспариваемая) за услуги по передаче электрической энергии составляет 63,59 млн. руб., в том числе:

- 54,43 млн. руб. филиал «Центральный» АО «Оборонэнергосбыт» (бывший ГП, договор расторгнут с 01.01.2017 г.);
- 7,12 млн. руб. - «прямые» потребители сферы ЖКХ, в том числе:

➢ 3,13 млн. руб. ООО «Коммунальные системы «Кощино» (в отношении потребителя введена процедура банкротства-наблюдение, готовится пакет документов для направления заявления об установлении размера требований кредиторов);

➢ 2,46 млн. руб. МУП ЖКХ «Надежда» (договор расторгнут с 01.10.2020г., потребитель – банкрот, направлено заявление о включении задолженности в реестр требований кредиторов);

➢ 1,36 млн. руб. ООО «Коммунальные системы «Катынь» (потребитель – банкрот, вся задолженность включена в реестр требований кредиторов);

➢ 0,17 млн. руб. ООО «Коммунальщик-Талашкино» (потребитель – банкрот, вся задолженность включена в реестр требований кредиторов).

➢ 2,04 млн. руб. – «прямые» потребители ОАО «Ситалл», ЗАО «Роснеруд».

- Просроченная задолженность за период исполнения функций гарантирующего поставщика (т.н. энергосбытовая деятельность) составляет 24,30 млн. руб., в т.ч. основные дебиторы:
  - 4,57 млн. руб. ООО «СтройРемСервис»;
  - 4,08 млн. руб. ОАО «Жилищник» (г. Смоленск);
  - 7,98 млн. руб. СПК «Пригорское».

Вся дебиторская задолженность была охвачена исковой деятельностью. Исполнительные листы получены, предъявлены к взысканию. В настоящий момент оплата не поступает, т.к. все потребители находятся в процедуре банкротства.

Информация филиала «АтомЭнергоСбыт» Смоленск АО «АтомЭнергоСбыт»

Полезный отпуск электрической энергии за февраль 2022г. составил 299,3 млн. кВт.ч. на сумму 1 794,1 млн. руб. (оперативно).

Задолженность по оплате потребленной электрической энергии на 01.03.2022г. составила 2 604,2 млн. руб. (оперативно), это 107 % от месячного начисления за электрическую энергию, с начала года просроченная задолженность увеличилась на 79,3 млн. руб.

Наиболее проблемными являются группы потребителей, которые дают прирост задолженности: население на прямых расчетах; жилищно-коммунального хозяйства; управляющие компании; учреждения здравоохранения.

Группа потребителей	ДЗ на 01.01.2022г. (млн. руб.)	ДЗ на 01.03.2022г. (млн. руб.) (оперативно)	Прирост за 2 месяца 2022г. (млн. руб.)
Всего, в том числе:	2524,9	2604,2	76,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	751,1	761,5	10,4
Население, в т.ч.:	877,6	923,4	45,8
1.1.Исполнитель коммунальных услуг	483,3	486,8	3,5
1.2.Население	380,8	420,8	40
Промышленность	194,4	286,6	92,2
Федеральный бюджет	19,4	52,6	33,2
Областной бюджет	13,7	15,1	1,4
Учреждения здравоохранения	16,1	20,2	4,1
Местный бюджет	96,3	95,1	-1,2
Прочие отрасли	244,2	233,3	-10,9

Задолженность учреждений, подведомственные Департаменту Смоленской области по здравоохранению – ДЗ 20,2 млн. руб., в т.ч. просроченная – 6,9 млн. руб. Уровень оплаты за 2 месяц 2022 г. – 91,3%.

Сведения о дебиторской задолженности на 01.03.2022 г. учреждений, подведомственных Департаменту Смоленской области по здравоохранению, перед филиалом "АтомЭнергоСбыт" Смоленск

Наименование	ДЗ на 01.03.2022г. по состоянию на 11.03.2022 млн.руб. (оперативно)	Начисление текущих платежей март 2022г. (30%), млн.руб.	Подлежит к оплате всего в марте 2022г.	Период задолженности
ИТОГО, в т.ч.:	20,2	7,2	27,4	
проблемные учреждения, в т.ч.:	6,3	1,05	7,35	
ОГБУЗ "Смоленская ЦРБ"	0,4	0,1	0,5	январь 2022г.
ОГБУЗ "Холм-Жирковская ЦРБ"	1,6	0,1	1,7	август 2021г.-январь 2022г.
ОГБУЗ "Ельнинская МБ"	0,5	0,1	0,6	январь 2022г.

ОГБУЗ "Ершичская ЦРБ"	0,4	0,1	0,5	ноябрь 2021г. - январь 2022г.
ОГБУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи" г. Смоленск	1,3	0,4	1,7	январь 2022г.
ОГБУЗ "Областная больница медицинской реабилитации" г. Сафоново	1,4	0,05	1,45	май 2021г. - январь 2022г.
ОГБУЗ "Сычевская МБ"	0,8	0,2	1,0	январь 2022г.

В целях недопущения роста дебиторской задолженности проведены следующие мероприятия:

Ограничение режима потребления:

Направлено в феврале 2022 г. уведомлений:

- бытовые потребители – 28 289 шт. на сумму 102,4 млн. руб.
- юридические лица – 488 шт. на сумму 74,1 млн. руб.

Введено ограничений:

- бытовые потребители – 357 шт. на сумму 2,3 млн. руб.;
- юридические лица – 28 шт. на сумму 13,4 млн. руб.

Направлено за 2022г. уведомлений:

- бытовые потребители 49 680 шт. на сумму 153 млн. руб.;
- юридические лица – 1 017 шт. на сумму 160,6 млн. руб.

Введено ограничений: бытовые потребители – 556 шт. на сумму 3,6 млн. руб.;

ВЫСТУПИЛ: и.о. начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике Н.И. Борисов

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию о задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

2.2. Рекомендовать филиалу «АтомЭнергоСбыт» Смоленск АО «АтомЭнергоСбыт» продолжить работу с потребителями на розничном рынке по взысканию задолженности за потребленную электроэнергию.

Срок исполнения: постоянно

2.3. Рекомендовать организациям и руководителям управляющих компаний:

2.3.1. обеспечить максимальный процент сбора денежных средств с населения за потребленные коммунальные услуги в порядке предусмотренным законодательством;

2.3.2. обеспечить оплату текущих платежей за потребляемую электрическую энергию с соблюдением сроков договорных обязательств. При необходимости направить в филиал «АтомЭнергоСбыт» Смоленск графики реструктуризации задолженности.

Срок исполнения: постоянно

2.4. Рекомендовать организовать подведомственным учреждениям органов исполнительной власти Смоленской области использовать личный кабинет юридических лиц на сайте филиала «АтомЭнергоСбыт» для заключения (перезаключения) и исполнения договоров поставки энергоснабжения (контрактов).

Срок – постоянно

2.5. Департаменту Смоленской области по здравоохранению обеспечить оплату за потребленную электроэнергию подведомственных учреждений, в строгом соответствии с условиями заключенных контрактов (договоров энергоснабжения).

Срок - постоянно

3. Об обеспечении защищенности объектов электроснабжения территориальных сетевых организаций.

СЛУШАЛИ:

1. заместителя директора по реализации услуг филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» О.Ф. Бонадысева;

2. генерального директора АО «ЭлС» С.А. Ольховикова;
3. главного инженера ООО «Электросеть-Смоленск» И.И. Багметова;
4. генерального директора ООО «Горэлектро» Д.А. Бычкова;
5. генерального директора ООО «Промэнергосеть» С.В. Левченкова;
6. главного инженера ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго» А.М. Кузьмина;
7. директора ООО «Электро» П.Н. Рябова;
8. заместителя начальника Смоленской дистанции электроснабжения структурного подразделения Трансэнерго - филиала АО «РЖД» П.С. Тюрина.

Информация филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»
(далее – филиал Смоленскэнерго)

На балансе филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» находится 254 подстанции 35-110 кВ, из них: ПС-110 кВ – 79 шт., ПС-35 кВ – 175 шт.

В перечень категорируемых объектов, утвержденных Распоряжением Губернатора Смоленской области от 1.03.2013 №162-р «Об утверждении перечня объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Смоленской области, подлежащих категорированию», они не входят.

Подстанции являются необслуживаемыми и в большинстве без дежурного персонала, физическая охрана их не осуществляется.

Объекты филиала Смоленскэнерго (ПС, РЭС, базы и т.д.), оборудованные ИТСО:

- кнопкой тревожной сигнализации – 21;
- системой охранного телевидения – 34;
- охранной сигнализацией – 12 помещений;
- системой контроля и управления доступом – 27;
- видеодомофоном – 25;
- периметральным ограждением (ПС, РЭС, базы и т.д.) – 289.

В целях обеспечения физической охраной объектов филиала Смоленскэнерго действуют 10 договоров с подразделениями вневедомственной охраны и ФГУП «Охрана» ВНГ России, а также ЧОП.

Во исполнение приказа от 29.01.2021 г. № 37-ЦА «О регулировании порядка обеспечения безопасности объектов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и приказа от 29.03.2021 г. № 126-ЦА «Об усилении антитеррористической защищенности объектов ПАО «МРСК Центра на территориях деятельности филиалов граничащих со странами с нестабильной политической обстановкой», в целях реализации мероприятий по совершенствованию системы физической защиты, антитеррористической и антикриминальной защищенности объектов, расположенных в приграничной зоне с республикой Белоарусь, на 6 ПС35 кВ (ПС «Кляриново» и «Микулино» Руднянского РЭС, ПС «Кадино» и «Нейково» Краснинского РЭС, ПС «Руханьи» и «Кузьмичи» Ершичского РЭС) установлены хозспособом системы GSM сигнализации «Умный Часовой».

В соответствии с решением Генерального директора ПАО МРСК «Центра» Маковского И.В. (Протокол от 24.03.2020 № 25прт-ЦА), в филиале Смоленскэнерго реализован комплекс мероприятий по созданию и вводу в эксплуатацию Центра управления безопасности (ЦУБ).

Принцип вывода в ЦУБ данных охранной сигнализации подстанций основан на том, что в филиале при помощи специалистов УКиТ АСУ и Службы подстанций были установлены датчики, фиксирующие попытку вскрытия и проникновения в помещения подстанции с вакуумными выключателями, а также в аппаратные, в которых размещено ценное оборудование и имеется техническая возможность подключения к защищенным сетям филиала. Эти датчики подключены к контроллерам АСДУ, сигнал об их состоянии, равно как иная информация о состоянии ПС, передается на серверы АСДУ в реальном

времени, обрабатывается и нормализуется. Функцией сервера ЦУБ является прием и обработка данных сигналов, а также прием и консолидация данных от других подсистем.

Организация физической охраны объектов филиала Смоленскэнерго с 26 июля 2021 г. - ООО ЧОП «Кипсей». Под физической круглосуточной охраной находится 33 объекта, из них – 26 РЭС, 2 – склада, 4 – участка РЭС, 1 – здание ИД филиала Смоленскэнерго.

В 2022 году в целях совершенствования навыков и отработки действий персонала филиала при возникновении террористических угроз, проведено 15 антитеррористических тренировок. Совместно с территориальными подразделениями УФСБ России по Смоленской области подготовлено и проведено 1 учение в Сафоновском РЭС теме: «Отработка действий руководства, персонала при получении сообщения об угрозе совершения террористического акта по телефону».

Информация АО «ЭлС»

О выполнении требований, предусмотренных приказом Минэнерго России от 14.01.2021 № 5, готовности к функционированию в паводковый и пожароопасный периоды, организации контроля за оборудованием, зданиями и сооружениями, попадающими в зоны возможного подтопления и пожароопасной обстановки.

Требования, предусмотренные пунктом 1 приказа Минэнерго России от 14.01.2021 № 5, выполняются в полном объеме в отношении электросетевых объектов АО «ЭлС»:

а) приказом по предприятию образована комиссия по подготовке к прохождению весеннего паводка;

б) разработан и утвержден план мероприятий по подготовке электрических сетей АО «ЭлС» к работе в период прохождения весеннего паводка;

в) обеспечено взаимодействие с органами исполнительной власти и территориальными органами МЧС России при прохождении паводка;

г) обеспечен резерв необходимых материалов, техники, оборудования и автотранспорта для оперативной ликвидации возможных аварийных, нештатных или чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводка;

д) установлен контроль за оборудованием, зданиями и сооружениями, попадающими в зоны возможного подтопления талыми водами;

е) распорядительным документом по предприятию организовано незамедлительное направление оперативных сведений о паводковой обстановке в ФГБУ «САЦ Минэнерго России»;

ж) 09 марта направлен в ФГБУ «САЦ Минэнерго России» план мероприятий по подготовке электрических сетей АО «ЭлС» к работе в период прохождения весеннего паводка. Подтоплений электросетевых объектов АО «ЭлС» в период паводка за последние три года не было.

О существующих резервах необходимых материалов, техники, оборудования и автотранспорта для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций.

Для проведения работ по локализации и ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций АО «ЭлС» располагает необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, источниками бесперебойного питания и аварийным восполняемым запасом материалов. Объем аварийного запаса утвержден приказом в соответствии с действующими нормативами.

О состоянии источников водоснабжения и пожарного водопровода на территории энергообъектов.

Пожарный водопровод в производственном здании находится в исправном состоянии.

О состоянии территорий энергетических объектов (уборка сухой травы и других сгораемых материалов) и просек ЛЭП (уничтожение и вывоз древесно-кустарниковой растительности).

В охранных зонах воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций регулярно производится уборка сухой травы, мусора и других сгораемых материалов; осуществляется вырубка деревьев и кустарников с последующим уничтожением порубочного материала.

О наличии и готовности специализированной техники и персонала для борьбы с возможными подтоплениями и пожароопасной обстановкой.

АО «ЭлС» располагает собственной специализированной техникой: 2 машины ОВБ, автогидроподъемник, автоэлектролаборатория, кран-манипулятор, бурильно-крановая машина, экскаватор. Техника находится в исправном, рабочем состоянии.

Ремонтные бригады оснащены всеми необходимыми средствами малой механизации для выполнения аварийно-восстановительных работ.

Оперативная служба, аварийно-восстановительные и ремонтные бригады сформированы из числа аттестованного, квалифицированного персонала, в количестве достаточном для локализации и устранения аварийных ситуаций.

О наличии и состоянии резервных источников электроснабжения, их количестве, местах размещения и готовности для электроснабжения социально-значимых объектов.

В АО «ЭлС» имеются в наличии и находятся в исправном, готовом к применению, состоянии:

– дизель-генераторная установка АЗИМУТ ЭД80-Т400-1РП (трехфазная, мощностью 80 кВт) передвижная, находится на территории ремонтно-производственной базы (промзона САЭС);

– электростанция бензиновая БЭС 8000Е (однофазная, мощностью 6 кВт) и BS5500 (однофазная, мощностью 5,5 кВт, 2 шт. по 2,5 кВт) – передвижные, находятся на центральном складе (коммунальная зона).

Взаимодействие с вышестоящим оперативным персоналом, ЕДДС (единой дежурной диспетчерской службой), органами исполнительной власти при возникновении чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с «Положением о взаимоотношениях» с соблюдением требований «Правил предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем». Необходимые телефоны дежурных служб, порядок и сроки их оповещения, списки ответственных лиц имеются и согласованы.

Заключено соглашение о взаимодействии с Филиалом ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» при предотвращении и ликвидации аварий (аварийных ситуаций), определяющее порядок взаимодействия между сетевыми организациями в случаях необходимости оказания помощи.

Информация ООО «Электросеть-Смоленск»

ООО «Электросеть-Смоленск» в полном объеме выполняются требования приказа Минэнерго России от 14.01.2021 г. № 5. Организовано всестороннее взаимодействие с ФГБУ «САЦ Минэнерго России».

В целях обеспечения прохождения предприятием паводкового и пожароопасного периодов ведутся соответствующие мероприятия, включающие в себя обходы и осмотры электрооборудования, устранения выявленных в ходе осмотров замечаний. Подстанции и линии электропередач, эксплуатируемые ООО «Электросеть-Смоленск», расположены в местностях, угроза подтопления которых талыми водами не наблюдались за последние пять лет.

Обеспечение защищенности объектов электроснабжения поддерживается на высоком уровне. С персоналом объектов ООО «Электросеть-Смоленск» проводятся все формы обучения, предписанные Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Трансформаторные подстанции 110/10(6) кВ и 35/6 кВ укомплектованы высококвалифицированными дежурными, оперативно-ремонтным персоналом. Обслуживание электросетевого комплекса производится оперативными выездными бригадами. Обеспечен резерв необходимыми материалами, техникой, оборудованием, транспортом для оперативной ликвидации возможных аварийных ситуаций.

Подходы, а также территория трансформаторных подстанций оборудована видеонаблюдением исключающим скрытое проникновение на территорию, позволяющим организовать мониторинг обстановки на электросетевых объектах в режиме реального времени. На электросетевых объектах произведена уборка сухой травы, электросетевые объекты укомплектованы всеми средствами пожаротушения в установленном порядке.

Горячая линия для информирования населения и прочих потребителей по вопросам нарушения электроснабжения, ликвидации аварийных ситуаций, времени окончания восстановительных работ и другим вопросам электроснабжения потребителей работает в штатном режиме.

Информация ООО «Горэлектро»

Объектов электроэнергетики ТСО ООО «Горэлектро», угроза подтопления или подтопление которых наблюдалось за последние три года в период прохождения паводка, а также которые находятся в зонах повышенного риска в паводковый период текущего года, нет.

Для выполнения подготовки к пожароопасному периоду 2022 года в ТСО ООО «Горэлектро» будут проведены в марте-апреле 2022г. осмотры зданий и сооружений, территорий охранных зон ТП 6-10/0,4кВ (106 шт.) и РП 6-10/0,4кВ (4 шт.) и просек ЛЭП на предмет наличия сухой травы и посторонних сгораемых материалов с последующем выполнением противопожарных мер (уборка сухой травы и других сгораемых материалов).

Материальная обеспеченность ООО «Горэлектро» - достаточная. Обеспечена автотранспортом для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций.

Специализированная техника для борьбы с подтоплениями и пожароопасной обстановкой в ООО «Горэлектро» отсутствует. При этом не исключена возможность привлечения сторонних организаций имеющей у себя соответствующую технику.

Резервные источники электроснабжения в ООО «Горэлектро» отсутствуют.

Информация ООО «Промэнергосеть»

Приказ Минэнерго России № 5 находиться на стадии исполнения (составлен и выполняется план мероприятий по обеспечению надежной и безаварийной работы объектов ООО «Промэнергосеть» в период прохождения паводка и пожароопасный период).

Резервы необходимых материалов для оперативной ликвидации возможных повреждений имеются. Заключен договор с ПАО «Россети-Центр» о техническом взаимодействии в случае аварийных ситуаций.

Территории подстанций убраны от сухой травы, просеки ЛЭП очищены от ДКР. Источники водоснабжения на территории энергообъектов присутствуют.

Энергообъекты ООО «Промэнергосеть» обеспечены круглосуточным дежурным персоналом, который постоянно имеет возможность связи с ЕДДС при возникновении аварийных ситуаций о взаимодействии в случае аварийных ситуаций.

Информация ООО «ТСО № 3»

В целях обеспечения защищенности электросетевых объектов ООО «ТСО № 3» в паводковый и пожароопасный периоды 2022 года выполнены ряд следующих мер организационного и технического характера.

1. Меры организационного характера:

- сформирован перечень электросетевых объектов ООО «ТСО № 3», угроза подтопления или подтопление которых наблюдалось за последние три года в период прохождения паводка, а также которые находятся в зоне повышенного риска в паводковый период 2022 г. Объекты электросетевого хозяйства ООО «ТСО № 3» не находятся в зонах подтопления. За последние три года подтопление объектов в паводковый период не наблюдалось, и отсутствуют сведения о наличии зон повышенного риска в ожидаемый паводковый период в местах размещения электросетевых объектов;

- создана и утверждена приказом по предприятию комиссия по подготовке электросетевых объектов ООО «ТСО № 3» в паводковый и пожароопасный периоды 2022 года,

- обеспечено приказом № 28-Д от 14 февраля 2022 года взаимодействие персонала ООО «ТСО № 3» с Администрацией Смоленской области (Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике) при возникновении чрезвычайных ситуаций в электроснабжении;

- разработан и утвержден план мероприятий по обеспечению надежной и безаварийной работы электросетевого оборудования в период прохождения паводка, направлен в соответствии с приказом от 14 января 2021 года № 5 в ФГБУ «САЦ Минэнерго России» и в ситуационно-аналитический центр АО «СО ЕЭС»;

- обеспечено Приказом № 29-Д от 14 февраля 2022 года незамедлительное направление оперативных сведений, в случае возникновения или угрозы возникновения аварийных, нештатных или чрезвычайных ситуаций в ФГБУ «САЦ Минэнерго России» и в ситуационно-аналитический центр АО «СО ЕЭС», о паводковой обстановке.

2. Меры технического характера для оперативной ликвидации возможных аварийных, нештатных или чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводка, в электрических сетях ООО «ТСО № 3» . а также, при необходимости, в электрических сетях иных сетевых организаций, обратившихся за содействием, а также в электрических сетях лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, в безхозяйных электрических сетях, присоединенных к электрическим сетям «ТСО № 3», при такой необходимости, следующие:

- созданы, в рамках планов формирования аварийного и ремонтного запасов предприятия, необходимый резерв силовых трансформаторов любой мощности и напряжения из линейки эксплуатируемых в трансформаторных подстанциях «ТСО № 3», запас кабельной продукции и кабельной арматуры для ремонта кабельных линий рабочим напряжением 1-10 кВ , запас изоляторов, предохранителей, коммутационной аппаратуры всего диапазона номенклатур из применяемых в распределительных устройствах 1-10 кВ «ТСО № 3», резерв ж/б опор для воздушных ЛЭП рабочим напряжением до 10 кВ включительно;

- имеется и проверена работоспособность автомобильной техники – 5 единиц для перевозки ремонтных бригад, передвижной электролаборатории для испытания и диагностики кабелей и оборудования, передвижной мастерской;

- проверена готовность автономных передвижных источников электроснабжения: дизельных для резервирования электроснабжения потребителей мощностью 200 кВт, 15 кВт, для электропитания инструмента для ремонтных бригад мощностью 6 кВт,7,5 кВт 8 кВт и 12 кВт, создан необходимый запас топлива на предприятии для этих генераторов.

- заключены договоры со специализированными монтажными и ремонтными организациями на привлечение в качестве дополнительного, в случае необходимости ремонтов в больших объемах или количествах, ресурса специальной техники и обученного, допущенного к работе в электроустановках персонала.

Областное государственное унитарное энергетическое производственное предприятие «Смоленскоблкоммунэнерго» (далее - ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго»)

Требования, предусмотренные приказом Минэнерго России от 14.01.2021 года № 5 выполняются в полном объеме в отношении сетей «Смоленскоблкоммунэнерго». Издан приказ по предприятию о создании комиссии по подготовке к прохождению весеннего паводка. Сетей находящихся в возможной зоне подтопления нет, проводится мониторинг зданий трансформаторных подстанций на предмет подтопления талыми водами. Аварийный запас материалов на предприятии имеется в необходимом количестве. Разработан план очитки от растительности вокруг зданий подстанций для предотвращения возможных возгораний. В наличии имеются все необходимые технические средства для устранения возможных аварийных ситуаций. Имеется источник аварийного питания.

Информация ООО «ЭЛЕКТРО»

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРО» в процессе деятельности обеспечивает готовность аварийных бригад к действиям в случае аварийных и чрезвычайных ситуаций, готовность спецтехники, наличие аварийного запаса материалов, в том числе горюче-смазочных материалов.

ООО «ЭЛЕКТРО» принимаются меры:

- по усилению пожарной безопасности объектов организаций, режима охраны в целях недопущения проникновения на их территорию посторонних лиц;
- по повышению надежности электроснабжения потребителей путем резервирования;
- поддержания исправности объектов ЭСХ, а также работы для поддержания или восстановления исправности или работоспособности;
- управление режимом энергосистемы и входящих в нее объектов.

Информация РЭС «Смоленский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго»

Объем электросетевого хозяйства РЭС в Смоленской области составляет – 3814,23 условных единиц, включая:

- кабельные линии 0,4(10) кВ кВ – 212 км.;
- воздушные линии 0,4(10) кВ – 109,9 км.;
- трансформаторные подстанции 0,4/6(10) кВ - 133 ед.

Техническое состояние объектов ЭСХ удовлетворительное.

1. По готовности к работе в поводковый и пожароопасный периоды.

1.1.В РЭС образована комиссия по подготовке объектов ЭСХ к прохождению весеннего паводка.

1.2.Разработан план мероприятий по обеспечению в период прохождения паводка надежной и безаварийной работы объектов ЭСХ РЭС.

1.3.Взаимодействие с органами исполнительной власти и МЧС России осуществляется.

1.4.РЭС укомплектован обученным персоналом, в достаточном количестве имеются материально-технические средства для текущей работы, а также необходимый АСЗ. РЭС готов к проведению аварийно-восстановительных работ.

1.5.В РЭС нет объектов, угроза подтопления которых наблюдалась за последние три года в период прохождения паводка. На период прохождения паводка в РЭС усилен контроль за объектами ЭСХ с целью выявления угрозы подтопления.

2. В РЭС имеется резерв необходимых материалов, техника, оборудование и транспорт для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций.

3. Гидросооружения в РЭС отсутствуют.

4. Пожарный водопровод, имеющийся в РЭС, исправен.

5. Территория объектов ЭСХ была очищена от сухой травы перед началом ОЗП. При вырубке просек на ВЛ древесно-кустарниковая поросль складируется в охранной зоне ВЛ для последующего уничтожения/вывоза.

6. Резервные источники электроснабжения в РЭС на территории Смоленской области отсутствуют.

Информация Смоленская дистанция электроснабжения структурного подразделения Трансэнерго - филиала АО «РЖД»

Смоленская дистанция электроснабжения является структурным подразделением Московской дирекции по энергообеспечению СП Трансэнерго филиала АО «РЖД».

Списочная численность дистанции составляет 155 человек при штатном расписании 160 человек.

Смоленская дистанция электроснабжения состоит из 10 структурных подразделений:

- район контактной сети ст. Милохово (ЭЧК-126);
- район контактной сети ст. Кардымово (ЭЧК-127);
- район контактной сети ст. Смоленск Сорт (ЭЧК-128);
- район контактной сети ст. Ракитная (ЭЧК-129);
- район контактной сети ст. Гусино (ЭЧК-130);
- Смоленской дистанции электроснабжения (ЭЧС-56)
- Рославльского района электроснабжения (ЭЧС-57)
- группа тяговых подстанций (ЭЧЭкуст)
- ремонтно-ревизионный участок (РРУ-19)
- энргодиспетчерская группа (ЭЧЦ-19)

Районами контактной сети обслуживается электрифицированный участок Сафоново – Красное до границ с республикой Беларусь.

Района электроснабжения обслуживаются участки Духовская – Спас-Деменск, Валутино – Рославль, Валутино – Сошно, Понятовка - Рославль – Бетлиц

В границах обслуживания Смоленская дистанция электроснабжения две тяговых подстанции Ракитная (ЭЧЭ-145) и Милохово (ЭЧЭ-146).

В целях обеспечения надежной работы устройств электроснабжения и бесперебойного графика движения поездов в период схода снежного покрова, оттаивания грунта и образования паводковых вод:

Организованы и выполнены обходы с осмотром устройств контактной сети, высоковольтных воздушных и кабельных линий с проверкой (в первую очередь на высоких насыпях и участках, подверженных подтоплению) устойчивости опор в земляном полотне при подтоплении паводковыми водами;

Организованы и выполнены проверки состояния кабельных трасс, наличия реперов и исправности концевых кабельных муфт;

Организованы и выполнены проверки состояния и ремонт цепей отсоса тяговых подстанций;

Организован осмотр подъездных путей к тяговым подстанциям и мест подключения цепей отсоса к рельсовым цепям;

Обеспечить заземление опор контактной сети, ТП, КТП, мачт освещения, а также искусственных сооружений на тяговый рельс в соответствии с инструкцией по заземлению ЦЭ-191;

Проведена очистка от снега крыш служебно-технических зданий с обеспечением требований охраны труда;

Установить контроль за состоянием оборудования тяговых подстанций, в том числе кабельных каналов, ПС, ППС, ТП, КТП, в местах возможного подтопления паводковыми водами.

Взято по особый контроль опоры контактной сети и воздушных линий, расположенных в кривых участках пути, на насыпях, участках подверженных подтоплению и размыву грунта, а также опор, установленных в 2020 – 2021 годах.

В целях обеспечения безопасного движения поездов в период пропуска паводка и весенних ливневых вод сформированы выписки из перечня опасных мест по размывам и деформациям земляного полотна, в пределах которых при следовании локомотивными бригадами должна проявляться особая бдительность, необходимо вручить под расписку локомотивным бригадам, дежурным по станциям, ограничивающим перегон, и всем причастным работникам.

Разработаны перечни опасных мест по размыву, неустойчивых и деформирующихся мест земляного полотна и мест возможных подтоплений земляного полотна.

Организовано взаимодействие с представителями ведомственной пожарной охраны в части устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности и получения разрешения на дальнейшую эксплуатацию объектов.

Случаев пожаров на объектах Смоленской дистанции электроснабжения не допущено. Организовано проведение дополнительных противопожарных инструктажей с работниками, назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Обеспечено выполнение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479.

Организованно ежемесячное рассмотрение вопросов состояния пожарной безопасности на стационарных объектах, подвижном составе и в полосе отвода в границах Смоленской дистанции электроснабжения

ВЫСТУПИЛ: и.о. начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике Н.И. Борисов

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию о защищенности объектов электроснабжения территориальными сетевыми организациями на территории Смоленской области.

3.2. Руководителям территориальных сетевых организаций (далее – ТСО):

3.2.1. усилить контроль за деятельностью и функционированием «горячих линий» организаций. Предоставить актуализированную информацию (телефоны) «горячих линий» в адрес Департамента;

3.2.2. провести внеплановые проверки готовности к использованию резервных источников снабжения электрической энергией (далее - РИСЭЭ) организации в случае нарушения электропитания потребителей. При отсутствии собственных РИСЭЭ актуализировать договора на привлечение источников снабжения электрической энергии в случае аварийного отключения электроэнергии на объектах ТСО;

3.2.3. во исполнение поручения Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) от 30.12.2021 № 30-12/1640 о мониторинге риска нарушения работы территориальных сетевых организаций Смоленской области напоминаем (письмо Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике исх. № 0025/5 от 11.01.2022) вам необходимо предоставлять следующую информацию:

1. Сведения о привлечении сил и средств других сетевых организаций для ликвидации массовых отключений оборудования и ЛЭП территориальной сетевой организации (ежемесячно, до 7 числа месяца, следующего за отчетным, форма предоставления информации «Раздел 1. Таблица 1»;

2. Сведения об укомплектованности аварийного запаса оборудования, материалов в соответствии с утвержденным территориальной сетевой организацией перечнем (ежеквартально, до 17 числа месяца, следующего за отчетным периодом, форма предоставлении информации «Раздел 2. Таблица 1»;

3. Сведения о наличии у территориальной сетевой организации утвержденной инвестиционной программы (ежеквартально, не позднее 45 дней после отчетного периода, форма предоставлении информации «Раздел 2. Таблица 2»;

4. Сведения о наличии у территориальной сетевой организации отклонений от структуры утвержденной инвестиционной программы (ежеквартально, не позднее 45 дней после отчетного периода, форма предоставлении информации «Раздел 2. Таблица 3»;

5. Сведения о выполнении территориальной сетевой организацией инвестиционных программ (ежеквартально, не позднее 45 дней после отчетного периода, форма предоставлении информации «Раздел 2. Таблица 4».

4. О рассмотрении типовых проектов договоров на осуществление оперативно-технического управления, аварийно-восстановительных работ и аренды недвижимого имущества системообразующей территориально сетевой организацией на территории Смоленской области на объектах ТСО.

СЛУШАЛИ:

1) заместителя директора по реализации услуг филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» О.Ф. Бонадысева;

2) и.о. начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике Н.И. Борисова.

Информация филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»
(далее – филиал Смоленскэнерго)

В августе-сентябре 2018 года филиалом были разработаны и направлены в адреса всех ТСО, осуществляющих деятельность на территории Смоленской области, на рассмотрение и заключение Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации аварий (аварийных ситуаций) на электросетевых объектах (далее – Соглашения).

В результате проделанной работы были заключены соглашения с АО «ЭЛС», ООО «Электро», ООО «Горэлектро», ООО «Промэнергосеть», ООО «Прогресс плюс».

ООО «Электросеть-Смоленск»; ООО «ТСО № 3»; АО «Оборонэнерго»; ООО «ТМК-Ярцевский метзавод»; ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго»; Московская дирекция по электроснабжению – структурное подразделение Трансэнерго филиал ОАО «РЖД» на предложение о заключении соглашений отказались либо оставили без ответа.

Срок действия соглашения 1 год с автоматическим продлением на последующий год без ограничения количества продлений.

Соглашениями декларируются долгосрочные намерения о взаимопомощи и взаимодействия при предотвращении и ликвидации аварий (аварийных ситуаций). Регламентируется порядок запроса помощи, организации помощи, координации совместных действий при проведении АВР и порядок компенсации затрат, связанных с оказанием помощи при проведении АВР.

Справка по положениям о взаимоотношениях с ТСО при оперативном обслуживании ЭУ

В филиале Смоленскэнерго с ТСО в рамках осуществления оперативно-технологического взаимодействия, в соответствии с пунктом 1.5.15 ПТЭ электроустановок потребителей «Взаимоотношения персонала различных уровней оперативного управления должны быть регламентированы соответствующими положениями, договорами и инструкциями, согласованными и утвержденными в установленном порядке». Оформлено 46 положений о взаимоотношениях между персоналом соответствующего ТСО и подразделения филиала Смоленскэнерго ЦУС/ОТГ. Положения предусматривают единые требования по обслуживанию электроустановок и электросетевого оборудования потребителей для ТСО; в 24 положениях указано, что проведение работ персоналом ТСО в электроустановках филиала Смоленскэнерго выполняется в соответствии с разделом XLVI Правил по охране труда, утвержденных приказом от 15.12.2020 года № 903н. В случае необходимости проведения работ персоналом филиала Смоленскэнерго в электроустановках ТСО или проведения работ персоналом ТСО в электроустановках филиала организация работ выполняется так же в соответствии с разделом XLVI Правил по охране труда, утвержденных приказом от 15.12.2020 года № 903н.

РЕШИЛИ:

4.1. Департаменту Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике с учетом поступивших замечаний и предложений по формам договоров на осуществление оперативно-технического управления, аварийно-восстановительных работ и аренды недвижимого имущества на объектах ТСО рассмотреть все поступившие замечания и учесть при формировании форм договоров на заседании рабочей группы.

Срок исполнения: до 15.04.2022

5. Об итогах совместных учений по теме «Отработка мероприятий в области организации взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций на объектах электросетевого комплекса во время прохождения паводкового и пожароопасного периодов на территории Смоленской области».

СЛУШАЛИ:

1) заместителя директора по реализации услуг филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» О.Ф. Бонадысева;

2) заместителя начальника «Главного управления МЧС России по Смоленской области» – начальнику управления гражданской защиты О.С. Власова;

3) и.о. начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике Н.И. Борисова.

Информация МЧС России по Смоленской области

По состоянию на 11 часов 15 марта паводковая обстановка на территории Смоленской области стабильная. Чрезвычайные ситуации не прогнозируются.

В целях исполнения подпункта 2.2. пункта 2 Протокола оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 19 января 2022 года по вопросу «О дополнительных мерах по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период» и в соответствии с пунктом 96 Комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2022 год, утвержденного приказом МЧС России от 30.12.2021 № 947 «Об утверждении Комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2022 год и организации работы по планированию основных мероприятий в территориальных органах и

учреждениях МЧС России в 2022 году», приказом МЧС России от 12.02.2022 № 94 «Об организации проведения проверок готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2022 года» в Главном управлении МЧС России по Смоленской области в период с 10 марта по 29 марта 2022 г. организована работа рабочей группы по проверке готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Смоленской области к действиям по предназначению в паводкоопасный период 2022 года в 7 муниципальных образованиях.

Группировка сил и средств РСЧС, предназначенных для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в период весеннего половодья, включает 4804 чел., 1154 ед. техники (автомобильная - 1038 ед., специальная - 112., инженерная - 4 ед.), в том числе воздушные суда – 5 ед. (вертолёты – 3, БАС – 2)., плав. средства - 53 ед. и ПТС, а также от инженерных войск МО РФ предусмотрено 3 эвакуационно-спсательные команды - 105 чел., 6 ПТС, 6 лодок, 9 катеров и 10 ед. техники.

Смотр готовности сил и средств Главного управления МЧС России по Смоленской области и Смоленской областной подсистемы РСЧС спланирован на 15 марта 2022 года.

Запасы финансовых и материальных ресурсов на территории Смоленской области созданы (составляют 220 млн. рублей и 20,462 млн. рублей соответственно).

Созданные запасы позволят оперативно их использовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения.

Для оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в период половодья спланировано использование СМС-рассылки, ресурсов 7 телекомпаний, 1 государственной телерадиокомпании, 48 печатных изданий и их интернет-порталов, 16 радиоканалов, 9 информационных агентств.

Сил и средств, резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций достаточно.

Органы управления, силы и средства Смоленской областной подсистемы РСЧС к безаварийному пропуску весеннего половодья готовы.

Проблемных вопросов нет.

15.03.2022 г. организовано проведение совместных учений филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго», территориального подразделения МЧС России и органов местного самоуправления по ликвидации последствий нарушений электроснабжения на территории г. Смоленска и Смоленского района, с целью предотвращения возникновения нештатных ситуаций на объектах электроэнергетики во время прохождения паводкового и пожароопасного периодов.

В ходе учений планируется отработать:

Проведение противоаварийной тренировки по теме: «Аварийное отключение Т-1 ПС 110 кВ Смоленск-2 от ГЗ и ДЗТ с выбросом и возгоранием масла», организацию тушения пожара на Т-1 ПС 110кВ Смоленск-2 совместно с личным составом второй специализированной пожарно-спасательной части отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Смоленской области (СПСЧ № 2, г. Смоленск, ул. Шевченко,95).

Проведение в Смоленском РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» аварийно-восстановительных работ на Л-604 ПС 35/6 кВ Гнёздово по ликвидации технологического нарушения, вызванного подтоплением ЛЭП 6 кВ.

Тушение пожара будет организовано силами местного пожарно-спасательного гарнизона г. Смоленска. Сил и средств достаточно. Проблемных вопросов нет.

РЕШИЛИ:

5.1. Рекомендовать Главам муниципальных образований Смоленской области, субъектам электроэнергетики обратить особое внимание:

- на наличие и обслуживание точек подключения для передвижных автономных источников электропитания в социально-значимых объектах;
- на уровень подготовки персонала по решению задач по восстановлению нормального режима электроснабжения потребителей при аварийных и чрезвычайных ситуациях;
- использовать полученный опыт взаимодействия предприятий электроэнергетики и представителей муниципальных образований при подготовке и проведении совместных учений, а также в дальнейшей ежедневной работе.

6. Об организации работы по внедрению Национальной социальной инициативы в Смоленской области (Рейтинга оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан РФ).

СЛУШАЛИ:

1) и.о. начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике Н.И. Борисова;

2) заместителя директора по реализации услуг филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» О.Ф. Бонадысева.

Информация филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»

В соответствии с проведением статистического анализа внеплановых (аварийных и неотложных) отключений за 2021 год в филиале ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» среднее время перерыва электроснабжения потребителей составило 1,35 часа, в том числе по сети 110кВ – 1,06 часа, по сети 35кВ – 0,71 часа, по сетям 6-10кВ – 1,32 часа, по сетям 0,4кВ – 1,38 часа. Среднее время реагирования на обращения потребителей об отсутствии напряжения за 2021 год составило 3,72 часа от момента обращения до закрытия заявки.

Необходимо учитывать, что в электрических сетях 0,4кВ время отключения, вызванного технологическим нарушением, фиксируется с момента прибытия персонала филиала к электроустановке и подтверждения факта отключения.

Количественные показатели времени перерывов электроснабжения потребителей, основанные на субъективных анонимных опросах населения, могут быть не корректны по сравнению с объективным анализом по нескольким причинам. Например, респондент опроса не всегда может правильно определить о каких отключениях идет речь плановых или вызванных технологическими нарушениями, персонал филиала при ликвидации технологических нарушений не всегда может встречаться с населением при проведении работ, отключения электроэнергии могут происходить во внутридомовых сетях, ответственность за которые несут управляющие компании и прочее.

В соответствии с п.1.2.21 Правил устройства электроустановок для электроприемников третьей категории электроснабжения перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.

При большом количестве отключений устранение технологических нарушений происходит со следующими приоритетами: в первую очередь устраняются повреждения в электрических сетях с более высоким классом напряжения, а также в электрических сетях, от которых осуществляется электроснабжение социально значимых объектов. Остальные повреждения устраняются по остаточному принципу. В таких случаях у отдельных

потребителей могут наблюдаться отключения значительно превышающие среднее время перерыва электроснабжения.

ГОСТ 32144-2016 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» такой параметр, как «прерывания напряжения» в связи с непредсказуемостью ряда явлений, влияющих на напряжение, не нормируется.

Графики плановых отключений размещаются на интернет сайте ПАО «Россети Центр» и каждый желающий может с ним ознакомиться, информация о плановых отключениях направляется в Администрации муниципальных образований и ЕДДС районов, в круглосуточном режиме работает контакт-центр ПАО «Россети Центр» по бесплатному номеру 8-800-220-0-220.

РЕШИЛИ:

6.1. Рекомендовать филиалу ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго», территориальным сетевым организация Смоленской области разработать план по снижению времени устранения аварий в случае возникновения нарушения электроснабжения в сельской местности на территории Смоленской области.

Срок исполнения: 01.04.2022

6.2. Рекомендовать филиалу «АтомЭнергоСбыт» Смоленск АО «АтомЭнергоСбыт» ежеквартально проводить независимый опрос потребителей по вопросу времени устранения аварий в случае возникновения нарушения электроснабжения в сельской местности на территории Смоленской области.

Срок исполнения: ежеквартально

И.о. начальника Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике,
заместитель руководителя штаба по
обеспечению безопасности электроснабжения
в Смоленской области **Н.И. Борисов**